



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2023 г. № 343-п

г. Архангельск

**О внесении изменений в корректировку инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области на 2014 – 2025 годы**


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы, утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 г. № 200-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. № 343-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в корректировку инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области 2014 – 2025 годы**

Разделы I – VI изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО “ТГК-2”
в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
на 2014 – 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2” (ПАО “ТГК-2”) (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Абабкова Евгения Леонидовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (4852) 79-71-67, e-mail: ababkovael@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта РФ чьим постановлением утверждена инвестиционная программа	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: podolskaya@pdmtek.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Исполняющий обязанности главы городского округа "Город Архангельск" Чиненов Святослав Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8182) 65-64-84
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского округа Архангельской области "Северодвинск" Арсентьев Игорь Валентинович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8184) 58-45-89

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

[illegible]

II (1) Корректировка инвестиционной программы ПАО “ТГК-2” в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы, в том числе реализованные мероприятия в 2014 - 2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные потребности (всё реализовано)	Отделение и место исполнения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)			Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей (без НДС)																																				
				Назначение объекта	Единица измерения	Значение показателя				Всего	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	в т.ч. по годам																																				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2014	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2015	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2016	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2017	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2018	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2019	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2020	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2021	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2022	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2014-2022 Итого	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.	2014-2022 Итого	в т.ч. на э. энерг.	в т.ч. на теплоснабж.				
ИТОГО по мероприятиям 2014-2022 года										1 052 584	363 963	688 620	39 744	82 036	40 066	41 990	153 370	49 844	103 926	173 133	75 374	97 759	151 633	51 027	100 406	201 143	56 656	144 487	359 219	150 024	209 195	126 282	45 619	80 663	60 309	25 515	34 794	73 257	21 215	52 042	1 380 782	515 310	865 463	(1 052 584)	363 963	688 620			
в том числе по АО "Торск Архангельский"										455 221	143 224	311 997	16 888	28 239	13 315	12 724	107 327	32 235	75 092	90 315	40 183	50 130	127 004	45 260	80 744	86 554	29 110	57 844	166 923	53 667	113 256	31 167	7 037	24 130	7 228	3 052	4 236	24 659	14 298	10 361	667 876	239 359	428 517	455 221	143 224	311 997			
в том числе по АО "Свердловск"										597 363	220 740	376 623	22 856	55 797	26 531	29 266	46 443	17 609	28 834	82 818	35 189	47 629	24 629	4 767	19 862	114 189	27 545	86 643	192 296	96 357	95 939	95 115	38 582	56 533	53 021	22 463	30 558	48 598	6 917	41 681	112 906	275 961	436 946	597 363	220 740	376 623			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в местах подключения потребителей										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.1. Модернизация ТЭУ с установкой дополнительного СТП										Повышение надежности	АГЭС	количество насосов	шт.	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по группе 1:										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях повышения уровня качества существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										1 584	885	699	0	177	91	79	445	246	199	200	105	95	200	106	94	0	0	0	400	0	400	500	217	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922	632	1 090	1 584	885	699	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										1 584	885	699	0	177	91	79	445	246	199	200	105	95	200	106	94	0	0	0	400	0	400	500	217	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922	632	1 090	1 584	885	699	
3.1.2	Реконструкция тепловосети от ТК-8 до ТК-9	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы, м/км	700 мм, 157 м трассы, ППБы	800мм, 137 м трассы, ППБы	2018	2018	22 101	0	22 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	22 101	0	22 101	
3.1.6	Реконструкция зданий и оборудования ЦТП	Повышение надежности	АГЭС	количество	шт.	8	2016	2019	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282	0	0	0	0	800	0	800	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	2 825	0	2 825
3.1.7	Реконструкция тепловосети от ТК-45 до ТК-12 (участок от ТК-С-6 до ТК-С-7)	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	500мм, 102 м трассы, ППУ	500мм, 102 м трассы, ППБы	2014	2014	358	0	358	0	358	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358		
3.1.8	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещении ЦТП АГЭС	Повышение надежности	АГЭС	количество	шт.	1	2014	2015	498	0	498	0	246	0	246	0	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358	
3.1.9	Реконструкция тепловосети от ТК-15-2-27 до ТК-15-2-7-13	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	159-219 мм, 236 м трассы, минераловата	159-219мм, 236 м трассы, ППБы	2012	2016	9 581	0	9 581	4 213	1 428	0	1 428	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 928	0	7 928		
3.1.10	Реконструкция тепловосети по пр. Обводный канал от ТК-6 до ТК-8	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	700 мм, 256 м трассы, минераловата	800 мм, 256 м трассы, ППБы	2015	2015	49 377	0	49 377	0	0	0	0	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 300	0	31 300		
3.1.11	Реконструкция тепловосети по пр. Обводный канал от ТК-23-2 до ТК-23-3	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	400мм, 166 м трассы, минераловата	500мм, 166 м трассы, ППБы	2015	2016	12 347	0	12 347	0	0	0	0	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650		
3.1.13	Создание системы сбора информации в приборах учета, устанавливаемых на узлах потребителей тепловой энергии	Повышение надежности, создание системы	АГЭС	количество	шт.	0	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	
3.1.15	Реконструкция здания производственной базы АГЭС ул.П.Усова, 8 с перепланировкой помещений административной части	Улучшение условий работы персонала	АГЭС	количество	шт.	1	2018	2018	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331	
3.1.16	Реконструкция тепловосети от ТК-118 до ТК-120	Повышение надежности, сокращение потерь	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	720 мм, 444 м трассы, минераловата	720 мм, 444 м трассы, ППБы	2017	2018	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400		
3.1.17	Реконструкция тепловосети от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 до ТК-3 трасс. Ул. Гигиены	Повышение надежности, сокращение потерь	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	630 мм, 290 м трассы, минераловата	630 мм, 290 м трассы, ППБы	2018	2018	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298	
3.1.18	Реконструкция тепловосети от ТК-19 до ул.19-1	Повышение надежности	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы	219 мм, 117 м трассы, минераловата	273 мм, 117 м трассы, ППБы	2018	2019	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 139	0	3 930
3.1.29	Устройство ОПС на ПНС-2, ул. Диринского	Повышение безопасности	АГЭС	количество	шт.	0	2019	2019	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	0	986
3.1.28	Реконструкция тепловосети по ул. Дунайского,8,а,2 (ПП 223 км)	Повышение надежности, сокращение потерь	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы, тип трассы, минераловата, минераловата	133/159 мм, 100 м трассы, минераловата, минераловата	133/159 мм, 100 м трассы, минераловата, минераловата	2019	2021	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027	
3.1.29	Монтаж кондиционера в УСТ-9 г. Архангельск, здание П.Усова, 8	Повышение надежности, сокращение потерь	АГЭС	количество	шт.	0	2019	2019	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245
3.1.30	Реконструкция тепловосети по ул. Ю.Пирогова д.12 а.2	Повышение надежности, сокращение потерь	АГЭС	Диаметр, протяженность, тип трассы, тип трассы, минер																																													

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в т.ч. по годам реализации									
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,687	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,802	0,802	0,802	0,814	0,814
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,570	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,619	0,619	0,619	0,583	0,583
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0,962	0,962	0,962	0,855	0,855
1.4	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	кВт·ч/т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,464
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т.у.т./Гкал	0,132	0,132	0,135	0,135	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,134	0,134
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,136	0,136	0,138	0,138	0,136	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,142	0,142
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,139	0,139	0,138	0,138	0,139	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,135	0,135
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя котельной в Талажском авиагородке	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,158
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,360	17,360	40,180	9,990	0,530	15,940	18,460	18,220	16,660	12,628	17,152	17,152
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,000	2,000	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	6,140	6,320	6,594	7,045	7,045
4.1	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АТЭЦ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,62	83,62
4.2	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-1	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,87	94,87
4.3	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СТЭЦ-2	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	57,00
4.4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы котельной в Талажском авиагородке	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4.5	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы АГТС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,70	85,70
4.6	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы СГТС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,30	61,50
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	416 352
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3
6.1	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	куб. м в год для воды	1 214 041	1 214 041	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 186 134	1 167 170	1 168 344	1 168 754	1 169 741	1 155 141
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	куб. м в год для воды	1 084 570	1 084 570	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 253 315	1 256 265	1 258 488	1 261 922	1 263 367	1 265 822
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ПАО “ТГК-2” на территории Архангельской области**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей												Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности											
		Текущее значение	Плановое значение												Текущее значение	Плановое значение									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.1	Архангельская ТЭЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Котельная в Талажском аэропорте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
1.5	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																															
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у.т./Гкал											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал									
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	133,9	133,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	142,4	142,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	135,4	135,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Котельная в Талажском аэропорте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,26	3,34	3,32	3,34	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	424 201	435 144	434 894	416 352
1.6	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,26	3,24	3,22	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161	395 616	396 071

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																							
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		в том числе																				
					2014-2022						2023			2024			2025			2026			2027		
			Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	План	в том числе:		Факт (утверждено в тарифах)	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:
электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия					тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия			
I.	Всего возврат средств, в том числе:	14 705 786	4 701 772	10 004 015	5 328 389	1 947 205	3 381 184	4 346 815	1 476 547	2 870 268	1 016 711	201 329	815 382	1 131 219	131 664	999 555	3 645 948	1 607 613	2 038 334	3 283 744	1 284 619	1 999 126	1 281 350	0	1 281 350
1.1.	Собственные средства (без учета исключенных средств при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий):	16 650 054	4 701 772	11 948 282	7 150 287	1 947 205	5 203 082	6 193 852	1 476 547	4 717 305	1 183 696	201 329	982 367	1 061 465	131 664	929 801	3 645 948	1 607 613	2 038 334	3 283 744	1 284 619	1 999 126	1 281 350	0	1 281 350
1.1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	5 661 922	2 118 198	3 543 725	3 412 032	1 404 858	2 007 174	3 443 347	1 438 994	2 004 353	412 105	201 329	210 776	371 857	131 164	240 693	391 271	131 164	260 107	629 444	215 546	413 898	413 898	0	413 898
1.1.1.1	на инвестиции, из них:	5 661 922	2 118 198	3 543 725	3 412 032	1 404 858	2 007 174	3 443 347	1 438 994	2 004 353	412 105	201 329	210 776	371 857	131 164	240 693	391 271	131 164	260 107	629 444	215 546	413 898	413 898	0	413 898
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	2 817 142	1 245 239	1 571 902	0	0	0	1 564 075	961 154	602 922	88 370	68 539	19 830	121 355	0	121 355	0	0	0	629 444	215 546	413 898	413 898	0	413 898
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	27 782	21 177	6 605	0	0	0	0	0	0	258	0	258	27 524	21 177	6 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	2 786 584	851 782	1 934 802	0	0	0	1 879 272	477 840	1 401 432	323 477	132 790	190 688	192 563	109 987	82 576	391 271	131 164	260 107	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	прибыль, в том числе:	9 487 152	2 583 574	6 903 578	2 305 853	433 878	1 871 975	1 894 528	37 553	1 856 975	545 181	0	545 181	464 015	499	463 515	3 061 677	1 476 449	1 585 228	2 654 300	1 069 072	1 585 228	867 452	0	867 452
1.1.2.1.	на инвестиции, из них:	8 570 918	2 364 784	6 206 134	2 271 216	414 241	1 856 975	1 894 528	37 553	1 856 975	545 181	0	545 181	464 015	499	463 515	3 061 677	1 476 449	1 585 228	1 738 066	850 283	887 783	867 452	0	867 452
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 792	0	260 792	0	0	0	0	0	0	130 396	0	130 396	130 396	0	130 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Архангельск	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025	36 007	0	36 007	38 223	0	38 223	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	53 417	0	53 417	0	0	0	0	0	0	17 060	0	17 060	17 657	0	17 657	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	76 666	30 707	45 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 385	499	25 886	50 280	30 207	20 073	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	7 707 891	2 330 026	5 377 866	0	0	0	1 776 794	37 553	1 739 241	392 700	0	392 700	244 800	0	244 800	2 688 080	1 442 190	1 245 890	1 738 066	850 283	887 783	867 452	0	867 452
	прочие объекты	312 859	4 052	308 807	0	0	0	121 641	0	121 641	0	0	0	0	0	0	191 218	4 052	187 166	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	на погашение процентов за пользование кредитами	916 234	218 790	697 445	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 234	218 790	697 445	0	0	0	0
1.1.3	налог на прибыль	118 828	0	118 828	233 102	108 469	124 632	118 828	0	118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	средства, полученные за счет платы за подключение	1 382 151	0	1 382 151	1 199 300	0	1 199 300	737 148	0	737 148	226 410	0	226 410	225 593	0	225 593	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0
1.2	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе:	-1 944 267	0	-1 944 267	-1 821 898	0	-1 821 898	-1 847 037	0	-1 847 037	-166 985	0	-166 985	69 754	0	69 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	прибыль в тарифах, в том числе:	-947 888	0	-947 888	-854 583	0	-854 583	-854 583	0	-854 583	-93 306	0	-93 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-947 888	0	-947 888	0	0	0	-854 583	0	-854 583	-93 306	0	-93 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	амортизация, в том числе:	-877 551	0	-877 551	-848 487	0	-848 487	-873 626	0	-873 626	-73 679	0	-73 679	69 754	0	69 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	-497 114	0	-497 114	0	0	0	-497 114	0	-497 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	-380 438	0	-380 438	0	0	0	-376 513	0	-376 513	-73 679	0	-73 679	69 754	0	69 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	налог на прибыль	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Всего финансирование инвестиционной программы	13 789 552	4 482 982	9 306 570	7 905 308	2 866 508	5 038 800	4 702 197	1 891 529	2 810 668	866 110	240 266	625 843	2 369 424	743 573	1 625 850	5 851 822	1 607 613	4 244 208	0	0	0	0	0	0
2.1	Собственные средства:	10 140 693	3 417 153	6 723 540	6 881 916	2 228 081	4 653 835	3 806 186	1 372 674	2 433 512	866 110	240 266	625 843	1 822 449	196 599	1 625 850	3 645 948	1 607 613	2 038 334	0	0	0	0	0	0
2.1.1	амортизационные отчисления, в том числе:	3 741 029	1 902 652	1 838 378	3 464 854	1 774 035	1 690 819	2 274 108,01	1 335 121	938 987	383 309	240 266	143 043	692 341	196 100	496 242	391 271	131 164	260 107	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	1 276 686	1 029 693	246 993	1 745 773	1 158 086	587 687	963 089	857 281	105 808	172 412	172 412	0	141 185	0	141 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п		Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																								
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности			в том числе																				
						2014-2022						2023			2024			2025			2026			2027		
						План	в том числе:		Факт (утвер- ждено в тарифах)	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:	
			Всего	электри- ческая энергия	тепловая энергия		электрическ ая энергия	тепловая энергия		электри- ческая энергия	тепловая энергия		электри- ческая энергия	тепловая энергия		электри- ческая энергия	тепловая энергия		электри- ческая энергия	тепловая энергия		электри- ческая энергия	тепловая энергия			
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Архангельск	57 511	0	57 511	0	0	0	0	0	0	56 087	0	56 087	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	56 087	0	56 087	0	0	0	0	0	0	56 087	0	56 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	37 682	0	37 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682	0	37 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	27 782	21 177	6 605	0	0	0	0	0	0	258	0	258	27 524	21 177	6 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	2 310 953	851 782	1 459 171	1 719 082	615 949	1 103 133	1 311 019	477 840	833 179	154 552	67 854	86 697	454 111	174 923	279 189	391 271	131 164	260 107	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	прибыль, направленная на инвестиции, в том числе:	5 017 512	1 514 502	3 503 010	2 217 762	454 047	1 763 716	794 930	37 553	757 376	256 391	0	256 391	904 515	499	904 016	3 061 677	1 476 449	1 585 228	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения	260 792	0	260 792	0	0	0	0	0	0	624	0	624	260 167	0	260 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Архангельск	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025	36 007	0	36 007	38 223	0	38 223	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42 (АГТС)	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г.Северодвинск	49 511	0	49 511	0	0	0	0	0	0	13 154	0	13 154	17 657	0	17 657	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 175	0	75 175	0	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по безопасности группа 6	76 666	30 707	45 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 385	499	25 886	50 280	30 207	20 073	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	4 154 486	1 479 743	2 674 742	2 068 848	454 047	1 614 802	673 289	37 553	635 736	237 588	0	237 588	555 529	0	555 529	2 688 080	1 442 190	1 245 890	0	0	0	0	0	0	0
	прочие объекты	312 859	4 052	308 807	148 914	0	148 914	121 641	0	121 641	0	0	0	0	0	0	191 218	4 052	187 166	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС	2 825	0	2 825	0	0	0	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС	37 270	0	37 270	0	0	0	37 270	0	37 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	модернизация оборудования ПНС-1 с установкой частотного регулирования (проектирование, СМР по результатам проектирования) АГТС	6 572	0	6 572	0	0	0	6 572	0	6 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС	3 930	0	3 930	0	0	0	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского,88,к.2 (ЦТП 223 кв) АГТС	2 346	0	2 346	0	0	0	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая АГТС	9 291	0	9 291	0	0	0	9 291	0	9 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина АГТС	9 456	0	9 456	0	0	0	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 (Северный округ) АГТС	8 292	0	8 292	0	0	0	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС	152 182	0	152 182	0	0	0	16 515	0	16 515	0	0	0	0	0	0	135 666	0	135 666	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС	10 580	0	10 580	0	0	0	10 580	0	10 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 СГТС	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	расчет гидравлического режима для перехода на закрытую схему ГВС СГТС	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС	10 184	0	10 184	0	0	0	10 184	0	10 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0	0	0
	Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст. №4 с заменой набивки холодного слоя на интенсифицированную (СТЭЦ-2)	4 052	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	плата за подключение	1 382 151	0	1 382 151	1 199 300	0	1 199 300	737 148	0	737 148	226 410	0	226 410	225 593	0	225 593	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Привлеченные средства	3 648 859	1 065 829	2 583 030	1 023 392	638 426	384 966	896 011	518 855	377 156	0	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	кредиты	3 648 859	1 065 829	2 583 030	1 023 392	638 426	384 966	896 011	518 855	377 156	0	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
	техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1	3 648 859	1 065 829	2 583 030	0	0	0	896 011	518 855	377 156	0	0	0	546 974	546 974	0	2 205 874	0	2 205 874	0	0	0	0	0	0	0
III	Справочно: начисленные проценты за пользование кредитами (ключевая ставка ЦБ РФ 13% + 4% = 17%)	916 234	218 790	697 445	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	109 395	109 395	0	550 570	109 395	441 175	256 270	0	256 270	0	0	0	0

VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2025 годы

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2025

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2014	31.12.2025

1.2.1 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-1"О" - ТК-5"О" (СГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	28.02.2025
2	Заключение договора ПИР	01.03.2025	31.03.2025
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.06.2025	30.06.2025
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.07.2025	31.07.2025
6	Поставка оборудования/материалов	01.08.2025	31.08.2025
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.09.2025	30.09.2025
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.10.2025	31.10.2025

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2022

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

1.3.3 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС (по индивидуальному тарифу)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2015	31.12.2025

1.4.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей	01.01.2014	31.12.2022

2.1.0 Мероприятия инвестиционной программы 2014 – 2022 гг.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	01.01.2014	31.12.2022

2.1.1 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (силами ПКБ ПАО "ТГК-2")	01.01.2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.03.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2023	31.05.2023
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2023	30.06.2023
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.07.2023	31.07.2023
7	Выполнение СМР и ПНР	01.07.2023	31.08.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2023	30.09.2023

2.1.2 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР) (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР (по итогам проведения ТЭО и корпоративных процедур по согласованию проекта органами управления ПАО "ТГК-2")	01.06.2024	
2	Проведение конкурсных процедур на ПИР (в соответствии с регламентируемыми процедурами Общества)	01.06.2024	31.08.2024
3	Заключение договора на ПИР (в соответствии с регламентируемыми процедурами Общества)	01.09.2024	23.09.2024
4	Выполнение ПИР (с учётом проведения негосударственной и экологической экспертизы нового строительства)	01.10.2024	30.09.2025
5	Приемка проекта ПИР (с учётом процедуры экспертизы проектной документации)	01.10.2025	31.12.2025

2.1.6 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5"О"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2025	15.02.2025
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	15.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	15.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	15.06.2025

2.1.7 Строительство теплотрассы в кв. 224 от ТК-3-1Я до пр. Машиностроителей, 24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2025	30.04.2025
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.05.2025	31.05.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.06.2025	30.06.2025
5	Проведение конкурса на СМР	01.04.2025	31.05.2025
6	Заклучение договора на СМР	01.06.2025	30.06.2025
7	Выполнение СМР	01.07.2025	30.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	31.12.2025

2.1.8 Строительство теплосетей от ул. Комсомольская, 11 до ТК-8/22

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение государственной экспертизы (при необходимости)	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.10.2025	31.10.2025
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.11.2025	30.11.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.12.2025	31.12.2025

3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-22 до ТК-24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2025	31.01.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2025	28.02.2025
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.03.2023	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2024	31.03.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2024	30.04.2024
3	Заклучение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.06.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2025	15.02.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2025	28.02.2025
3	Разработка проекта	01.03.2025	30.05.2025

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2024	30.06.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2024	31.07.2024
3	Разработка проекта	01.08.2024	31.10.2024

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.07.2025	31.07.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	31.12.2025

3.1.14 Создание автоматизированной системы учёта тепловой энергии в контрольных точках АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы учета тепловой энергии в контрольных точках	01.02.2016	31.12.2017
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
		01.04.2025	31.05.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.07.2024
		01.05.2025	31.07.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	31.12.2024
		01.09.2025	31.12.2025

3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проектной документации	01.06.2019	30.09.2019
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
4	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2024	31.08.2024

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8		
1	Выполнение, проектных и строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	31.12.2018
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
3	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
4	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
7	Поставка материалов	01.10.2024	15.11.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024
Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2024	31.08.2024
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2024	30.09.2024
6	Поставка материалов	01.10.2024	15.10.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2024	30.09.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул.Красной звезды

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.04.2024	31.04.2024
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2024	31.05.2024
3	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2024	30.06.2024
4	Поставка материалов	01.07.2024	15.07.2024
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2024	31.05.2024
6	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2024	30.09.2024

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2024	28.02.2024
5	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2024	01.04.2024
6	Поставка материалов	01.05.2024	30.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2024	31.07.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2024	31.08.2024
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2024	15.12.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2024	31.12.2024

3.1.27 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2024	15.03.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	16.03.2024	15.04.2024

3.1.35 Реконструкция теплотрассы от ТК-55-13л-1 до ТК-55-13л-3а

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2022	31.03.2022
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2022	30.04.2022
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2022	31.03.2022
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2022	30.04.2022
7	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2023	30.09.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

3.1.36 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до ТК-12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2024	31.12.2024
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2025	31.08.2025

3.1.39 Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.43 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2024	20.02.2024
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2024	15.03.2024
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2024	30.04.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2024	15.05.2024
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2024	15.06.2024
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2024	30.06.2024
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2024	15.06.2024
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2024	01.09.2024
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2024	10.09.2024
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2024	14.09.2024
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2024	20.09.2024
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2024	01.12.2024

3.1.44 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул.Южная, 18а до ул.Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	20.02.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2025	15.03.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2025	30.04.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.08.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2025	10.08.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2025	14.08.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2025	20.08.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2025	01.11.2025

3.1.49 Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2020
	СМР ТК-3Ж		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж)	30.05.2020	20.06.2020
5	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)	20.01.2020	28.02.2020
6	Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж)	01.03.2020	01.05.2020
7	Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж)	30.05.2020	15.06.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж)	30.06.2020	01.09.2020
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-3Ж)	01.09.2020	15.09.2020
10	Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж)	15.09.2020	30.09.2020
11	Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж)	01.10.2020	10.10.2020
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)	10.10.2020	20.12.2020
	СМР ТК-7Ж		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж)	15.02.2021	15.03.2021
14	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)	15.03.2021	30.04.2021
15	Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж)	30.06.2020	01.10.2020
16	Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж)	30.05.2021	15.06.2021
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-7Ж)	30.06.2021	01.09.2021
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-7Ж)	01.09.2021	15.09.2021
19	Пуско-наладочные работы (ТК-7Ж)	15.09.2021	30.09.2021
20	Комплексное опробование оборудования (ТК-7Ж)	01.10.2021	10.10.2021
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-7Ж)	10.10.2021	20.12.2021
	СМР ТК-10Ж		
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2022	15.03.2022
23	Заклучение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2022	30.04.2022
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.10.2022
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2022	15.06.2022
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.09.2022
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2022	15.09.2022
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2022	30.09.2022
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2022	10.10.2022
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)	10.10.2022	20.12.2022

3.1.58 Реконструкция магистрали "И" от ТК-8И до ТК-10И

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	20.02.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2020	15.03.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2025	15.05.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2025	15.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2025	30.06.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.60 Реконструкция тепломагистрали «А» от ТК-15А до ТК-16А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2025	28.02.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2025	31.05.2025
5	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
6	Заключение договора на СМР	01.04.2025	30.04.2025
7	Выполнение СМР	01.05.2025	31.08.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	31.12.2025

3.1.61 Реконструкция теплосетевой перемычки в ТК-13Ж с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду 800

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.62 Установка запорной арматуры (поворотного затвора Ду 800) в ТП-0 в сторону ТК-1А на обратном трубопроводе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.63 Установка запорной арматуры (поворотных затворов Ду 800) в ТК-СМП-1 в сторону ТЭЦ-1 на подающем и обратном трубопроводах

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.12.2022

3.1.64 Реконструкция теплотрассы магистрали «Р» с увеличением диаметра на участках от ТК-2Р до ТК-3Р и от ТК-7Р до ТК-10Р (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	01.03.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2023	14.04.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2023	30.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2023	24.06.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2023	01.08.2023
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2023	15.06.2023
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2023	01.09.2023
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2023	10.09.2023
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2023	14.09.2023
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2023	20.09.2023
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2023	01.12.2023

3.1.65 Реконструкция теплотрассы магистрали «О» с увеличением диаметра на участке от ТК-1О до ТК-6О (инв. № 2500130178)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.66 Реконструкция теплотрассы квартала 084 с увеличением диаметра на участке от ТК-6О до ТК-4/84 (инв. № 2500130250)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2025	01.03.2025
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2025	14.04.2025
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2025	30.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2025	20.06.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2025	24.06.2025
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2025	01.08.2025
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2025	15.06.2025
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2025	01.09.2025
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2025	10.09.2025
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2025	14.09.2025
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2025	20.09.2025
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2025	01.12.2025

3.1.67 Реконструкция освещения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2023	28.02.2023
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2023	01.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.07.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	15.12.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2023	31.12.2023

3.1.68 Реконструкция тепловых камер с монтажом секционных задвижек

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Выполнение ПИР	2022	
3	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
4	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
5	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
6	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
7	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
8	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.07.2023
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023

3.1.69 Реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-2 до ТК-11-3-4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2022	31.01.2022
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2022	31.03.2022
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2022	30.04.2022
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2022	31.01.2022
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2022	31.03.2022
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023

3.1.70 Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК 42

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	01.07.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023

3.1.71 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта "Безопасные качественные автодороги" и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Архангельск

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2023	31.03.2023
		01.01.2024	31.03.2024
		01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2023	31.01.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2023	30.04.2023
		01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2023	31.01.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2023	31.03.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2023	31.07.2023
		01.04.2024	31.07.2024
		01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.08.2023
		01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025

**3.1.72 Реконструкция участков тепловых сетей в рамках национального проекта
"Безопасные качественные автодороги"
и Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Северодвинск**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР	01.01.2023	31.03.2023
		01.01.2024	31.03.2024
		01.01.2025	31.03.2025
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.05.2023	31.05.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
4	Поставка оборудования/материалов	01.06.2023	30.06.2023
		01.04.2024	30.04.2024
		01.04.2025	30.04.2025
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.04.2023	30.04.2023
		01.01.2024	31.01.2024
		01.01.2025	31.01.2025
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2023	30.05.2023
		01.02.2024	31.03.2024
		01.02.2025	31.03.2025
7	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	31.08.2023
		01.04.2024	31.07.2024
		01.04.2025	31.07.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2023	31.09.2023
		01.08.2024	31.08.2024
		01.08.2025	31.08.2025

3.1.73 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2024	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.03.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2024	31.05.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.06.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	31.08.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2024	30.09.2024

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателей ВВШ-110 кВ на элегазовые.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора П ИР	02.07.2018	

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
2	Разработка проекта	30.11.2018	
3	Выполнение СМР и ПНР	01.11.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурса на ПИР	07.09.2022	17.10.2022
5	Заключение договора ПИР	22.11.2022	22.11.2022
6	Разработка проекта	22.11.2022	30.04.2023
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	02.05.2023	06.06.2023
8	Заключение договора на СМР и ПНР	26.06.2023	26.06.2023
9	Выполнение СМР и ПНР	27.06.2023	15.12.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	16.12.2023	31.12.2023

3.2.32. Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021-2022)

Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	01.01.2021	20.04.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	15.06.2022
4	Закупка оборудования	16.06.2022	30.10.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.10.2022	31.12.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

3.2.33 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПСД	01.10.2018	31.12.2018
2	Выполнение СМР	23.09.2019	31.05.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2023	31.07.2023

3.2.35. Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022)

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2019 - турбинное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектных работ	10.01.2019	31.01.2019
2	Выполнение СМР	30.04.2019	31.06.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2019	31.07.2019

Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2022 - котельное отделение КТЦ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования	2021	2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	15.07.2022
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	28.07.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.08.2022	30.09.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.44. Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ (2021-2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта собственными силами ПАО "ТГК-2"	01.05.2021	31.08.2021
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2021	30.10.2021
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.11.2021	11.11.2021
4	Закупка оборудования	11.11.2021	15.12.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.12.2021	28.02.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.02.2022	31.03.2022

3.2.48 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2022)

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2021	31.08.2021
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	30.09.2021

Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2022	25.03.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	25.03.2022	07.04.2022
3	Закупка оборудования	15.04.2022	15.06.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2022	18.07.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2022	31.07.2022

3.2.49 Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1-5, ПВК ст. №1, ГРП Архангельской ТЭЦ

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №1,3 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	01.10.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2022	20.10.2022
3	Закупка оборудования	20.10.2022	31.11.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	31.11.2022	15.12.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2022	31.12.2022

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегатов ст. №2,5, ПВК-1 Архангельской ТЭЦ (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	01.06.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	01.09.2023
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	15.12.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2023	31.12.2023

Модернизация систем электропитания газоиспользующего оборудования АСУТП котлоагрегата ст. №4, ГРП Архангельской ТЭЦ (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.09.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.12.2023	25.12.2023
3	Поставка оборудования	10.01.2024	25.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	31.05.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.05.2024	31.05.2024

3.2.50 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегатов Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №2 типа ПТ-60-130/13			
1	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.03.2023	27.04.2023
2	Заклучение договора	27.04.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.07.2023
4	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.09.2023	30.10.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	30.10.2023	30.10.2023
Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 (типа Т-100/120-130-3), ст. №3 (типа Т-55-130)			
6	Проведение конкурса на комплекс работ ПИР, поставка оборудования и МТР, СМР и ПНР	01.10.2024	31.12.2024
7	Заклучение договора	31.12.2024	31.01.2025
	Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №6 типа Т-100/120-130-3		
8	Разработка проекта	01.03.2025	30.04.2025
9	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.05.2025	31.07.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	31.07.2025	31.07.2025
	Внедрение системы контроля вибрации и мех. величин турбоагрегата ст. №3 типа Т-55-130		
11	Разработка проекта	01.02.2025	31.03.2025
12	Выполнение СМР и ПНР, поставка оборудования и материалов	01.04.2025	21.05.2025
13	Ввод объекта в эксплуатацию	21.05.2025	21.05.2025

3.2.51 Модернизация дымовой трубы №1 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	30.10.2022	28.02.2024
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.11.2024	31.01.2025
3	Заклучение договора на СМР и ПНР	01.02.2025	15.02.2025
4	Выполнение СМР и ПНР	25.05.2025	31.08.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.2.52 Модернизация устройства контроля изоляции на ЦПТ №1 Архангельской ТЭЦ (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.06.2022	10.07.2022
2	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2022	04.08.2022
3	Закупка оборудования	04.08.2022	01.10.2022
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2022	15.10.2022
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2022	30.10.2022

3.2.53 Модернизация ячеек ЗРУ-110 кВ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	15.01.2024	01.03.2024
		01.10.2024	15.11.2024
2	Заключение договора ПИР	10.03.2024	10.03.2024
		01.12.2024	01.12.2024
3	Разработка проекта	10.03.2024	30.04.2024
		01.12.2024	20.28.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.05.2024	15.06.2024
		01.03.2025	15.04.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР	30.06.2024	30.06.2024
		30.04.2025	30.04.2025
6	Выполнение СМР и ПНР	30.06.2024	30.12.2024
		30.04.2025	30.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.12.2024	31.12.2024
		31.12.2025	31.12.2025

3.2.54 Антитеррористическая защищенность и техническая укрепленность АТЭЦ (2024-

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2024	15.02.2024
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.02.2024	01.03.2024
3	Закупка оборудования	01.03.2024	01.08.2025
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта присмочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2025	31.12.2025

3.2.55 Устройство системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения в помещениях АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	не требуется	-
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	30.04.2024	30.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	10.05.2024	31.10.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	30.11.2024

3.2.56 Модернизация котлоагрегата ст. № 3 с заменой набивки РВП АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	31.12.2023	31.12.2023
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	15.03.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	15.03.2024	31.03.2024
5	Поставка МТР	01.01.2024	31.05.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	17.06.2024	26.07.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.07.2024	30.07.2024

3.2.57 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (замена 1 ступени КПП) (2024)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.10.2023	15.11.2023
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.11.2023	01.12.2023
3	Закупка оборудования	01.12.2023	01.05.2024
4	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2024	31.12.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2024	31.12.2024

3.2.58 Реконструкция котлоагрегата ст. № 6 (ШПП 1,2 ступени)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на поставку МТР	01.10.2023	30.11.2023
2	Заключение договора на поставку МТР	01.12.2023	15.12.2023
3	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	01.03.2024
4	Заключение договора на СМР и ПНР	01.03.2024	15.03.2024
5	Поставка МТР (теплообменная набивка)	30.06.2024	30.06.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	12.08.2024	31.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	30.11.2024

3.2.59 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег.№28204

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2024	31.01.2024
2	Заключение договора ПИР	01.02.2024	29.02.2024
3	Выполнение ПИР	01.03.2024	31.05.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2024	30.06.2024
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2024	31.07.2024
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.60 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	31.01.2025
2	Заключение договора ПИР	01.02.2025	28.02.2025
3	Выполнение ПИР	01.03.2025	31.05.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	30.06.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.08.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.62. Реконструкция котлоагрегата.ст.№9. Замена ВЗП 1ступени (2200150103)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2024	31.01.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2025	01.03.2025
3	Закупка оборудования	01.03.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных работ	05.06.2025	30.09.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	30.10.2025

3.2.76 Техперевооружение схемы перекачки и складирования обезвоженных золошлаковых отходов Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2023	31.04.2023
3	Разработка проекта	01.05.2023	31.12.2023

3.2.78 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование (Трубогибочный станок ИВ3429)	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на оборудование	01.04.2024	30.04.2024
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2024	31.07.2024
5	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2024	31.08.2024
6	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2024	30.09.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024
8	Проведение конкурса на оборудование (ИБ-2220 и BMSY 440)	01.02.2025	31.03.2025
9	Заключение договора на оборудование	01.04.2025	30.04.2025
10	Поставка оборудования/материалов	01.05.2025	31.08.2025
11	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.06.2025	31.07.2025
12	Заключение договора на СМР и ПНР	01.08.2025	31.08.2025
13	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2025	30.09.2025
14	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.79 . Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	15.01.2024	10.03.2024
2	Заключение договора	11.03.2024	14.05.2024
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2024	30.11.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2024	31.12.2024

3.2.84 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.07.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	31.08.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2019	30.11.2022
6	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2020	30.11.2020
7	Заключение договора на закупку оборудования	01.12.2020	31.01.2021
8	Закупка оборудования	01.02.2021	31.12.2022
9	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

3.2.85 Реконструкция здания узла сгущения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение мероприятия «Устройство ограждающих конструкций»	01.01.2019	31.12.2021
2	Выполнение мероприятия «Монтаж охранной сигнализации»	01.01.2019	31.12.2019
3	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2023	28.01.2023
4	Заключение договора ПИР	12.04.2023	12.04.2023
5	Разработка проекта, получение положительного заключения экспертизы, получение разрешения на строительство	01.04.2024	31.12.2024
6	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	30.04.2024
7	Заключение договора на СМР	01.05.2024	31.05.2024
8	Выполнение СМР	01.06.2024	31.10.2024
9	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2024	31.12.2024

3.2.94. Модернизация ПБ-2-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2025	30.11.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.95 Модернизация ОБ-1-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СМР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на СМР	01.04.2024	31.05.2024
3	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Заключение договора на оборудование/материалы	01.03.2024	30.04.2024
5	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	30.09.2024
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.10.2024	30.11.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024

3.2.96 Модернизация ОБ-4-2 с заменой трубной системы с применением труб ЛА-77-2 (СМР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на СМР	01.02.2023	31.03.2023
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.02.2023	31.03.2023
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.04.2023	30.04.2023
4	Поставка оборудования/материалов	01.05.2023	31.10.2023
5	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.10.2023	30.11.2023
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023

3.2.97 Модернизация сетевого подогревателя ст.№ОБ 5-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	31.03.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.98 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора ПИР	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта и рабочей документации	01.04.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурса на СМР	01.09.2022	30.11.2022
5	Заключение договора на СМР	14.11.2022	14.11.2022
6	Выполнение СМР, ПНР	01.11.2022	31.08.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию	31.08.2023	31.08.2023

3.2.99 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой оборудования ячейки (6 шт.)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2022	31.01.2022
2	Заключение договора ПИР	01.02.2022	28.02.2022
3	Выполнение ПИР	01.03.2022	31.12.2022
	Ячейка №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-1)	01.07.2023	31.10.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2023	30.11.2023
	Ячейка №13 (ВЛ 110 кВ 38-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.03.2024	30.04.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.05.2024	31.05.2024
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №14 (ВЛ 110 кВ 38-2)	01.07.2024	31.10.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
	Ячейка №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)		
1	Проведение конкурса на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.03.2025	30.04.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР для ячейки №11 (ВЛ 110 кВ Ягры-2)	01.07.2025	01.10.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

3.2.100 Модернизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10,5кВ с определением места замыкания и сигнализацией о замыкании

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.02.2024	29.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение ПИР	01.05.2024	31.10.2024
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.01.2025	31.01.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.03.2025	31.03.2025
6	Выполнение СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.06.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.101 Модернизация автоматической системы водяного пожаротушения кабельных помещений

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024
3	Разработка проекта	01.05.2024	31.10.2024

3.2.102 Реконструкция участков трубопровода технического водопровода Ду500

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2024	31.04.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	01.05.2024	01.02.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025

3.2.108 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение комплекса работ.	01.06.2022	31.08.2022
2	Заключение договора на выполнение комплекса работ.	01.09.2022	30.09.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	31.10.2022
4	Закупка оборудования	30.09.2022	30.11.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.11.2022	31.01.2023
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.05.2023	31.05.2023

3.2.116. Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	29.09.2018	29.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2019	30.09.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.09.2019	31.10.2020
6	Закупка оборудования	01.09.2019	15.12.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	01.06.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	05.11.2019	05.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.11.2019	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.2.118 Модернизация производственного пожарного водопровода с переходом на полиэтиленовые трубы

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ВК-15 до ПГ-18, от ПГ-13 до ПГ-14 (реализуется в рамках ИПР 2023 г)	2023	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	15.03.2023	15.03.2023
2	Заключение договора на СМР и ПНР	31.05.2023	31.05.2023
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2023	30.09.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Участок от ВК-9 до ПГ-5	2025	
1	Проведение конкурса на выполнение работ «под ключ» (поставка оборудования, выполнение СМР и ПНР)	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.05.2025	31.05.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.119. Повышение антитеррористической защищенности и технической укреплённости Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	30.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.10.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
6	Закупка оборудования	01.07.2020	31.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	20.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2020	21.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных	22.05.2020	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

3.2.123. Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. №3 (рег.№141933, зав. №738м) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.11.2024	01.02.2025
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.02.2025	15.02.2025
3	Разработка проекта	16.02.2025	18.05.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	18.05.2025	18.07.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	18.07.2025	01.08.2025
6	Закупка оборудования	02.08.2025	01.10.2025
7	Выполнение строительно-монтажных	01.10.2025	02.12.2025
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.12.2025	31.12.2025

3.2.124 Реконструкция бака запаса конденсата ст.БЗК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	31.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	05.08.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.08.2019	20.08.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Выполнение строительно-монтажных 1 этап	20.08.2019	30.09.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования 2 этап	01.02.2025	01.04.2025
6	Заключение договора на закупку оборудования 2 этап	01.04.2025	30.04.2025
7	Закупка оборудования 2 этап	30.04.2025	30.05.2025
8	Выполнение строительно-монтажных 2 этап	30.05.2025	31.07.2025
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2025	31.08.2025

3.2.127 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на ПИР	12.05.2022	
2	Объявление конкурса на СМР	29.08.2022	
3	Заключение договора на СМР	02.11.2022	
4	Выполнение СМР и ПНР	02.11.2022	31.05.2023
5	Ввод объекта в эксплуатацию	31.05.2023	

3.2.128. Устройство схемы промывки конденсатора ТА ст.№3 обратным ходом циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.02.2025	17.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2025	31.05.2025
3	Закупка оборудования	01.06.2025	01.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2025	01.06.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2025	31.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	31.12.2025

3.2.129. Модернизация компрессорной установки ст. №3. Замена на тип 305ВП-30/8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	03.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	03.03.2025	02.04.2025
3	Закупка оборудования	02.04.2025	01.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	01.07.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2025	31.07.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	31.07.2025	01.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2025	01.11.2025

3.2.130 Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой выключателя 110кВ ОВ-110 и установкой новой панели защит выключателя

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2022	01.07.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.01.2023	31.01.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	31.01.2023	02.03.2023
6	Закупка оборудования	03.03.2023	22.04.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	22.04.2023	22.05.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	23.05.2023	01.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных	01.06.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2023	30.10.2023

3.2.131 Модернизация панелей защит ДЗШ-110кВ и УРОВ-110кВ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2023	29.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2023	20.07.2023
3	Разработка проекта	21.07.2023	19.10.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2024	31.03.2024
5	Заключение договора на закупку оборудования	31.03.2024	30.04.2024
6	Закупка оборудования	01.05.2024	20.06.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	01.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.05.2024	16.05.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2024	29.09.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.09.2024	29.10.2024

3.2.132 Модернизация системы возбуждения Г-3, замена электромагнитной высокочастотной системы возбуждения на панелях ЭПА-500 на современную тиристорную систему возбуждения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	29.06.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	30.06.2025	30.07.2025
3	Разработка проекта	31.07.2025	29.09.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	29.09.2025	03.12.2025

3.2.133 Внедрение комплекса системы технологического контроля и защиты, измерения вибрационных и тепловых параметров турбоагрегата ст. №3

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2025	31.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	31.05.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	20.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	20.08.2025	19.09.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	20.09.2025	04.10.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	04.10.2025	01.12.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2025	31.12.2025

3.2.134 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и аварийной системы вентиляции на ХОПО СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2025	31.07.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2025	31.08.2025
3	Разработка проекта	01.09.2025	30.11.2025

3.2.135 Модернизация компьютерного парка и ПО на щитах управления энергоблока ст. №1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	31.03.2025	14.04.2025
3	Закупка оборудования	15.04.2025	14.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	14.07.2025	13.08.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.08.2025	13.09.2025
6	Выполнение строительно-монтажных	13.09.2025	13.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	01.12.2025

3.2.136 Реконструкция сниженного узла питания к/а №2 с заменой регулирующего клапана РПК-100 и РПК-250

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	не требуется	
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	не требуется	
3	Разработка проекта	не требуется	
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2025	09.04.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.04.2025	24.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
6	Поставка оборудования/материалов	25.08.2025	24.10.2025
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	20.02.2025	19.04.2025
8	Заключение договора на СМР и ПНР	20.04.2025	24.08.2025
9	Выполнение СМР и ПНР	25.08.2025	30.09.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

3.2.137 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	01.01.2014	31.12.2025

3.2.139 Прокладка ВОЛС для подключения зданий проходных СТЭЦ-1 и проходной мазутного хозяйства АТЭЦ к КИВС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	31.03.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2023	31.10.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	31.10.2023

3.2.140 Модернизация системы радиопоисковой связи мазутного хозяйства АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2023	01.05.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2023	31.07.2023
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2023	30.09.2023

3.2. 141 Создание СКС (Структурированной кабельной системы) СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	30.06.2023
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2024	31.07.2024
3	Ввод объекта в эксплуатацию	01.07.2024	31.07.2024

3.2.142 Создание оперативно-диспетчерской, технологической связи на Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.04.2024	01.05.2024
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.05.2024	01.04.2025
3	Ввод объекта в эксплуатацию	02.04.2025	16.04.2025

3.2.143 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР и заключение договора	27.01.2023	22.03.2023
	1. Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1		
1	Проведение экспертизы промышленной безопасности	01.03.2024	01.05.2024
2	Заключение договора Генерального подряда	01.05.2024	30.07.2024
3	Закупка и поставка оборудования	17.01.2019	31.10.2025
4	Выполнение СМР и ПНР	01.08.2024	31.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025
	2. Прокладка кабельной линии КЛ-110кВ		
1	Проведение ГЭЭ	01.01.2024	30.09.2024
2	Заключение договора на СМР и ПНР	01.10.2024	30.12.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.01.2025	01.11.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2025	31.11.2025
	3. Строительство водогрейной котельной		
1	Проведение государственной экспертизы ПД и ГЭЭ	30.11.2023	12.08.2024
3	Заключение договора Генерального подряда	01.06.2024	30.08.2024
4	Поставка оборудования/материалов	17.01.2019	31.07.2025
5	Выполнение СМР и ПНР	01.09.2024	01.09.2025
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2025	30.09.2025

3.2.144 Реконструкция шламопровода АТЭЦ с заменой на пластиковые катушки

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	15.12.2023	20.01.2024
2	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	01.04.2024
3	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	15.04.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	15.04.2024	31.09.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	01.10.2024

3.2.145 Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.03.2025	02.04.2025
2	Заключение договора ПИР	03.04.2025	02.06.2025

3.2.146 Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО) Архангельской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	01.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта (согласование)	15.04.2024	31.12.2024

3.2.147 Техническое перевооружение III секции главного паропровода Архангельской ТЭЦ (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на ПИР	01.02.2024	01.04.2024
2	Заключение договора ПИР	15.04.2024	15.04.2024
3	Разработка проекта	15.04.2024	31.10.2024
4	Получение заключения экспертизы ПБ	31.10.2024	30.11.2024

3.2.148 Реконструкция системы теплоснабжения в п. Талажский авиагородок (ГО «Город Архангельск») путем установки резервного источника теплоснабжения

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектные работы/экспертиза	01.10.2023	31.01.2024
2	Подготовка строительства	01.02.2024	31.03.2024
3	Изготовление и доставка оборудования	01.04.2024	20.08.2024
4	Строительно-монтажные работы	01.09.2024	10.11.2024
5	Пуско-наладочные работы	01.11.2024	15.12.2024
6	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2024	27.12.2024

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение проектно-изыскательских работ	01.05.2018	31.12.2018
2	Выполнение СМР на участке от ТК-13 до ТК-14	01.03.2019	30.09.2019
3	Выполнение СМР на участке от ТК-14 до ТК-15	01.03.2020	30.09.2020
4	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2024	31.03.2024
6	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2024	30.04.2024
7	Поставка материалов	01.05.2024	31.05.2024
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2024	31.03.2024
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	30.04.2024
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2024	15.09.2024
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2024	30.09.2024

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2025	10.05.2025
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2025	30.05.2025
3	Разработка проекта	10.06.2025	21.07.2025
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2025	05.06.2025
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2025	20.06.2025
6	Закупка оборудования	21.06.2025	30.08.2025
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2025	30.08.2025

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2025	14.09.2025
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2025	30.11.2025
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2025	30.11.2025

4.1.17. Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2024	31.05.2024
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2024	30.06.2024
3	Закупка оборудования	01.07.2024	31.08.2024
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2024	31.05.2024
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2024	30.06.2024
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2024	30.10.2024
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2024	30.11.2024

4.1.18. Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2025	31.05.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2025	30.06.2025
3	Закупка оборудования	01.07.2025	31.08.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	31.05.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2025	30.06.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2025	30.10.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2025	30.11.2025

4.1.20. Модернизация сети освещения к.у. ст. №6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2025	30.03.2025
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2025	30.04.2025
3	Закупка оборудования	01.05.2025	30.06.2025
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2025	30.03.2025
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2025	30.04.2025
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2025	31.08.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2025	31.10.2025

4.1.21. Установка частотного регулирования привода насоса НПТС ст.№4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2023	30.03.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
3	Закупка оборудования	01.05.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2023	31.08.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2023	30.10.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

4.1.22 Установка частотного регулирования привода насоса КНБ ст.№7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на выполнение комплекса работ (ПИР, СМР, ПНР)	01.06.2023	31.08.2023
2	Заключение договора на выполнение комплекса работ	23.09.2023	
3	Выполнение ПИР, СМР и ПНР (Материалы и оборудование подрядчика)	01.09.2023	31.12.2023
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023

4.1.23 Установка водо-водяных теплообменников для подогрева водопроводной воды обратной сетевой водой

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.03.2023	
2	Заключение договора ПИР	20.04.2023	
3	Проведение ПИР	31.10.2023	
4	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	01.02.2024
5	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	01.04.2024
6	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	01.05.2024
7	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
8	Заключение договора на СМР и ПНР	01.04.2024	
9	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	01.08.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	01.09.2024

4.1.24 Установка частотно-регулируемого привода на питательные электронасосы ПЭН-3,4 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на комплекс работ	01.05.2023	01.05.2023
2	Заключение договора на комплекс работ	18.07.2023	18.07.2023
3	Поставка оборудования/материалов	01.05.2024	31.05.2024
4	Выполнение СМР и ПНР	01.06.2024	31.07.2024
5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	30.08.2024

4.1.25 Установка частотно-регулируемого привода на сливной насос ст. № 4 и НПТС ст.№1 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	30.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.09.2023	04.12.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	04.12.2023	24.12.2023
6	Закупка оборудования	25.12.2023	24.03.2024
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	24.03.2024	23.05.2024
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	24.05.2024	23.06.2024
9	Выполнение строительно-монтажных	23.06.2024	23.07.2024
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.07.2024	30.08.2024

4.1.26 Модернизация регенеративного воздухоподогревателя К/А ст.№4 с заменой набивки холодного слоя на интенсифицированную

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.12.2024	31.01.2025
2	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2025	01.03.2025
3	Поставка оборудования/материалов	01.03.2025	15.06.2025
4	Проведение конкурса на СМР и ПНР	10.02.2025	09.04.2025
5	Заключение договора на СМР и ПНР	10.04.2025	10.04.2025
6	Выполнение СМР и ПНР	29.07.2025	30.09.2025
7	Ввод объекта в эксплуатацию	30.09.2025	30.09.2025

6.1 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-1)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Приобретение оборудования	01.07.2024	30.09.2024
2	Монтажные работы	01.07.2024	30.09.2024
3	Ввод системы в эксплуатацию	01.10.2024	31.12.2024

6.2 Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Приобретение оборудования	01.07.2024	30.09.2024
2	Монтажные работы	01.07.2024	30.09.2024
3	Ввод системы в эксплуатацию	01.10.2024	31.12.2024

6.3 Устройство досмотровой площадки для автомобильного транспорта на КПП участка топливopодачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на СМР	15.04.2025	15.04.2025
4	Выполнение СМР	30.04.2025	15.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2025	31.12.2025

6.4 Устройство досмотровых площадок для железнодорожного транспорта на ж/д КПП №1 АТЭЦ и ж/д КПП №2 участка топливopодачи котлотурбинного цеха АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурса на СМР	01.02.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на СМР	15.04.2024	15.04.2024
3	Выполнение СМР	30.04.2024	15.12.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2024	31.12.2024

6.5 Устройство предупредительного ограждения критических элементов (стальные резервуары мазута) участка топливopодачи АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проектная документация (Стадия Р)	2023	
2	Проведение конкурса на СМР	01.02.2025	31.03.2025
3	Заключение договора на СМР	15.04.2025	15.04.2025
4	Выполнение СМР	30.04.2025	15.12.2025
5	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2025	31.12.2025

6.6 Реконструкция ОПС производственной базы П.Усова,8

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2019-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.7 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское ш., 12

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021-2023	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.8 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (ПКБ ПАО "ТГК-2")	2022	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.9 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР, СМР (факт)	2018, 2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.10 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.11 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.12 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение ПИР (факт)	2021	
2	Проведение конкурса на оборудование/материалы	01.01.2024	31.01.2024
3	Заключение договора на оборудование/материалы	01.02.2024	31.03.2024
4	Поставка оборудования/материалов	01.04.2024	30.04.2024
5	Проведение конкурса на СМР и ПНР	01.01.2024	31.01.2024
6	Заключение договора на СМР и ПНР	01.02.2024	31.03.2024
7	Выполнение СМР и ПНР	01.04.2024	31.07.2024
8	Ввод объекта в эксплуатацию	01.08.2024	31.08.2024

6.13 Реконструкция ОПО «Площадка подсобного хозяйства Северодвинской ТЭЦ-2»
со снижением количества опасных веществ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	20.03.2025	18.05.2025
2	Заключение договора ПИР	19.05.2025	19.05.2025

6.14 Техническое перевооружение объекта «Топливное хозяйство Северодвинской ТЭЦ-2»
со снижением количества опасных веществ (ПИР) (СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на ПИР	01.01.2025	24.02.2025
2	Заключение договора ПИР	25.02.2025	24.04.2025

6.15 Монтаж линий связи Архангельской ТЭЦ

Монтаж линий связи в главном корпусе АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	

Монтаж линий связи (ВОК) между узлом связи (серверной) и коммутационным помещением АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	

Монтаж линий связи (ВОК) между проходной и гаражом АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.16 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2025	31.03.2025
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2025	30.04.2025
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2025	30.09.2025
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025

6.17 Монтаж линий связи Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Объявление конкурса на проектирование и монтаж линии связи	01.03.2024	31.03.2024
2	Заключение договора на проектирование и монтаж линии связи	01.04.2024	30.04.2024
3	Выполнение СМР и ПНР	01.05.2024	30.09.2024
4	Ввод объекта в эксплуатацию	01.10.2024	31.10.2024

6.18 ОНТМ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Закупка оборудования	01.01.2014	31.12.2025

».