



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023 № 104

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.02.2023 № 104

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 650, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее также – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее также – МКД) в Ростовской области, – некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в МКД и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в МКД;

проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД;

завершены работы по 21 объекту водопроводно-канализационного хозяйства, увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

В результате реализации государственной программы в отчетном периоде:
 повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
 обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД;
 улучшено техническое состояние МКД.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов основных мероприятий в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы подпрограмм государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий, в том числе:

основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, в 2022 году в рамках данного мероприятия обеспечена работоспособность «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее также – министерство ЖКХ области).

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)» выполнено.

В рамках указанного мероприятия подписано соглашение от 24.10.2022 № 2 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления МКД.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Актуальные вопросы жилищного законодательства в 2022 году» прошли 39 человек.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено.

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2019 № 160 (далее – Порядок).

В соответствии с положениями Порядка и во исполнение заключенного в 2022 году соглашения за счет средств областного бюджета Фонду предоставлена субсидия.

Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8¹ статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2022 году соглашения Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях улучшения технического состояния МКД выполнено усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех МКД и капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях организации адресной поддержки собственников помещений в МКД за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в МКД лифтов с истекшим назначенным сроком службы, пяти муниципальным образованиям в Ростовской области предоставлена субсидия в полном объеме.

В 2022 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, 6 из которых достигнуты в установленные сроки.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрена реализация семи основных мероприятий и 13 контрольных событий, в том числе:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации.

В 2022 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 11,0 километра сетей водоснабжения, в 3 муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт 4 водопроводных скважин, капитально отремонтировано 3,1 километра водопроводных сетей.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по 9 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы; по 1 переходящему на 2023 год объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации.

В 2022 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 14,0 километра сетей водоотведения, капитально отремонтировано 9,4 километра сетей водоотведения.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства по 2 переходящим на 2023 год объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме ввиду фактически достигнутого значения показателя 91,5 процента.

В 2022 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области по 1 объекту разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия подтверждающих документов.

В 2022 году в рамках данного мероприятия в 53 муниципальных образованиях в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.6 «Приобретение водонапорных башен» выполнено в полном объеме.

В 2022 году в рамках данного мероприятия в 3 муниципальных образованиях Ростовской области приобретено 18 единиц водонапорных башен.

Основное мероприятие 2.7 «Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов» выполнено не в полном объеме ввиду несостоявшихся конкурсных процедур, предложения поставщиком товара ненадлежащего качества.

В 2022 году в рамках данного мероприятия в 10 муниципальных образованиях Ростовской области осуществлена поставка 15 единиц техники и 7 единиц оборудования, для государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» осуществлена поставка 20 единиц техники.

В рамках мероприятия 2.8 «Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, проведения корректировки проектной документации.

В 2022 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 55,0 километра сетей водоснабжения.

В 2022 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 13 контрольных событий, из них: семь достигнуты в установленные сроки, шесть не достигнуто (контрольные события 2.1.1, 2.2.1 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций; контрольное событие 2.1.3 – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации;

контрольное событие 2.5 – в связи с отсутствием подтверждающих документов; контрольное событие 2.7.1 – в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами, с предложением поставщиком товара ненадлежащего качества; контрольное событие 2.8 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, проведением корректировки проектной документации).

По основным мероприятиям 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 и приоритетному основному мероприятию 2.8, выполненным не в полном объеме в отношении муниципальных образований, допустивших нарушения обязательства соглашений, министерством ЖКХ области в срок до 1 апреля 2023 г. будет проведена работа по формированию и направлению в министерство финансов области предложений о необходимости возврата средств из местных бюджетов в областной бюджет или о продлении срока устранения нарушения в соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

Кроме того, дополнительным соглашением от 14.12.2022 № 069-09-2022-228/12 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 № 069-09-2022-228 внесены изменения в части продления на 2023 год сроков выполнения работ по 4 объектам в г. Новошахтинске, Целинском (2 объекта) и Неклиновском районах.

В 2022 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» выполнено в полном объеме одно основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», направленное на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2022 году, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- проведение корректировки проектной документации;
- несвоевременное получение положительных заключений экспертиз проектной документации в связи с длительным оформлением.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на итог реализации мероприятий государственной программы.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2022 году составил 9 971 378,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 882 782,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 286 969,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 801 626,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 9 169 751,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 882 782,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 286 969,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 169 751,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 882 782,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 286 969,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 9 369 821,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 339 494,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 3 276 919,3 тыс. рублей;
местных бюджетов – 753 407,7 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 94,0 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 553 337,7 тыс. рублей, из них:

228 126,8 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и проведением корректировки проектной документации;

54 412,2 тыс. рублей – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации;

53 462,0 тыс. рублей – в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по причине отсутствия заявок;

17 144,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием утвержденного тарифа на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и заключенных соглашений с землепользователями;

13 180,7 тыс. рублей – в связи с предложением поставщиком товара ненадлежащего качества;

3 713,7 тыс. рублей – в связи с отсутствием подтверждающих документов;

139 665,1 тыс. рублей – экономия в связи с утверждением предельных (максимальных) индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги с 01.12.2022, подтверждающих рост платы граждан за коммунальные услуги с 5,4 до 9 процентов, а также с фактическим объемом оказанных услуг;

21 342,1 тыс. рублей – экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

11 155,2 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

10 254,7 тыс. рублей – экономия в связи с заключением 14 декабря 2022 г. между министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области дополнительного соглашения № 069-09-2022-228/12 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2021 № 069-09-2022-228 на уменьшение в 2022 году лимитов федерального и областного бюджетов;

466,0 тыс. рублей – экономия в связи с применением регрессивной шкалы при исчислении страховых взносов по заработной плате;

290,9 тыс. рублей – экономия в связи с исключением помещения из реестра государственной собственности;

96,1 тыс. рублей – экономия по компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

24,9 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам в связи с наличием вакансий;

3,2 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 12 показателей, из которых по 1 показателю фактическое значение ниже планового, по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 14,2 процента, фактическое значение – 14,2 процента.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 78,0 процента, фактическое значение – 78,0 процента.

Показатель 3 «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 89,9 процента, фактическое значение – 89,9 процента.

Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 11,0 процента, фактическое значение – 11,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 39 единиц, фактическое значение – 39 единиц.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 26,4 процента, фактическое значение – 26,4 процента.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 403 единицы, фактическое значение – 1 403 единицы.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,3 процента, фактическое значение – 11,3 процента.

Показатель 2.5 «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», плановое значение – 6 штук, фактическое значение – 6 штук.

Показатель 2.6. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики», плановое значение – 12 штук, фактическое значение – 10 штук в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации, в связи с длительным оформлением.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,53 процента, фактическое значение – 0,83 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2022 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 0,83;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,57.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 (11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,57 (8/14), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,57 (8/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9 369 821,4 тыс. рублей / 9 971 378,1 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,57 / 0,94 = 0,61$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,92 \times 0,5 + 0,57 \times 0,3 + 0,61 \times 0,2 = 0,75$, в связи с чем уровень реализации государственной программы в целом по итогам 2022 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2022 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения целей государственной программы в 2022 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2022 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2022 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 21 342,1 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2022 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

куб. – кубический;

тыс. – тысяча.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий, приоритетных
мероприятий, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации, наступления контрольного события	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.; начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	X	X	X	–	–	–
2.	Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения	заместитель министра жилищно- коммунального	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-	проведена актуализация программного обеспечения «Информационно-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.				аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», обеспечена работоспособность ЭБД	
3.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Предоставление доступа к электронной базе данных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	не менее 463 пользователям муниципальных образований Ростовской области, не менее 10 пользователям министерства ЖКХ области	предоставлен доступ к ЭБД 463 пользователям в муниципальных образованиях Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области	—
4.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	30 декабря 2022 г.	24 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	повышение уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях повышения уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены семинары по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)							
5.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Повышение квалификации участников мероприятий (конференции, семинары)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	не менее 39 участников мероприятий (конференций, семинаров), предоставление отчета	в семинарах приняли участие 39 участников, предоставлен отчет	—
6.	Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в рамках заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения предоставлена субсидия	—
7.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта	в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта в соответствии с условиями	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	
8.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области, использованы в соответствии с данными ежеквартальных отчетов	—
9.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Мероприятие 1.9.1 Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации		30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	восстановление эксплуатационных характеристик грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций многоквартирных домов	выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону	—
11.	Мероприятие 1.9.2 Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов	выполнены работы по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях Ростовской области (Октябрьский район, г. Таганрог) в соответствии со статьями 166 ЖК РФ	—
12.	Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Выполнение работ по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	не менее одного многоквартирного дома в г. Ростов-на-Дону	выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону	—
13.	Контрольное событие государственной программы 1.9.2. Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	не менее двух многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях Ростовской области (Октябрьский район, г. Таганрог)	выполнены работы по капитальному ремонту двух многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях Ростовской области (Октябрьский район, г. Таганрог) в соответствии со статьями 166 ЖК РФ	—
14.	Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	7 июля 2022 г.	30 декабря 2022 г.	организация адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия	в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, с пятью муниципальными образованиями в Ростовской области заключены соглашения о предоставлении субсидии	
15.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,	пяти муниципальным образованиям Ростовской области субсидия предоставлена в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не менее чем пяти муниципальным образованиям в Ростовской области		
16.	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	–	–	–
17.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению планируется реализация 25 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции шести объектов, по капитальному ремонту шести объектов, по разработке проектной документации 12 объектов, по технологическому присоединению одного объекта	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению завершены 14 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства, из них: пять объектов капитального ремонта, по девяти объектам разработана проектная документация, по одному объекту завершён этап проектирования – инженерные изыскания	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Мероприятие 2.1.1 «Водоснабжение х. Алитуб Аксайского района»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Аксайского района Бодряков С.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
19.	Мероприятие 2.1.2 «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Волгодонска Макаров С.М.	30 декабря 2022 г.	7 июля 2022 г.	—	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
20.	Мероприятие 2.1.3 «Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР «Гуково»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
21.	Мероприятие 2.1.4 «Реконструкция ВНС «Ново-Азовские резервуары», системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Мероприятие 2.1.5 «Реконструкция разводящего водовода по адресу сл. Петрово, Советского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Советского района Щепелев Е.С.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
23.	Мероприятие 2.1.6 «Реконструкция разводящего водовода по адресу сл. Калач-Куртлак, Советского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Советского района Щепелев Е.С.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
24.	Мероприятие 2.1.7 «Капитальный ремонт артезианской скважины №72, кадастровый №61:11:0600007:367 расположенной по адресу: Ростовская область, Заветинский р-н, х. Фрунзе, ул. Шоссейная, д.1а»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Заветинского района Величко Ю.Г.	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	15 декабря 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.12.2022	—
25.	Мероприятие 2.1.8 «Капитальный ремонт буровой разведочно- эксплуатационной скважины, расположенной по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Гашун, ул. Кооперативная, 33а»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Зимовниковского района Ткаченко О.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	9 декабря 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 09.12.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Мероприятие 2.1.9 «Выполнение капитального ремонта по восстановлению водозабора в ст. Кировская из артезианской скважины №99000566 по ул. Больничная, 4А»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Кагальницкого района Сидоров В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	18 ноября 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 18.11.2022	—
27.	Мероприятие 2.1.10 «Выполнение капитального ремонта по восстановлению водозабора из артезианской скважины в 450 м по направлению на юг от границы х. Николаевский»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Кагальницкого района Сидоров В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	21 ноября 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.11.2022	—
28.	Мероприятие 2.1.11 «Капитальный ремонт водопроводной сети по улице Советская от реки Грушевки до проспекта Карла Маркса в г. Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	19 декабря 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 19.12.2022	—
29.	Мероприятие 2.1.12 «Капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «ЗШДВ-4ШДВ» диаметром 1000 мм» (часть особо аварийных участков 1,761 км)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2022 году муниципальным	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации города Шахты Ковалев А.В.				контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению		
30.	Мероприятие 2.1.13 «Водоснабжение с. Кулешовка Азовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду несвоевременного получения положительного заключения экспертизы проектной документации
31.	Мероприятие 2.1.14 «Водоснабжение п. Койсуг Азовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	27 июля 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-051350-2022 от 27.07.2022	—
32.	Мероприятие 2.1.15 «Строительство разводящих водопроводных сетей от насосной станции № 2 до участка строительства школы на 1000 мест по пер. Н. Чайкиной в ст. Багаевской, Багаевского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Багаевского района Черных А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	20 декабря 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-090273-2022 от 20.12.2022	—
33.	Мероприятие 2.1.16 «Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	2 июня 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств,	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-035390-2022 от 02.06.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в юго-западной части г. Азова Ростовской области»	глава администрации города Азова Ращупкин В.В.				предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением		
34.	Мероприятие 2.1.17 «Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Батайска Волошин Р.П.	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-039921-2022 от 21.06.2022	—
35.	Мероприятие 2.1.18 «Строительство водопроводных сетей города Донецка Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Донецка Кураев Р.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 июня 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-036410-2022 от 07.06.2022	—
36.	Мероприятие 2.1.19 «Строительство водопровода от х. Лениванов до с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М.	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-044414-2022 от 06.07.2022	—
37.	Мероприятие 2.1.20 «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	27 июня 2022 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2022 году	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 27.06.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации Обливского района Деревянко А.А.				муниципальным контрактом и Соглашением		
38.	Мероприятие 2.1.21 «Водоснабжение х. Чебачий и ст. Новозолотовская Семикаракорского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-095287-2022 от 30.12.2022	—
39.	Мероприятие 2.1.22 «Водоснабжение х. Сусат, х. Костылевка Семикаракорского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду несвоевременного получения положительного заключения экспертизы проектной документации
40.	Мероприятие 2.1.23 «Реконструкция системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Усть-Донецкого района Гуснай В.М.	30 декабря 2022 г.	24 марта 2022 г.	30 июня 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-001564-2022 от 17.01.2022	—
41.	Мероприятие 2.1.24 «Водоснабжение п. Чертково Чертковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	31 августа 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств,	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-062514-2022 от 31.08.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации района Чертковского района Подгорная О.И.				предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением		
42.	Мероприятие 2.1.25 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения водонасосной станции второго подъема (ВНС), Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. Социалистическая, 22»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М.	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
43.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	—	завершение работ в полном объеме на двух из шести объектов водопроводного хозяйства	работы не завершены	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций
44.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	завершение работ в полном объеме на пяти из шести объектов водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на пяти объектах водопроводного хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	Контрольное событие государственной программы 2.1.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	—	получение не менее 11 положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по одному объекту проектирования	получено девять положительных заключений экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-001564-2022 от 17.01.2022; № 61-1-1-3-035390-2022 от 02.06.2022; № 61-1-1-3-036410-2022 от 07.06.2022; № 61-1-1-3-039921-2022 от 21.06.2022; № 61-1-1-3-044414-2022 от 06.07.2022; № 61-1-1-3-051350-2022 от 27.07.2022; №61-1-1-3-062514-2022 от 31.08.2022; № 61-1-1-3-090273-2022 от 20.12.2022, № 61-1-1-3-095287-2022 от 30.12.2022, по одному объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акт выполненных работ № 1 от 27.06.2022	не достигнуто в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации
46.	Контрольное событие государственной программы 2.1.4. Выполнение работ по технологическому присоединению объекта «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения водонасосной станции второго подъема (ВНС),	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Социалистическая, 22»							
47.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 11 мероприятий на объектах канализационного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции пяти объектов, по капитальному ремонту четырех объектов, по разработке проектной документации двух объектов	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению завершено пять мероприятий, из них по строительству одного объекта, по капитальному ремонту трех объектов, по двум объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
48.	Мероприятие 2.2.1 «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
49.	Мероприятие 2.2.2 «Строительство очистных сооружений канализации п. Гигант Сальского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом,	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации Сальского района Березовский В.И.				в рамках исполнения обязательств по Соглашению		
50.	Мероприятие 2.2.3 «Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Сальского района Березовский В.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	20 декабря 2022 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 20.12.2022	—
51.	Мероприятие 2.2.4 «Канализационный коллектор № 68 г. Ростова-на-Дону. Мероприятия по предотвращению разрушения участка коллектора (Тоннельный участок канализации от колодца К1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад по ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7а. Вывод из эксплуатации и консервации участка коллектора ШС-3А» (этап 1.1)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 97,30 процента	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 97,30 процента	—
52.	Мероприятие 2.2.5 «Строительство канализационного коллектора от пересечения ул. Дачная – просп. Победа Революции до ООО «Очистные сооружения»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом,	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и канализационной насосной станции КНС «Стрельникова» в г. Шахты»	глава администрации города Шахты Ковалев А.В.				в рамках исполнения обязательств по Соглашению		
53.	Мероприятие 2.2.6 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	25 ноября 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 25.11.2022	—
54.	Мероприятие 2.2.7 «Аварийно-восстановительные работы комплекса канализационных сетей города Гуково, лит. «№ 2К-С» на напорном трубопроводе насосной станции от КНС (г. Гуково, ул. Ботаническая, 2) до колодца гасителя № 1 по ул. Кутузова, лит. № 3, инв. № 550 (капитальный ремонт) и комплекса канализационных сетей лит. «№ 4К-С» на безнапорном коллекторе от колодца № 1 (пер. Западный) до ОКС п. Алмазный (г. Гуково, пос. Алмазный, ул. Мира, 19), лит. № 1, инв. № 466 (капитальный ремонт)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	2 декабря 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 02.12.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Мероприятие 2.2.8 «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм под взлетно- посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Таганрога Солоницын М.В.	30 декабря 2022 г.	7 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
56.	Мероприятие 2.2.9 «Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод ОСК по адресу: 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Памяти, 24 а»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	30 декабря 2022 г.	7 июля 2022 г.	16 декабря 2022 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 16.12.2022	—
57.	Мероприятие 2.2.10 «Строительство напорно- самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I–II–III–IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Таганрога Солоницын М.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	7 июля 2022 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 07.07.2022	—
58.	Мероприятие 2.2.11 «Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в п. Угледгорский» Тагинского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	6 мая 2022 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2022 году	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 06.05.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации Тацинского района Сягайло С.Л.				муниципальным контрактом и Соглашением		
59.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	—	завершение работ в полном объеме на двух из пяти объектов канализационного хозяйства	завершены работы в полном объеме на одном из двух объектов канализационного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
60.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	завершение работ в полном объеме на трех из четырех объектов канализационного хозяйства	завершены работы в полном объеме на трех объектах канализационного хозяйства	—
61.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по двум объектам проектирования	по двум объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акты выполненных работ № 1 от 06.05.2022; № 1 от 07.07.2022	—
62.	Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется	в целях повышения качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению по одному объекту завершен этап проектирования –	выполнено не в полном объеме ввиду фактически достигнутого значения показателя 91,5 процента

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.				реализация одного мероприятия на объектах теплоэнергетики по разработке проектной документации одного объекта	инженерные изыскания	
63.	Мероприятие 2.3.1 «Строительство газовой блочной-модульной котельной в микрорайоне «Военный городок» в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-067862-2022 от 22.09.2022	—
64.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам теплоэнергетики	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	получение одного положительного заключения экспертизы проектной документации	получено одно положи- тельное заключение экспертизы проектной документации: № 61-1-1-3-067862-2022 от 22.09.2022	—
65.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Пимахова С.И.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги	в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в 53 муниципальных образованиях в Ростовской области	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия подтверждающих документов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Пимахова С.И., главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	—	не менее чем 54 муниципальным образованиям в Ростовской области	субсидия предоставлена 53 из 54 муниципальных образований в Ростовской области	не достигнуто в связи с отсутствием подтверждающих документов
67.	Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.; глава администрации Обливского района Деревянко А.А.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения в 3 муниципальных образованиях Ростовской области приобретено 18 единиц водонапорных башен	—
68.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Поставка водонапорных башен	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.,	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	в количестве не менее 18 штук	осуществлена поставка 18 единиц водонапорных башен	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		глава администрации Обливского района Деревянко А.А.; глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.						
69.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг в 10 муниципальных образованиях Ростовской области осуществлена поставка 15 единиц техники и семи единиц оборудования, для ГУП РО «УРСВ» осуществлена поставка 20 единиц техники	выполнено не в полном объеме ввиду несостоявшихся конкурсных процедур, предложения поставщиком товара ненадлежащего качества
70.	Контрольное событие государственной программы 2.7.1. Поставка специализированной коммунальной техники	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	30 декабря 2022 г.	X	—	в количестве не менее 25 единиц техник	осуществлена поставка 20 из 25 единиц техники	не достигнуто в связи несостоявшихся конкурсных процедур, с предложением поставщиком товара ненадлежащего качества
71.	Контрольное событие государственной программы 2.7.2. Поставка специализированной коммунальной техники и оборудования	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	в количестве не менее 15 единиц техники и семи единиц оборудования	осуществлена поставка 15 единиц техники и семи единиц оборудования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 11 мероприятий по строительству и реконструкции на объектах водопроводного хозяйства	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению в рамках исполнения муниципальных контрактов завершены два мероприятия на объектах водопроводного хозяйства по строительству и реконструкции на объектах водопроводного хозяйства	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работой подрядных организаций, проведения корректировки проектной документации
73.	Приоритетное мероприятие 2.8.1. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция системы водоснабжения с. Кагальник Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
74.	Приоритетное мероприятие 2.8.2. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Аксайского района Бодряков С.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 28,29 процента	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 25,59 процента	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Приоритетное мероприятие 2.8.3. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
76.	Приоритетное мероприятие 2.8.4. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 100,0 процента	работы по строительству объекта не завершены, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 64,59 процента	выполнено не в полном объеме ввиду проведения корректировки проектной документации
77.	Приоритетное мероприятие 2.8.5. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	30 декабря 2022 г.	22 февраля 2022 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
78.	Приоритетное мероприятие 2.8.6. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство системы водоснабжения п. Целина	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом	работы по строительству объекта не завершены, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 65,77 процента	выполнено не в полном объеме ввиду проведения корректировки проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и населенных пунктов Целинского района». I этап строительства»	глава администрации Целинского района Косенко О.К.				и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 100,0 процента		
79.	Приоритетное мероприятие 2.8.7. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района». II этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Целинского района Косенко О.К.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 100,0 процента	работы по строительству объекта не завершены, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 57,99 процента	выполнено не в полном объеме ввиду проведения корректировки проектной документации
80.	Приоритетное мероприятие 2.8.8. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Цимлянского района Светличный В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 74,86 процента	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 45,40 процента	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
81.	Приоритетное мероприятие 2.8.9. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Мероприятия по обеспечению	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2022 г.	22 февраля 2022 г.	30 декабря 2022 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 19.12.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 2-й этап – Строительство сетей и сооружений. (Инвестиционная площадка № 2)»	глава администрации города Донецка Кураев Р.В.						
82.	Приоритетное мероприятие 2.8.10. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинска Бондаренко С.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2022 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 82,70 процента	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2022 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 87,68 процента	—
83.	Приоритетное мероприятие 2.8.11. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинска Бондаренко С.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	26 сентября 2022 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 100,0 процента	работы по реконструкции объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.09.2022, достигнут уровень технической готовности объекта капитального строительства 100,0 процента	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2022 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на семи из 11 объектов водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на двух из семи объектов водопроводного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, проведением корректировки проектной документации
85.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	X	X	X	–	–	–
86.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства министерством ЖКХ области заключено 10 контрактов общей стоимостью 784,2 тыс. рублей	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

б/н – без номера;

г. – город;

ГУП РО «УРСВ» – государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»;

д. – дом;

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

инв. – инвентарный;

куб. – кубический;

м – метр;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

ОКС – очистные канализационные сооружения;

ОСВ – очистные сооружения водоснабжения;

ОСК – очистные сооружения канализации;

пер. – переулок;

пос. и п. – поселок;

ПТО – производственно-техническое объединение;

р.п. – рабочий поселок;

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

р-н – район;

РЧВ – резервуар чистой воды;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

ст-ца и ст. – станица;

т.п. – технический паспорт;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ул. – улица;

х. – хутор;

ЭБД – электронная база данных.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	9 971 378,1	9 169 751,4	9 369 821,4
	областной бюджет	5 882 782,2	5 882 782,2	5 339 494,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	3 286 969,2	3 286 969,2	3 276 919,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 227 642,9	3 227 642,9	3 217 593,4
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	59 326,3	59 326,3	59 325,9
	местный бюджет	801 626,7	X	753 407,7

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	579 686,5	492 578,2	576 088,0
	областной бюджет	433 251,9	433 251,9	429 653,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	59 326,3	59 326,3	59 325,9
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	59 326,3	59 326,3	59 325,9
	местный бюджет	87 108,3	X	87 108,3
Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно- аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	327,1	327,1	327,0
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области	всего	93,4	93,4	93,4

1	2	3	4	5
в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)				
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	258 944,6	258 944,6	258 944,6
Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	всего	5 857,9	5 857,9	5 567,0
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия	всего	168 028,9	168 028,9	164 721,8

1	2	3	4	5
капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:				
Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	156 597,8	156 597,8	156 597,8
Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	всего	11 431,1	11 431,1	8 124,0
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	59 326,3	59 326,3	59 325,9
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно- коммунальных услуг на территории Ростовской области»	всего	9 271 061,7	8 556 543,3	8 673 694,0
	областной бюджет	5 328 900,4	5 328 900,4	4 789 801,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	3 227 642,9	3 227 642,9	3 217 593,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 227 642,9	3 227 642,9	3 217 593,4
	местный бюджет	714 518,4	X	666 299,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	всего	1 205 133,3	1 205 133,3	1 121 805,1
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	1 833 578,8	1 833 578,8	1 789 842,6
Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	всего	3 274,7	3 274,7	3 274,7
Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	2 135 369,1	2 135 369,1	1 995 297,4
Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	всего	11 782,7	11 782,7	11 782,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.7. Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов	всего	242 956,7	242 956,7	162 029,2
Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства	всего	3 124 448,0	3 124 448,0	2 923 363,2
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	120 629,9	120 629,9	120 039,4
	областной бюджет	120 629,9	120 629,9	120 039,4
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	120 629,9	120 629,9	120 039,4

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	отчетный 2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных	процентов	14,15	14,20	14,20*	—

1	2	3	4	5	6	7
	кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива					
2.	2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	80,10	78,00	78,00*	—
3.	3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	96,40	89,90	89,90*	—
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
4.	1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	9,20	11,00	11,00	—
5.	1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482*	—
6.	1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1296	39	39	—
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»						
7.	2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	24,50	26,40	26,40*	—
8.	2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	1456	1403	1403*	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,40	11,30	11,30*	—
10.	2.5. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	штук	—	6	6	—
11.	2.6. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики	штук	—	12	10	несвоевременное получение положительных заключений экспертиз проектной документации
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»						
12.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	0,52	0,53	0,83	значения рассчитаны в соответствии с фактическими данными начальной максимальной цены торгов и стоимостью фактически заключенных государственных контрактов по торгам за 2022 год

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
по муниципальным образованиям за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2021 год	отчетный 2022 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Батайск	88,2	88,22	88,22*	—
3.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0*	—
4.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0*	—
5.	г. Донецк	96,1	95,88	95,88*	—
6.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0*	—

1	2	3	4	5	6
7.	г. Каменск-Шахтинский	90,1	89,36	89,36*	—
8.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0*	—
9.	г. Новошахтинск	9,0	8,22	8,22*	—
10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0*	—
11.	г. Таганрог	100,0	97,69	97,69*	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Азовский район	41,3	44,7	44,7*	—
14.	Аксайский район	90,6	81,84	81,84*	—
15.	Багаевский район	71,5	78,44	78,44*	—
16.	Белокалитвинский район	41,5	29,27	29,27*	—
17.	Боковский район	93,8	91,88	91,88*	—
18.	Верхнедонской район	81,9	85,84	85,84*	—
19.	Веселовский район	98,2	93,02	93,02*	—
20.	Волгодонской район	51,0	81,84	81,84*	—
21.	Дубовский район	94,4	84,66	84,66*	—
22.	Егорлыкский район	—	15,72	15,72*	—
23.	Заветинский район	18,9	30,26	30,26*	—
24.	Зерноградский район	47,9	47,11	47,11*	—
25.	Зимовниковский район	15,6	8,38	8,38*	—
26.	Каменский район	68,0	54,16	54,16*	—
27.	Кашарский район	93,7	85,46	85,46*	—
28.	Красносулинский район	18,3	62,2	62,2*	—
29.	Куйбышевский район	71,4	18,75	18,75*	—
30.	Константиновский район	52,1	62,2	62,2*	—
31.	Мартыновский район	34,0	16,14	16,14*	—
32.	Матвеево-Курганский район	96,2	81,77	81,77*	—
33.	Милютинский район	100,0	84,78	84,78*	—

1	2	3	4	5	6
34.	Морозовский район	93,4	68,63	68,63*	—
35.	Мясниковский район	87,7	22,74	22,74*	—
36.	Миллеровский район	62,0	78,44	78,44*	—
37.	Неклиновский район	37,7	38,56	38,56*	—
38.	Обливский район	88,6	74,34	74,34*	—
39.	Октябрьский район	92,8	90,68	90,68*	—
40.	Орловский район	4,8	10,35	10,35*	—
41.	Песчанокопский район	93,8	96,86	96,86*	—
42.	Пролетарский район	73,7	76,98	76,98*	—
43.	Ремонтненский район	29,8	92,16	92,16*	—
44.	Родионово-Несвета́йский район	70,2	5,31	5,31*	—
45.	Сальский район	3,7	10,02	10,02*	—
46.	Семикаракорский район	58,6	59,20	59,20*	—
47.	Советский район	84,9	78,04	78,04*	—
48.	Тарасовский район	50,9	60,69	60,69*	—
49.	Тацинский район	58,6	25,33	25,33*	—
50.	Усть-Донецкий район	82,1	78,15	78,15*	—
51.	Целинский район	10,0	26,88	26,88*	—
52.	Цимлянский район	52,2	67,58	67,58*	—
53.	Чертковский район	32,3	84,78	84,78*	—
54.	Шолоховский район	85,5	83,98	83,98*	—
Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
4.	Аксайский район	70,0	100,0	100,0*	—

1	2	3	4	5	6
5.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—
6.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
7.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0*	—
8.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0*	—
9.	Каменский район	100,0	100,0	100,0*	—
10.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
11.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0*	—
12.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0*	—
14.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0*	—
15.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
16.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
17.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0*	—
18.	Сальский район	—	24,1	24,1*	—
19.	Тацинский район	—	56,8	56,8*	—
20.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0*	—
21.	Целинский район	100,0	100,0	100,0*	—
22.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0*	—
23.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц)					
1.	г. Ростов-на-Дону	196	188	188*	—
2.	г. Азов	1	1	1*	—
3.	г. Батайск	4	3	3*	—
4.	г. Волгодонск	4	3	3*	—
5.	г. Гуково	16	15	15*	—
6.	г. Донецк	25	24	24*	—

1	2	3	4	5	6
7.	г. Зверево	4	4	4*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	169	163	163*	—
9.	г. Новочеркасск	17	16	16*	—
10.	г. Новошахтинск	3	4	4*	—
11.	г. Таганрог	11	10	10*	—
12.	г. Шахты	72	68	68*	—
13.	Азовский район	15	14	14*	—
14.	Аксайский район	12	12	12*	—
15.	Багаевский район	32	32	32*	—
16.	Белокалитвинский район	23	22	22*	—
17.	Боковский район	2	2	2*	—
18.	Верхнедонской район	1	1	1*	—
19.	Веселовский район	60	57	57*	—
20.	Волгодонской район	1	1	1*	—
21.	Дубовский район	1	1	1*	—
22.	Егорлыкский район	2	2	2*	—
23.	Заветинский район	9	9	9*	—
24.	Зерноградский район	10	10	10*	—
25.	Зимовниковский район	44	44	44*	—
26.	Кагальницкий район	17	16	16*	—
27.	Каменский район	5	5	5*	—
28.	Кашарский район	120	114	114*	—
29.	Константиновский район	6	6	6*	—
30.	Красносулинский район	13	13	13*	—
31.	Куйбышевский район	10	9	9*	—
32.	Мартыновский район	47	46	46*	—

1	2	3	4	5	6
33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
34.	Миллеровский район	2	2	2*	—
35.	Милютинский район	3	3	3*	—
36.	Морозовский район	6	6	6*	—
37.	Мясниковский район	105	103	103*	—
38.	Неклиновский район	123	119	119*	—
39.	Обливский район	2	2	2*	—
40.	Октябрьский район	9	9	9*	—
41.	Орловский район	9	9	9*	—
42.	Песчанокопский район	2	2	2*	—
43.	Пролетарский район	21	19	19*	—
44.	Ремонтненский район	7	6	6*	—
45.	Родионово-Несветайский район	29	28	28*	—
46.	Сальский район	18	17	17*	—
47.	Семикаракорский район	24	23	23*	—
48.	Советский район	4	3	3*	—
49.	Тарасовский район	2	2	2*	—
50.	Тацинский район	6	6	6*	—
51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
52.	Целинский район	13	12	12*	—
53.	Цимлянский район	8	8	8*	—
54.	Чертковский район	101	100	100*	—
55.	Шолоховский район	5	4	4*	—
Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	9,95	9,90	9,90*	—
2.	г. Азов	15,45	15,40	15,40*	—
3.	г. Батайск	17,65	17,60	17,60*	—

1	2	3	4	5	6
4.	г. Волгодонск	14,45	14,40	14,40*	—
5.	г. Гуково	15,45	15,40	15,40*	—
6.	г. Донецк	28,55	28,50	28,50*	—
7.	г. Зверево	8,55	8,50	8,50*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	13,45	13,40	13,40*	—
9.	г. Новочеркасск	10,85	10,80	10,80*	—
10.	г. Новошахтинск	8,15	8,10	8,10*	—
11.	г. Таганрог	7,75	7,74	7,74*	—
12.	г. Шахты	26,45	26,40	26,40*	—
13.	Азовский район	1,85	1,80	1,80*	—
14.	Аксайский район	15,55	15,50	15,50*	—
15.	Багаевский район	11,35	11,30	11,30*	—
16.	Белокалитвинский район	9,45	9,40	9,40*	—
17.	Боковский район	2,85	2,80	2,80*	—
18.	Вернехнедонской район	3,55	3,50	3,50*	—
19.	Веселовский район	4,85	4,80	4,80*	—
20.	Дубовский район	0,89	0,88	0,88*	—
21.	Егорлыкский район	10,75	10,70	10,70*	—
22.	Заветинский район	7,55	7,50	7,50*	—
23.	Зерноградский район	9,85	9,80	9,80*	—
24.	Каменский район	11,85	11,80	11,80*	—
25.	Кашарский район	2,29	2,28	2,28*	—
26.	Константиновский район	7,75	7,70	7,70*	—
27.	Красносулинский район	13,85	13,80	13,80*	—
28.	Куйбышевский район	6,75	6,70	6,70*	—
29.	Матвеево-Курганский район	2,09	2,08	2,08*	—

1	2	3	4	5	6
30.	Миллеровский район	4,05	4,04	4,04*	—
31.	Морозовский район	8,15	8,10	8,10*	—
32.	Мясниковский район	2,39	2,38	2,38*	—
33.	Неклиновский район	3,95	3,90	3,90*	—
34.	Обливский район	2,29	2,28	2,28*	—
35.	Октябрьский район	6,05	6,00	6,00*	—
36.	Орловский район	6,05	6,00	6,00*	—
37.	Песчанокопский район	3,35	3,30	3,30*	—
38.	Пролетарский район	8,55	8,50	8,50*	—
39.	Родионово-Несветайский район	9,75	9,70	9,70*	—
40.	Сальский район	16,05	16,0	16,0*	—
41.	Семикаракорский район	3,59	3,58	3,58*	—
42.	Тарасовский район	4,19	4,18	4,18*	—
43.	Тацинский район	3,29	3,28	3,28*	—
44.	Усть-Донецкий район	2,89	2,88	2,88*	—
45.	Целинский район	3,09	3,08	3,08*	—
46.	Цимлянский район	13,55	13,50	13,50*	—
47.	Чертковский район	7,95	7,90	7,90*	—
48.	Шолоховский район	9,25	9,20	9,20*	—
Показатель 3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Батайск	88,26	88,22	88,22*	—
4.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0*	—
5.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0*	—

1	2	3	4	5	6
6.	г. Донецк	96,09	95,88	95,88*	—
7.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	90,71	89,36	89,36*	—
9.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0*	—
10.	г. Новошахтинск	8,12	8,22	8,22*	—
11.	г. Таганрог	97,61	97,69	97,69*	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 25 куб. метров (единиц)					
1.	Верхнедонской район	—	5	5	—
2.	Морозовский район	—	11	11	—
3.	Обливский район	—	2	2	—
Показатель. Количество приобретаемой техники (единиц)					
1.	Багаевский район	3	3	3	—
2.	Боковский район	—	1	1	—
3.	Верхнедонской район	—	4	4	—
4.	Егорлыкский район	—	1	1	—
5.	Заветинский район	—	1	1	—
6.	Обливский район	—	3	3	—
7.	Октябрьский район	—	1	1	—
8.	г. Новошахтинск	2	1	1	—
Показатель. Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах (единиц)					
1.	Аксайский район	1	—	—	—
2.	Белокалитвинский район	4	—	—	—
3.	г. Азов	5	3	3	—
4.	г. Волгодонск	90	90	90	—
5.	г. Каменск-Шахтинский	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6
6.	г. Ростов-на-Дону	17	17	17	—
7.	г. Таганрог	8	8	8	—
Показатель. Количество приобретаемого оборудования (единиц)					
1.	Кагальницкий район	—	5	5	—
2.	Тацинский район	—	2	2	—

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.