



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026 № 230

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Губернатор
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.03.2026 № 230

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для увеличения годового объема ввода жилья до 3,0 млн кв. метров к 2030 году, улучшения жилищных условий к 2030 году не менее 167,33 тыс. семей и улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

введено в эксплуатацию 2 763,8 тыс. кв. метров жилья;

с использованием механизма комплексного развития территорий в оборот вовлечены 548,61 га;

на территории 9 кадастровых кварталов проведены комплексные кадастровые работы, в результате которых в Единый государственный реестр внесены сведения о 3177 объектах недвижимости;

из фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 г., площадью 48,9 тыс. кв. метров переселены 1 284 семьи;

в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности из ветхого жилья переселено 145 семей;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 2 191 семье;

обеспечены права 39 участников долевого строительства по 1 проблемному объекту.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Жилье (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд» выполнено. Из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 294,025 тыс. кв. метров переселено 15,827 тыс. человек.

Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)» выполнено. Техническая готовность объекта капитального строительства составила 64,8 процента.

Мероприятие (результат) «Обеспечен ввод жилья» выполнено. В Ростовской области обеспечен ввод в эксплуатацию 2,7638 млн кв. метров жилья.

По региональному проекту «Жилье (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 8 контрольных точек, в установленные сроки – 10 контрольных точек.

В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 14 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» выполнено. Утверждена программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах на региональном уровне.

По региональному проекту «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 14 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 11 контрольных точек, в установленные сроки – 3 контрольные точки.

В рамках иного регионального проекта «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 34 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей»

выполнено. Запланированные на 2025 год мероприятия по обеспечению 250 га в п. Красный Колос Аксайского района и 50 га в п. Целина Целинского района дорогами, сетями газоснабжения, водоотведения и сетями связи реализованы.

Мероприятие (результат) «Вовлечены в оборот территории с использованием механизма комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» выполнено. В процессе реализации 9 проектов комплексного развития территорий вовлечены в оборот территории общей площадью 548,61 га.

Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов» выполнено. Комплексные кадастровые работы проведены на территории 9 кадастровых кварталов.

Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы и результаты инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры» выполнено. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации для строительства инженерной инфраструктуры в Сальском районе.

Мероприятие (результат) «Организована и проведена коллективная экспозиция Ростовской области на международном фестивале «Зодчество» выполнено. Проведена работа по организации и проведению коллективной экспозиции Ростовской области на Международном фестивале «Зодчество-2025». Получен для рассмотрения отчет исполнителя по итогам проведения фестиваля.

По иному региональному проекту «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 34 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 4 контрольных точек, в установленные сроки – 27 контрольных точек, с нарушением срока – 3 контрольных точки (в связи с задержкой публикации извещения об осуществлении закупки на проведение комплексных кадастровых работ, уточнением информации о преимуществах и требованиях к участнику закупки работ по разработке проектной документации, поздним проведением конкурсных процедур и заключением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ).

В рамках иного регионального проекта «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено. Из аварийного фонда площадью 47,2 тыс. кв. метров переселено 1 243 семьи.

Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» выполнено. Снесено 83 аварийных дома.

Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» выполнено. Из ветхого жилья переселено 145 семей.

По иному региональному проекту «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 7 контрольных точек, в установленные сроки – 11 контрольных точек.

В рамках иного регионального проекта «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены права пострадавших граждан-участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Ростовской области» выполнено. Обеспечены права 39 граждан-участников долевого строительства.

Мероприятие (результат) «Гражданам выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнено. Восстановлены права 62 участников долевого строительства.

По иному региональному проекту «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 8 контрольных точек, в установленные сроки – 4 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи» выполнено. Жилье приобрели 92 молодые семьи.

Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. Жилье приобретено для 823 детей-сирот.

Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов» выполнено. По договору социального найма жилье предоставлено 1 семье.

Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» выполнено. По договору социального найма жилье предоставлено 2 семьям.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 9 контрольных точек, в установленные сроки – 7 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья» предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 28 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья» выполнено. Государственная поддержка оказана 553 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита» выполнено. Государственная поддержка оказана 165 гражданам.

Мероприятие (результат) «Погашена часть задолженности граждан по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено. Государственная поддержка оказана 137 гражданам.

Мероприятие (результат) «Молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий оказана государственная поддержка в приобретении (строительстве) жилья» выполнено. Государственная поддержка оказана 35 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам оказаны меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2026 г. Государственная поддержка оказана 634 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам, имеющим диплом об образовании с отличием, оказана государственная поддержка для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено. Государственная поддержка оказана 37 гражданам.

Мероприятие (результат) «Гражданам предоставлены ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования» выполнено не в полном объеме в связи с прекращением программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – публичного акционерного общества «ДОМ.РФ». Государственная поддержка оказана 14 гражданам.

По комплексу процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья» предусмотрено выполнение 28 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 20 контрольных точек, в установленные сроки – 6 контрольных точек, не достигнуты 2 контрольные точки (в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2026 г., а также в связи с прекращением программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – публичного акционерного общества «ДОМ.РФ»).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» выполнено. Произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)» выполнено. Четырем государственным бюджетным и автономным учреждениям Ростовской области, подведомственным министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока 4 контрольные точки, в установленные сроки – 3 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- сроки действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение государственной поддержки;
- прекращение реализации программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – публичного акционерного общества «ДОМ.РФ»;
- порядок исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 года.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2025 год составил 12 736 165,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 10 947 528,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 126 201,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 835 004,1 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий – 291 197,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 662 435,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 12 073 729,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 982 714,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 10 856 512,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 126 201,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 835 004,1 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий – 291 197,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 11 174 182,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 9 623 607,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 965 567,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 810 709,3 тыс. рублей;

за счет средств Фонда развития территорий – 154 858,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 585 007,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1 393 538,2 тыс. рублей, из них:

1 040 825,4 тыс. рублей – не освоены в ходе реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств по контракту;

227 437,0 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (несогласие с размером возмещения стоимости за изымаемые помещения, розыск граждан, вступление в наследство) и особым порядком исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 года;

68 983,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий, досрочным погашением ипотечных кредитов, переносом гражданами участия в программе на последующие годы, недостаточностью

средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину, окончанием сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение государственной поддержки в первом квартале 2026 г., а также в связи с прекращением программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – публичного акционерного общества «ДОМ.РФ»;

22 186,1 тыс. рублей – не освоены в связи с решением вопросов переселения семей из ветхого жилья в судебном порядке;

27 950,9 тыс. рублей – экономия в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, молодых и многодетных семей;

2 229,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, страховых взносов, проезда и проживания в служебных командировках, выплату компенсаций на лечение;

2 058,8 тыс. рублей – экономия в ходе реализации мероприятий по переселению семей из ветхого жилья и сносу расселенных домов;

1 867,2 тыс. рублей – не освоены в связи с исключением расходов на аренду жилых помещений из перечня первоочередных расходов областного бюджета в ноябре, декабре 2025 года;

0,2 тыс. рублей – экономия по результатам заключения контрактов государственными бюджетными учреждениями.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 26 показателей, из которых по 8 – фактические значения соответствуют плановым, по 17 – фактические значения превышают плановые, по 1 – не достигнуто плановое значение.

Показатель «Объем жилищного строительства» – плановое значение – 2,75 млн кв. метров, фактическое значение – 2,76 млн кв. метров.

Показатель «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 93,2 процента, фактическое значение – 93,7 процента.

Показатель «Доля индустриального жилищного строительства» – плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 43,9 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объема ввода многоквартирных жилых домов.

Показатель «Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости» – плановое значение – 3,305 млн кв. метров, фактическое значение – 3,975 млн кв. метров. Фактическое значение превышает плановое в связи с увеличением объема ввода многоквартирных жилых домов.

Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» – плановое значение – 0,09557 млн семей, фактическое значение – 0,09819 млн семей.

Показатель «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» – плановое значение – 0,351 тыс. семей, фактическое значение – 0,443 тыс. семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество детей-сирот и молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, превышает плановое значение.

Показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 96,5 процента, фактическое значение – 100 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока.

Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах (Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах)» – плановое значение – 12,84 процента, фактическое значение – 12,84 процента.

Показатель «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» – плановое значение – 13,6 процента, фактическое значение – 13,6 процента.

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» – плановое значение – 29,5 кв. метров на человека, фактическое значение – 29,7 кв. метров на человека.

Показатель «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» – плановое значение – 14,480 тыс. человек, фактическое значение – 15,827 тыс. семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что на реализацию мероприятий дополнительно выделялись средства консолидированного бюджета Ростовской области, а также в связи с предоставлением для переселения граждан свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Показатель «Количество принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территории» – плановое значение – 8 штук, фактическое значение – 9 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что процедура по заключению договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя носит заявительный характер.

Показатель «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» – плановое значение – 2 856 штук, фактическое значение – 3 177 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с образованием земельных участков (раздел, объединение, изменение границ).

Показатель «Количество разработанной проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры» – плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 1 штука. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с разработкой проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры ранее запланированного срока.

Показатель «Площадь расселенного аварийного фонда» – плановое значение – 46,4 тыс. кв. метров, фактическое значение – 47,2 тыс. кв. метров.

Показатель «Количество вовлеченных в оборот земельных участков после завершения расселения и сноса расположенных на них аварийных домов» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель «Количество проблемных объектов, права граждан по которым восстановлены» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 1 295 человека, фактическое значение – 1 295 человек.

Показатель «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 488 человек, фактическое значение – 385 человек. Фактическое значение показателя выше планового в связи с обеспечением большего количества детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 62 процента, фактическое значение – 70 процентов. Фактическое значение показателя выше планового в связи с обеспечением большего количества детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

Показатель «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года» – плановое значение – 823 человека, фактическое значение – 823 человека.

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданами, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 24,74 тыс. кв. метров, фактическое значение – 40,51 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением гражданами жилья, площадь которого больше нормы предоставления.

Показатель «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 277 единиц, фактическое значение – 243 единицы. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с уменьшением количества объектов в государственном задании, наличием объектов, по которым функции заказчика не могут осуществляться (не относятся к областной собственности, отсутствие финансирования).

Показатель «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,03 процента, фактическое значение – 14,6 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы (УД_{гп}) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{УД}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{УД}_{\text{п}} + 0,5 \times \text{УД}_{\text{стр.эл.}},$$

где УД_п – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

УД_{стр.эл.} – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы (УД_п) в 2025 году составляет 100,0 ((100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 8).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы (УД_{стр.эл.}) в 2025 году составляет 99,4 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 8-ми структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы (УД_{гп}) за 2025 год составляет 99,7 (0,5 x 100,0 + 0,5 x 99,4).

2. Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{гп}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{пгп}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{псэ}},$$

где ОП_{пгп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы (ОП_{пгп}) в 2025 году составляет 37,3 ((32,0 + (-6,0) + 34,9 + 29,3 + 100,0 + 33,4) / 6).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы (ОП_{псэ}) в 2025 году составляет 66,5 (100,0 + 100,0 + 18,0 + 50,0 + 34,2 + 100,0 + 3,7 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 43,7 + 29,4 + 100,0 + 33,2 + 84,7) / 15).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) за 2025 год составляет 46,0 (0,7 x 37,3 + 0,3 x 66,5).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}} = \sum_{i=1}^n w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где $\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$ – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

n – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$) за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}}$) за 2025 год составляет 81,1 ((0,225 x 0,1667 + 1 x 0,1667 + 0,884 x 0,1667 + 0,877 x 0,1667 + 0,877 x 0,1667 + 1 x 0,1667) x 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ИО_{иЭ}_{фгп} = 0,8 \times УД_{гп} + 0,1 \times ОП_{гп} + 0,1 \times \Phi_{ин} У_{п.}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы ($ИО_{иЭ}_{фгп}$) за 2025 год составляет $(0,8 \times 99,7 + 0,1 \times 46,0 + 0,1 \times 81,1) = 92,5 \approx 93,0$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации государственной (комплексной) программы».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы в 2025 году составила 32 239,3 тыс. рублей.

В 2025 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 49 443,7 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2025 году направлено 54 306,2 тыс. рублей (с учетом остатков, сложившихся на счетах учреждений на 1 января 2025 г.).

Показатели, установленные в государственных заданиях государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Агентство жилищных программ» и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик», исполнены в полном объеме с учетом допустимых (возможных) отклонений.

7. Предложения

по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию государственной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области» утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата), наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Причины нереализации, реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. «Жилье (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Расселен непригодный для проживания жилищный фонд»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	млн кв. метров	266,59	294,025	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
1.2.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных, региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, переселено 0,408 тыс. человек	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
1.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных, региональной адресной	20 июня 2025 г.	20 июня 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»					граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, переселено 0,894 тыс. человек		
1.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных, региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, переселено 1,105 тыс. человек	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевым финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	19 сентября 2025 г.	11 сентября 2025 г.	X	X	заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевым финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.6.	Контрольная точка «Размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	10 октября 2025 г.	8 октября 2025 г.	X	X	на официальном сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области размещена информация о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.10.2025	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
1.7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных, региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	29 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, расселено 28,707 тыс. кв. метров, переселено 1,417тыс. человек	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	31 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единица	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.9.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составила 39 процентов	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.10.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составила 57 процентов	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.11.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством	29 июля 2025 г.	29 июля 2025 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 63,3 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»							
1.12.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	29 сентября 2025 г.	29 сентября 2025 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 64 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.13.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)»	28 ноября 2025 г.	27 ноября 2025 г.	X	X	работы на объекте ведутся согласно графику производства. Техническая готовность составляет 64,6 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.14.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	31 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	общая строительная готовность объекта 64,8 процента	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
1.15.	Мероприятие (результат) «Обеспечен ввод жилья»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	млн кв. метров	2,75	2,7638	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
1.16.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья»	26 марта 2025 г.	26 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг объема ввода жилья, за январь – февраль 2025 года на территории Ростовской области в эксплуатацию введено 458,6 тыс. кв. метров жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
1.17.	Контрольная точка «Документ разработан»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	разработан перечень многоквартирных домов,	начальник отдела развития строительного комплекса	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						планируемых к вводу в эксплуатацию в 2025 году	и жилищной политики министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Василенко А.А.	
1.18.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья»	27 мая 2025 г.	27 мая 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг объема ввода жилья, за январь – апрель 2025 года на территории Ростовской области в эксплуатацию введено 792,6 тыс. кв. метров жилья	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцеv С.А.	–
1.19.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья»	28 июля 2025 г.	25 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг объема ввода жилья, за январь – июнь 2025 года на территории Ростовской области в эксплуатацию введено 1210,1 млн кв. метров жилья	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцеv С.А.	–
1.20.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья»	26 сентября 2025 г.	24 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг объема ввода жилья, за январь – август 2025 года на территории Ростовской области в эксплуатацию введено 1 650,9 млн кв. метров жилья	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцеv С.А.	–
1.21.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг объема ввода жилья»	26 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг объема ввода жилья, за январь – октябрь 2025 года на территории Ростовской области в эксплуатацию введено 2 131 млн кв. метров жилья	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцеv С.А.	–
2. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
2.2.	Контрольная точка «Мониторинг заполнения базовых и плановых значений компонентов показателя	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг заполнения базовых и плановых значений компонентов показателя	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в АИС ФРТ»					в автоматизированной информационной системе «Фонд развития территорий»	области Вифлянцев С.А.	
2.3.	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа, работа по проверке внесенной информации в информационную систему «Своды» в части сформированных компонентов показателя	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	—
2.4.	Контрольная точка «Мониторинг достижения показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»	30 сентября 2025 г.	24 сентября 2025 г.	X	X	министерством строительства архитектуры и территориального развития Ростовской области совместно с исполнительными органами Ростовской области сформированы значения компонентов показателя, проводится работа по согласованию их с публично-правовой компанией «Фонд развития территории» и федеральными исполнительными органами	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	—
2.5.	Контрольная точка «Подготовлена информационная справка о мероприятиях по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах по направлению жилищно-коммунального хозяйства»	9 октября 2025 г.	9 октября 2025 г.	X	X	министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области подготовлена информационная справка о 4 запланированных мероприятиях на территориях в г. Шахты и г. Белая Калитва	специалист-эксперт отдела сопровождения капитального ремонта управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитриченкова Е.О.	—
2.6.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонентов «Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя», «Увеличение обновленного жилищного фонда с базового	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонентов находится на утверждении	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	периода», «Увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда», «Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости) обновленной с базового периода»					в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
2.7.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонентов «Увеличение доли населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения)», «Увеличение доли благоустроенных общественных территорий»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонентов находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.	—
2.8.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение доли домовладений, подключенных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социальной газификации»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	—
2.9.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Копытов А.Л.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Снижение доли несанкционированных свалок отходов»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева А.В.	–
2.11.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонентов «Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного», «Увеличение доли улично-дорожной сети в ОНП, находящейся в нормативном состоянии»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонентов находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
2.12.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение доли объектов (дошкольного и общего) образования, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта)»	30 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр образования Ростовской области Шевченко Т.С.	–
2.13.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций, находящихся	30 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60% и не находящихся в аварийном состоянии)»					в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		
2.14.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений относительно нормативной пропускной способности»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	–
2.15.	Контрольная точка «Мониторинг достижения компонента «Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг достижения компонента показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», плановое значение компонента находится на утверждении в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	–
3. Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	га	–	–	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
3.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	26 марта 2025 г.	26 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 2 этапа – 65 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	26 марта 2025 г.	26 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 82 процента, 2 этапа – 69 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 2 этапа – 69 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 85 процентов, 2 этапа – 69 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Рябых А.А.	–
3.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	8 сентября 2025 г.	8 сентября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 2 этапа – 74 процента	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	–
3.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	8 сентября 2025 г.	8 сентября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 86 процентов, 2 этапа – 69 процентов	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	–
3.8.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 2 этапа – 76 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 88 процентов, 2 этапа – 70 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.10.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Целина Целинского района, строительная готовность 2 этапа – 76 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.11.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения строительно- монтажных работ на объекте в п. Красный Колос Аксайского района, строительная готовность 1 этапа – 88 процентов, 2 этапа – 70 процентов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.12.	Мероприятие (результат) «Вовлечены в оборот территории с использованием механизма комплексного развития территорий (нарастающим итогом)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	га	497	548,61	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
3.13.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий на территории Ростовской области»	31 января 2025 г.	31 января 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий. На территории Ростовской области реализуются 6 проектов комплексного развития территорий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.14.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий. На территории Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на территории Ростовской области»					реализуются 6 проектов комплексного развития территорий	области Алексеев-Малахов Г.А.	
3.15.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий на территории Ростовской области»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территорий. На территории Ростовской области реализуются 6 проектов комплексного развития территорий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.16.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг проведения торгов на заключение договоров о комплексном развитии территорий в Ростовской области»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг проведения торгов на заключение договоров о комплексном развитии территорий в Ростовской области. По итогам 1 полугодия 2025 года ни одни торги на заключение договоров о комплексном развитии территорий в Ростовской области не состоялись	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.17.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации договоров о комплексном развитии территорий, заключенных по инициативе правообладателей»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации договоров о комплексном развитии территорий, заключенных по инициативе правообладателей. На территории Ростовской области по инициативе правообладателя заключен договор о комплексном развитии территории общей площадью 55,4 га, расположенной в границах муниципального образования «Аксайское городское поселение»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Мельников Г.В.	–
3.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг территорий Ростовской агломерации по предложениям органов	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг территорий Ростовской агломерации по предложениям органов местного самоуправления, физических	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Мельников Г.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	местного самоуправления, физических и юридических лиц о применении механизма комплексного развития территорий»					и юридических лиц о применении механизма комплексного развития территорий. Проведен системный анализ 35 площадок, включенных в предварительный перечень территорий нового жилищного строительства, освоение которых возможно с использованием механизма комплексного развития территорий		
3.19.	Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов»	30 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	шт	2	9	министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Баранчук К.А.	–
3.20.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	10 марта 2025 г.	7 февраля 2025 г.	X	X	заключены 2 соглашения о предоставлении субсидий на проведение комплексных кадастровых работ из областного бюджета местным бюджетам	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	–
3.21.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ»	1 апреля 2025 г.	7 мая 2025 г.	X	X	заключены 3 муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ	заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	достигнута с нарушением срока по причине задержки публикации извещения об осуществлении закупки на проведение комплексных кадастровых работ
3.22.	Контрольная точка «Проведены заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков»	19 сентября 2025 г.	11 сентября 2025 г.	X	X	проведены 3 заседания согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков в 2 муниципальных образованиях	первый заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	–
3.23.	Контрольная точка «Утверждены карты-планы территории»	15 октября 2025 г.	21 октября 2025 г.	X	X	приняты правовые акты районных администраций Ростовской области	первый заместитель министра имущественных и земельных отношений,	достигнута с нарушением срока в связи с поздним

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						об утверждении карт-планов территории	финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	проведением конкурсных процедур и заключением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ
3.24	Контрольная точка «Внесены сведения об объектах недвижимости в ЕГРН»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	в ЕГРН внесены сведения о 3177 объектах недвижимости	первый заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	–
3.25	Контрольная точка «Подведены итоги проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	по итогам комплексных кадастровых работ в 2025 году работы проведены на территории 9 кадастровых кварталов	первый заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Хлудин С.А.	–
3.26.	Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы и результаты инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	шт.	–	1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	
3.27.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на разработку проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	31 июля 2025 г.	4 августа 2025 г.	X	X	заключен государственный контракт на корректировку сметной документации по объекту «Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения жилой застройки в г. Сальске Сальского района (50 га)»	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	достигнута с нарушением срока по причине уточнения информации о преимуществах и требованиях к участнику закупки работ по разработке проектной документации
3.28.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры,	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инженерной инфраструктуры»					работы ведутся согласно графику		
3.29.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	18 ноября 2025 г.	18 ноября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры, работы ведутся согласно графику	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.30.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры, работы ведутся согласно графику	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.31.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры, работы ведутся согласно графику	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.32.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг разработки проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры, получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кривенков М.В.	–
3.33.	Мероприятие (результат) «Организована и проведена коллективная экспозиция Ростовской области на международном фестивале «Зодчество»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	шт.	–	–	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
3.34.	Контрольная точка «Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки на оказание услуг по организации коллективной	1 апреля 2025 г.	24 марта 2025 г.	X	X	извещение об осуществлении закупки на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество» размещено на zakupki.gov.ru .	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество»					Номер закупки 01582200001825000002	Алексеев-Малахов Г.А.	
3.35.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество»	20 мая 2025 г.	3 апреля 2025 г.	X	X	3 апреля 2025 г. заключен государственный контракт №10/25-ГК на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.36.	Контрольная точка «Разработана концепция (описательная часть) коллективной экспозиции Ростовской области»	25 июля 2025 г.	25 июля 2025 г.	X	X	разработана концепция (описательная часть) коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество», которая содержит лозунг «На грани урбанистики и природы», текстовое описание и варианты застройки экспозиции на основе использования выставочных систем	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.37.	Контрольная точка «Разработан дизайн застройки экспозиции с учетом аудитории экспозиции, в соответствии с концепцией экспозиции»	19 сентября 2025 г.	19 сентября 2025 г.	X	X	проведена работа по выбору итогового варианта дизайна застройки экспозиции, подбору текстовых и графических материалов для компоновки выставочных планшетов, размещения в раздаточном материале и публикации в официальном каталоге выставки	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.38.	Контрольная точка «Принято участие в международном фестивале «Зодчество»	7 ноября 2025 г.	7 ноября 2025 г.	X	X	принято участие в международном фестивале «Зодчество», осмотрена застройка коллективной экспозиции Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–
3.39.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о результатах исполнения	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	исполнителем подготовлен «Информационно-аналитический отчет	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственного контракта на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество»					об исполнении условий контракта №10/25-ГК от 3 апреля 2025 г. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на международном фестивале «Зодчество-2025»	развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	
4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»								
4.1.	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	семей	1 230	1 243	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
4.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	17 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	заключены 25 соглашений с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселено 636 семей	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Переселено 977 семей	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.5.	Контрольная точка «Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях»					фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях, необходимые для перечня аварийных многоквартирных домов	области Вифлянцев С.А.	
4.6.	Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению»	30 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	сформирован перечень домов, подлежащих переселению, утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 25.12.2025 № 44 «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийными с 2022 года, подлежащих расселению в рамках государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2026 году»	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	–
4.7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации муниципальными образованиями Ростовской области мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации муниципальными образованиями Ростовской области мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами. Изъято 96 земельных участков	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцев С.А.	–
4.8.	Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	шт.	83	83	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
4.9.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о долевом	12 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	заключены 11 соглашений с органами местного самоуправления о долевом финансировании мероприятий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	финансировании мероприятий по сносу домов»					по сносу домов	области Вифлянцева С.А.	
4.10.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов. Снесено 5 домов	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов. Снесено 19 домов	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по сносу домов. Снесен 21 дом	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.13.	Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих сносу в 2026 году, при наличии предложений органов местного самоуправления»	29 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	сформирован адресный перечень расселенных аварийных домов, подлежащих сносу в 2026 году, утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 26.12.2025 № 50 «Об утверждении адресного перечня расселенных аварийных домов, подлежащих сносу в 2026 году»	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
4.14.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков после сноса расположенных на них домов»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков после сноса расположенных на них домов. Выявлено 65 участков, которые целесообразно вовлечь в оборот	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.15.	Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	семей	129	145	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
4.16.	Контрольная точка «Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии»	31 января 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.17.	Контрольная точка «Направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета»	1 марта 2025 г.	10 февраля 2025 г.	X	X	направлена заявка в Министерство энергетики Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2025 году с приложением списка подлежащих переселению граждан и плана-прогноза ежемесячного переселения	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселены 74 семьи	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.19.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселены 109 семей	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
4.20.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации на территории	первый заместитель министра строительства,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реализации на территории Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»					Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности. Переселены 145 семей	архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	
4.21.	Контрольная точка «Обеспечено проведение выборочной камеральной проверки реализации в 2024 году органами местного самоуправления в Ростовской области мероприятий по переселению семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведена выборочная камеральная проверка целевого использования субсидии, направленной в 2024 году на реализацию мероприятий по оказанию содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен ветхого, а также достоверности представляемых сведений администрациями городов Гуково, Донецка, Новошахтинска, Шахты, Белокалитвинского и Тацинского районов Ростовской области	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5. Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»								
5.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены права пострадавших граждан-участников долевого строительства проблемных объектов, расположенных на территории Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	39	39	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	—
5.2.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»	31 марта 2025 г.	26 марта 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18. На объекте восстановлено энергоснабжение, ведутся электромонтажные работы, установка оконных блоков и армирование пандуса	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг	30 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий	первый заместитель министра строительства,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реализации мероприятий по строительству проблемного объекта (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»					по строительству проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18. На объекте производится отделка помещений, прокладка наружных сетей водоотведения и водоснабжения, монтаж лифтового оборудования, устройство гидроизоляции подпорных стен въездных пандусов	архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	
5.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»	29 августа 2025 г.	26 августа 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18. На объекте производится отделка мест общего пользования и лестничных клеток, монтаж лифтового, газового оборудования и автоматической пожарной сигнализации, сварка трубопровода автоматического пожаротушения, прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, устройство вентилируемого фасада, демонтаж опалубки лестницы аварийного выхода парковки, также ведутся работы по благоустройству территории	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18. На объекте производятся отделочные работы, устройство кровли и фасада, монтаж внутридомовых инженерных	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						систем, а также ведутся работы по благоустройству территории		
5.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»	31 октября 2025 г.	28 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг реализации мероприятий по строительству проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18. На объекте производятся отделочные работы, монтаж внутридомовых инженерных систем, а также уборка строительного мусора	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
5.7.	Контрольная точка «Выполнены мероприятия по восстановлению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18)»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	выполнены мероприятия по восстановлению прав пострадавших граждан – участников долевого строительства (г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–
5.8.	Мероприятие (результат) «Гражданам выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	10	62	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
5.9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации. По состоянию на 29.08.2025 выплаты получили 1629 граждан	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.10.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации. По состоянию на 30.09.2025 выплаты получили 1634 гражданина	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	31 октября 2025 г.	28 октября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации. По состоянию на 28.10.2025 выплаты получили 1635 граждан	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	28 ноября 2025 г.	27 ноября 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации. По состоянию на 27.11.2025 выплаты получили 1636 граждан	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
5.13.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из бюджета субъекта Российской Федерации»					Российской Федерации. По состоянию на 15.12.2025 выплаты получили 1638 граждан		
5.14.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично- правовой компании «Фонд развития территорий» из бюджета субъекта Российской Федерации. По состоянию на 29.12.2025 выплаты получили 1639 граждан	первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Вифлянцева С.А.	—
6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»								
6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем молодые семьи»	31 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	тыс. семей	0,276	0,352	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.2.	Контрольная точка «Заключено не менее 25 соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления»	3 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	с 55 органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение жильем молодых семей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.3.	Контрольная точка «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения	2 июня 2025 г.	2 июня 2025 г.	X	X	осуществлена выдача 89 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям»					или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям	жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	
6.4.	Контрольная точка «Перечисление средств субсидий в местные бюджеты»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	средства субсидий перечислены в местные бюджеты 55 муниципальных образований Ростовской области, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.5.	Контрольная точка «Заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	30 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 19.12.2025 № 069-09-2026-308	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.6.	Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. семей	0,075	0,091	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.7.	Контрольная точка «Заключено не менее 1 соглашения о предоставлении субвенции из областного бюджета	17 февраля 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	с администрацией г.Ростова-на-Дону заключено 1 соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета на обеспечение детей-	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с органом местного самоуправления»					сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	
6.8.	Контрольная точка «Осуществлен расчет объемов субвенций на очередной финансовый год и плановый период»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен расчет объемов субвенций на 2026 – 2028 годы, потребность составляет 5 828 563,0 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	–
6.9.	Контрольная точка «Приобретены жилые помещения за счет средств федерального бюджета»	15 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	средства федерального бюджета в сумме 39 231,9 тыс. рублей освоены в полном объеме. За счет средств федерального бюджета приобретены 13 жилых помещений	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	–
6.10.	Контрольная точка «Заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета»	30 декабря 2025 г.	18 декабря 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 18.12.2025 № 069-09-2026-096	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	–
6.11.	Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	семья	1	1	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов»						жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	
6.12.	Контрольная точка «Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, предоставленным органами местного самоуправления»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, предоставленным органами местного самоуправления. В список включена 1 семья, подлежащая обеспечению жильем в г. Шахты	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.13.	Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления»	8 сентября 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.14.	Контрольная точка «Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	общий областной список граждан, в составе семей которых имеется трое и более детей-близнецов, на 2026 год согласно спискам, предоставленным органами местного самоуправления, 30 июня 2025 г. направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.15.	Контрольная точка «Средства субвенции перечислены в местный бюджет»	30 декабря 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	в местный бюджет перечислено 7 967,5 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.16.	Мероприятие (результат) «Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей»	30 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	семья	2	2	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.17.	Контрольная точка «Сформирован общий областной список граждан, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, на планируемый год согласно спискам, представленным органами местного самоуправления»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен сбор данных органов местного самоуправления, согласно которым, в Ростовской области отсутствуют семьи, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2026 году	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.18.	Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении субвенции из областного бюджета с органом местного самоуправления»	8 сентября 2025 г.	13 августа 2025 г.	X	X	заключены 2 соглашения о предоставлении субвенции из областного бюджета с органами местного самоуправления на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей		
6.19.	Контрольная точка «Общий областной список на планируемый год направлен в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	согласно данным, представленным органами местного самоуправления, в Ростовской области отсутствуют семьи, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2026 году. Необходимость направления в областную межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан общего областного списка на планируемый год отсутствует	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
6.20.	Контрольная точка «Средства субвенции перечислены в местный бюджет»	30 декабря 2025 г.	18 декабря 2025 г.	X	X	в местный бюджет перечислено 30 617,9 тыс. рублей	начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Руденко М.Ю.	—
7. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»								
7.1.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	505	553	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2.	Контрольная точка «Утверждены суммы бюджетных субсидий, подлежащих перечислению гражданам-участникам с прошлых лет, не менее 3000 граждан»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	утвержден реестр сумм бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам, подлежащих перечислению 3 380 гражданам – участникам с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.3.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий, не менее 500 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	утверждено в основном списке 516 граждан, претендующих на получение бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.4.	Контрольная точка «Граждане информированы о возможности получения бюджетной субсидии для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья, не менее 500 граждан»	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	осуществлено информирование 2 188 граждан путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн-консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – azhr.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – minstroj.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.5.	Контрольная точка «Бюджетные субсидии перечислены не менее чем 505 новым участникам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 553 новым участникам мероприятия и 3 385 участникам, получающим бюджетные субсидии с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.6.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказана государственная поддержка в оплате части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	150	165	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.7.	Контрольная точка «Направлены запросы в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, не менее 70 граждан»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, направлено 495 запросов о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.8.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий, не менее 70 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	утверждено в основном списке 157 граждан, претендующих на получение бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с использованием средств жилищного кредита или займа	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.9.	Контрольная точка «Граждане информированы о возможности получения бюджетной субсидии для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита, не менее 100 граждан»	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	осуществлено информирование 128 граждан путем предоставления личных консультаций, в том числе выездных консультаций на территории иных организаций и учреждений, онлайн-консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – azhr.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – minstroj.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях		
7.10.	Контрольная точка «Бюджетные субсидии перечислены не менее чем 150 гражданам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 165 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.11.	Мероприятие (результат) «Погашена часть задолженности граждан по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	120	137	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.12.	Контрольная точка «Граждане информированы о возможности получения бюджетной субсидии в случае рождения (усыновления) ребенка, не менее 3000 граждан»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	проинформировано 3 511 граждан о возможности получения бюджетной субсидии в случае рождения (усыновления) ребенка	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.13.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий, не менее 40 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	утверждено в основном списке 48 граждан, претендующих на получение бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам (займам) в случае рождения ребенка в период субсидирования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.14.	Контрольная точка «Заключены договоры о предоставлении бюджетных субсидий с гражданами,	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	заключены 77 договоров о предоставлении бюджетных субсидий с гражданами, утвержденными в основном	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	утвержденными в основном списке, не менее 50 граждан»					списке		
7.15.	Контрольная точка «Бюджетные субсидии перечислены не менее чем 120 гражданам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 137 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.16.	Мероприятие (результат) «Молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий оказана государственная поддержка в приобретении (строительстве) жилья»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	32	35	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.17.	Контрольная точка «Направлены запросы в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, не менее 21 гражданина»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, направлено 82 запроса о предоставлении сведений о наличии или отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи объектов недвижимости	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.18.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий, не менее 21 гражданина»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	утверждено в основном списке 25 граждан, претендующих на оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий в виде предоставления бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.19.	Контрольная точка «Утвержден 1 резервный список граждан, имеющих право на получение	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	утвержден 1 резервный список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий. В резервный список	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетных субсидий»					включены 54 работника здравоохранения		
7.20.	Контрольная точка «Бюджетные субсидии перечислены не менее чем 32 гражданам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 35 гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.21.	Мероприятие (результат) «Гражданам оказаны меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно»	30 декабря 2025 г.	–	человек	700	634	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2026 г.
7.22.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение земельных сертификатов, не менее 500 граждан»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	утверждено в основном списке 854 гражданина, имеющих право на получение земельных сертификатов	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.23.	Контрольная точка «Направлены запросы в уполномоченные органы муниципальных образований в Ростовской области о предоставлении информации о постановке заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, о снятии с такого учета, в отношении граждан, подавших документы в прошлых годах и которые включаются в основной список, не менее 400 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	в уполномоченные органы муниципальных образований Ростовской области запросы о постановке заявителя на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства направлены по 1 235 гражданам, представившим документы в прошлых годах и которые включаются в основной список	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.24.	Контрольная точка «Утвержден 1 резервный список граждан, имеющих право на получение	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	утвержден 1 резервный список граждан, имеющих право на получение земельных сертификатов. В резервный	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	земельных сертификатов»					список включены 1200 граждан		
7.25.	Контрольная точка «Средства земельных сертификатов перечислены не менее чем 700 гражданам»	30 декабря 2025 г.	–	X	X	не достигнута	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	средства земельных сертификатов перечислены 634 гражданам в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2026 г.
7.26.	Мероприятие (результат) «Гражданам, имеющим диплом об образовании с отличием, оказана государственная поддержка для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	32	37	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.27.	Контрольная точка «Утверждены суммы бюджетных субсидий, подлежащих перечислению гражданам-участникам с прошлых лет, не менее 70 гражданам»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	утвержден реестр сумм бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам, подлежащих перечислению 74 гражданам – участникам с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.28.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право на получение бюджетных субсидий, не менее 30 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	утвержден в основном списке 31 гражданин, имеющий право на получение бюджетных субсидий в рамках пилотного проекта «Ипотека для выпускников-отличников под 1 процент годовых»	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.29.	Контрольная точка «Граждане информированы о возможности получения бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам, не менее 30 граждан»	30 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	осуществлено информирование 230 граждан путем направления информационных писем в министерство образования и министерство здравоохранения Ростовской области, проведения конференций в режиме онлайн с сотрудниками организаций и учреждений, онлайн-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						консультаций через сервис на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ», онлайн-консультаций на платформе helponline.donland.ru, размещения информации на сайте ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – azhp.ru, министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – minstroj.donland.ru, в средствах массовой информации и социальных сетях		
7.30.	Контрольная точка «Бюджетные субсидии перечислены не менее чем 32 новым участникам»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	бюджетные субсидии перечислены 37 новым участникам мероприятия и 74 участникам, получающим бюджетные субсидии с прошлых лет	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.31.	Мероприятие (результат) «Гражданам предоставлены ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования»	30 декабря 2025 г.	–	человек	20	14	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в связи с прекращением программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – ПАО «ДОМ.РФ»
7.32.	Контрольная точка «Утвержден основной список граждан, имеющих право участвовать в льготном ипотечном кредитовании, не менее 10 граждан»	31 марта 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	утвержден основной список из 19 гражданина, имеющего право участвовать в льготном ипотечном кредитовании	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.33.	Контрольная точка «Граждане информированы о возможности оформления ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования, не менее 10 граждан»	30 июня 2025 г.	26 июня 2025 г.	X	X	26 граждан проинформированы о возможности оформления ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.34.	Контрольная точка «Утвержден резервный список граждан, имеющих право участвовать в льготном ипотечном кредитовании, не менее 5 граждан»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	утвержден резервный список из 70 граждан, имеющих право участвовать в льготном ипотечном кредитовании	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	–
7.35.	Контрольная точка «Перечислены субсидии АО «ДОМ.РФ», не менее 20 граждан»	30 декабря 2025 г.	–	X	X	не достигнута	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	ПАО «ДОМ.РФ» перечислены субсидии на компенсацию затрат 14 граждан в связи с прекращением программы «Дисконт» по инициативе оператора программы – ПАО «ДОМ.РФ»
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								
8.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	X	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
8.2.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными и автономными учреждениями Ростовской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	4	4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
8.3.	Контрольная точка «Заключены 4 соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	29 января 2025 г.	14 января 2025 г.	X	X	с подведомственными учреждениями заключены 4 соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	–
8.4.	Контрольная точка «Перечислены средства	1 апреля 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены	начальник управления финансов и бухгалтерского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за I квартал»					средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за I квартал 2025 г.	учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	
8.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за II квартал»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за II квартал 2025 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	–
8.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за III квартал»	1 октября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за III квартал 2025 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	–
8.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за IV квартал»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	4 подведомственным учреждениям перечислены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за IV квартал 2025 г.	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Чикунова И.В.	–
8.8.	Контрольная точка «Определена актуальность состояния Схемы территориального планирования Ростовской области путем осуществления системного мониторинга ее реализации»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	выполнен мониторинг реализации Схемы территориального планирования Ростовской области в части размещения и реализации планируемых объектов регионального значения на территории Ростовской области (сбор, анализ, систематизация, обновление информации и координатного описания объектов по разделам транспортная инфраструктура,	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сфера здравоохранения, сфера физической культуры и спорта, сфера промышленности и энергетики, сфера культуры и археологии, сфера особо охраняемых природных территорий, сфера жилищно-коммунального хозяйства), по результатам которого она актуализирована		
8.9.	Контрольная точка «Актуализированы региональные и местные нормативы градостроительного проектирования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	разработаны нормативы градостроительного проектирования Ростовской области с учетом дифференциации населенных пунктов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития – главный архитектор Ростовской области Алексеев-Малахов Г.А.	–

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АО «ДОМ.РФ» – акционерное общество «ДОМ.РФ»;

г. – город;

га – гектар;

ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ»;

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости

кв. – квадратный;

млн – миллион;

ООО «СЗ «Твой Дом» – общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Твой Дом»;

п. – поселок;

ПАО «ДОМ.РФ» – публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»;

тыс. – тысяча;

ул. – улица;

шт. – штука.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия бюджетных средств, тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	12 736 165,4	11 982 714,0	11 174 182,8	88,6	32 946,6
	областной бюджет	10 947 528,3	10 856 512,7	9 623 607,9	88,9	29 908,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 126 201,3	1 126 201,3	965 567,9	85,9	2 330,6
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	835 004,1	835 004,1	810 709,3	97,4	2 330,6
	Фонда развития территорий	291 197,2	291 197,2	154 858,6	53,2	–
	местный бюджет	662 435,8	X	585 007,0	X	707,3
Региональный проект «Жилье (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	всего	2 865 092,9	2 869 904,6	1 728 545,8	59,5	–
	областной бюджет	2 629 418,9	2 660 879,9	1 619 788,4	60,9	–
	безвозмездные поступления в областной бюджет	209 024,7	209 024,7	87 062,5	41,7	–
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	Фонда развития территорий	209 024,7	209 024,7	87 062,5	41,7	–
	местный бюджет	26 649,3	X	21 694,9	X	–
Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	всего	342 886,9	342 886,9	342 886,9	100,0	–
	областной бюджет	342 886,9	342 886,9	342 886,9	100,0	–
Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу	всего	4 313 504,2	3 629 157,6	4 037 952,9	96,5	2 058,8
	областной бюджет	2 927 935,1	2 853 604,5	2 762 529,3	96,8	21,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	775 553,1	775 553,1	737 174,7	95,3	2 037,8

1	2	3	4	5	6	7
или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	693 380,6	693 380,6	669 378,6	96,8	2 037,8
	Фонда развития территорий	82 172,5	82 172,5	67 796,1	82,5	–
	местный бюджет	610 016,0	X	538 248,9	X	–
Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»	всего	29 921,7	29 921,7	29 921,7	100,0	–
	областной бюджет	29 921,7	29 921,7	29 921,7	100,0	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	всего	3 110 937,0	3 044 366,9	3 041 479,2	100,0	28 658,2
	областной бюджет	2 943 543,0	2 902 743,4	2 875 085,3	100,0	27 658,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	141 623,5	141 623,5	141 330,7	100,0	292,8
	в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
	федерального бюджета	141 623,5	141 623,5	141 330,7	100,0	292,8
	местный бюджет	25 770,5	X	25 063,2	X	707,3
Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»	всего	1 386 858,1	1 386 858,1	1 317 874,9	95,0	–
	областной бюджет	1 386 858,1	1 386 858,1	1 317 874,9	95,0	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	686 964,6	679 618,2	675 521,4	99,7	2 229,6
	областной бюджет	686 964,6	679 618,2	675 521,4	99,7	2 229,6

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы,
структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения показателя	Критерий наследуемости, динамики показателя	Признак положительной тенденции показателя (возрастающий, убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста показателя	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
1.1.	Показатель «Объем жилищного строительства»	млн кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	2,951	2,75	2,76	32,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области
1.2.	Показатель «Темп ввода жилья в эксплуатацию»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	99,6	93,2	93,7	- 6,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением планового показателя объема жилищного строительства
1.3.	Показатель «Доля индустриального жилищного строительства»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	38,3	40,0	43,9	34,9	фактическое значение превышает плановое в связи с увеличением объема ввода многоквартирных жилых домов
1.4.	Показатель «Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости»	млн кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	-	3,305	3,975	X*	фактическое значение превышает плановое в связи с увеличением объема ввода многоквартирных жилых домов
1.5.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия»	млн семей	ненаследуемый	возрастающий	0,106	0,09557	0,09819	29,3	-
1.6.	Показатель «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем»	тыс. семей	наследуемый динамический	возрастающий	0,338	0,351	0,443	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество детей-сирот и молодых семей, обеспеченных жильем помещениями за счет средств федерального бюджета, превышает плановое значение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.	Показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	96,5	100,0	33,4	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
1.8.	Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах (Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах)»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	–	12,84	12,84	X*	–
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								37,3	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
2.1. Региональный проект «Жилье (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
2.1.1.	Показатель «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года»	процент	наследуемый динамический	возрастающий	–	13,6	13,6	X*	–
2.1.2.	Показатель «Объем жилищного строительства»**	млн кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	2,951	2,75	2,76	32,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области
2.1.3.	Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»	кв. метров на человека	наследуемый динамический	возрастающий	–	29,5	29,7	X*	–
2.1.4.	Показатель «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	тыс. человек	наследуемый динамический	возрастающий	8,255	14,480	15,827	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что на реализацию мероприятий дополнительно выделялись средства консолидированного бюджета Ростовской области, а также в связи с предоставлением для переселения граждан свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда
2.2. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
2.2.1.	Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах (Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах)»**	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	–	12,84	12,84	X*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Иной региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»									
2.3.1.	Показатель «Количество принятых решений, заключенных договоров о комплексном развитии территории»	штук	наследуемый динамический	возрастающий	6	8	9	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что процедура по заключению договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя носит заявительный характер
2.3.2.	Показатель «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»	штук	ненаследуемый	возрастающий	10 750	2 856	3 177	18,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с образованием земельных участков (раздел, объединение, изменение границ)
2.3.3.	Показатель «Количество разработанной проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры»	штук	ненаследуемый	возрастающий	2	0	1	50,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с разработкой проектной документации для строительства объектов инженерной инфраструктуры ранее запланированного срока
2.4. Иной региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»									
2.4.1.	Показатель «Площадь расселенного аварийного фонда»	тыс. кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	58,3	46,4	47,2	34,2	фактическое значение показателя выше планового в связи с предоставлением гражданам жилых помещений из свободного муниципального фонда, а также экономией по итогам оценки и приобретения жилья, которая направлена на расселение дополнительных помещений
2.4.2.	Показатель «Количество вовлеченных в оборот земельных участков после завершения расселения и сноса расположенных на них аварийных домов»	штук	наследуемый динамический	возрастающий	–	3	3	X*	–
2.4.3.	Показатель «Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	85,5601	100,0	100,0	100,0	–
2.5. Иной региональный проект «Поддержка пострадавших участников долевого строительства»									
2.5.1.	Показатель «Количество проблемных объектов, права граждан по которым восстановлены»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	13	1	1	3,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»									
2.6.1.	Показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»	человек	наследуемый динамический	убывающий	1 431	1295	1 295	100,0	–
2.6.2.	Показатель «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года»	человек	наследуемый динамический	убывающий	521	488	385	100,0	фактическое значение показателя выше планового в связи с обеспечением большего количества детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
2.6.3.	Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, из числа подлежащих обеспечению жильем»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	63,59	62,0	70,0	100,0	фактическое значение показателя выше планового в связи с обеспечением большего количества детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
2.6.4.	Показатель «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года»	человек	ненаследуемый	возрастающий	947	823	823	43,7	–
2.7. Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»									
2.7.1.	Показатель «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданами, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования»	тыс. кв. метров	ненаследуемый	возрастающий	47,73	24,74	40,51	29,4	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением гражданами жилья, площадь которого больше нормы предоставления
2.8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
2.8.1.	Показатель «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»	единиц	наследуемый поддерживающий	возрастающий	8	8	8	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.2.	Показатель «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	355	277	243	33,2	фактическое значение показателя ниже планового в связи с уменьшением количества объектов в государственном задании, наличием объектов, по которым функции заказчика не могут осуществляться (не относятся к областной собственности, отсутствие финансирования)
2.8.3.	Показатель «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	5,4	3,03	14,6	84,7	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								66,5	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»								46,0	X

* Показатель не учитывается при расчете оценки динамики прироста значений, в связи с тем, что показатель включен в структурный элемент государственной программы в 2025 году.

** Показатель не учитывается при расчете оценки динамики прироста значений структурного элемента, в связи с тем, что данный показатель одновременно является показателем уровня государственной программы.

Примечание.

Используемые сокращения:

кв. – квадратный;

млн – миллион;

тыс. – тысяча.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы,
структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2024 год	2025 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», процентов					
1.1.	Азовский район	100,0	100,0	100,0	–
1.2.	Аксайский район	100,0	100,0	100,0	–
1.3.	Багаевский район	100,0	100,0	100,0	–
1.4.	Белокалитвинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.5.	Боковский район	100,0	100,0	100,0	–
1.6.	Верхнедонской район	100,0	100,0	100,0	–
1.7.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	–
1.8.	Волгодонской район	100,0	100,0	100,0	–
1.9.	Дубовский район	100,0	100,0	100,0	–
1.10.	Егорлыкский район	100,0	–	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодой семьей ранее запланированного срока
1.11.	Заветинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.12.	Зерноградский район	100,0	–	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодой семьей ранее запланированного срока
1.13.	Зимовниковский район	100,0	100,0	100,0	–
1.14.	Кагальницкий район	100,0	100,0	100,0	–
1.15.	Каменский район	100,0	100,0	100,0	–
1.16.	Кашарский район	100,0	100,0	100,0	–
1.17.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0	–
1.18.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.19.	Куйбышевский район	100,0	100,0	100,0	–
1.20.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0	–
1.21.	Матвеево-Курганский район	100,0	100,0	100,0	–
1.22.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0	–
1.23.	Милютинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.24.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	–
1.25.	Мясниковский район	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6
1.26.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	–
1.27.	Обливский район	100,0	100,0	100,0	–
1.28.	Октябрьский район	100,0	100,0	100,0	–
1.29.	Орловский район	100,0	100,0	100,0	–
1.30.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	–
1.31.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0	–
1.32.	Ремонтненский район	100,0	100,0	100,0	–
1.33.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0	–
1.34.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	–
1.35.	Семикаракорский район	100,0	100,0	100,0	–
1.36.	Советский район	100,0	100,0	100,0	–
1.37.	Тарасовский район	100,0	100,0	100,0	–
1.38.	Тацинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.39.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	–
1.40.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	–
1.41.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0	–
1.42.	Чертковский район	100,0	100,0	100,0	–
1.43.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0	–
1.44.	Город Азов	100,0	100,0	100,0	–
1.45.	Город Батайск	100,0	100,0	100,0	–
1.46.	Город Волгодонск	100,0	100,0	100,0	–
1.47.	Город Гуково	100,0	100,0	100,0	–
1.48.	Город Донецк	100,0	100,0	100,0	–
1.49.	Город Зверево	100,0	100,0	100,0	–
1.50.	Город Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	–
1.51.	Город Новочеркасск	100,0	100,0	100,0	–
1.52.	Город Новошахтинск	100,0	100,0	100,0	–
1.53.	Город Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0	–
1.54.	Город Таганрог	100,0	100,0	100,0	–
1.55.	Город Шахты	100,0	100,0	100,0	–
Всего по Ростовской области		100,0	96,5	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодой семьей ранее запланированного срока
2. Показатель 1.1. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем», человек					
2.1.	Азовский район	52	28	27	в связи с переносом срока обеспечения
2.2.	Аксайский район	16	19	19	–
2.3.	Багаевский район	8	10	10	–
2.4.	Белокалитвинский район	38	34	34	–
2.5.	Боковский район	7	2	2	–
2.6.	Верхнедонской район	6	4	4	–
2.7.	Веселовский район	12	10	10	–
2.8.	Волгодонской район	12	6	6	–
2.9.	Дубовский район	5	4	4	–
2.10.	Егорлыкский район	13	10	8	в связи с переносом срока обеспечения
2.11.	Заветинский район	2	6	6	–

1	2	3	4	5	6
2.12.	Зерноградский район	18	17	17	–
2.13.	Зимовниковский район	2	5	5	–
2.14.	Кагальницкий район	12	18	18	–
2.15.	Каменский район	16	12	13	в связи с включением в декабре 2025 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.16.	Кашарский район	10	11	11	–
2.17.	Константиновский район	9	8	8	–
2.18.	Красносулинский район	19	24	24	–
2.19.	Куйбышевский район	3	4	4	–
2.20.	Мартыновский район	10	11	11	–
2.21.	Матвеево-Курганский район	15	14	14	–
2.22.	Миллеровский район	28	31	31	–
2.23.	Милютинский район	3	4	4	–
2.24.	Морозовский район	10	11	11	–
2.25.	Мясниковский район	9	6	6	–
2.26.	Неклиновский район	25	19	19	–
2.27.	Обливский район	2	4	4	–
2.28.	Октябрьский район	41	42	42	–
2.29.	Орловский район	11	6	8	в связи с включением в декабре 2025 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.30.	Песчанокопский район	5	2	2	–
2.31.	Пролетарский район	9	13	13	–
2.32.	Ремонтненский район	1	1	1	–
2.33.	Родионово-Несветайский район	9	8	8	–
2.34.	Сальский район	16	13	13	–
2.35.	Семикаракорский район	18	18	18	–
2.36.	Советский район	3	7	7	–
2.37.	Тарасовский район	11	7	7	–
2.38.	Тацинский район	8	8	7	в связи с переносом срока обеспечения
2.39.	Усть-Донецкий район	9	7	7	–
2.40.	Целинский район	5	7	7	–
2.41.	Цимлянский район	7	8	8	–
2.42.	Чертковский район	7	6	6	–
2.43.	Шолоховский район	2	–	–	–
2.44.	Город Азов	35	55	55	–
2.45.	Город Батайск	53	33	33	–
2.46.	Город Волгодонск	28	18	18	–
2.47.	Город Гуково	24	23	23	–
2.48.	Город Донецк	14	9	9	–
2.49.	Город Зверево	7	6	6	–
2.50.	Город Каменск-Шахтинский	9	14	14	–
2.51.	Город Новочеркасск	43	42	42	–
2.52.	Город Новошахтинск	33	28	28	–

1	2	3	4	5	6
2.53.	Город Ростов-на-Дону	353	296	299	в связи с включением в декабре 2025 года в список подлежащих обеспечению жильем ребенка-сироты старше 18 лет по непредвиденным обстоятельствам
2.54.	Город Таганрог	136	95	93	в связи с исключением ребенка-сироты из списка подлежащих обеспечению жильем
2.55.	Город Шахты	172	191	191	–
Всего по Ростовской области		1 431	1 295	1295	–
3. Показатель «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года», человек					
3.1.	Азовский район	23	21	21	–
3.2.	Аксайский район	14	19	19	–
3.3.	Багаевский район	8	10	10	–
3.4.	Белокалитвинский район	36	32	32	–
3.5.	Боковский район	7	2	2	–
3.6.	Верхнедонской район	6	3	3	–
3.7.	Веселовский район	9	8	8	–
3.8.	Волгодонской район	10	4	4	–
3.9.	Дубовский район	5	4	4	–
3.10.	Егорлыкский район	12	6	6	–
3.11.	Заветинский район	2	6	6	–
3.12.	Зерноградский район	5	16	16	–
3.13.	Зимовниковский район	1	4	4	–
3.14.	Кагальницкий район	7	17	17	–
3.15.	Каменский район	13	9	9	–
3.16.	Кашарский район	8	9	9	–
3.17.	Константиновский район	9	8	8	–
3.18.	Красносулинский район	13	21	21	–
3.19.	Куйбышевский район	3	4	4	–
3.20.	Мартыновский район	10	10	10	–
3.21.	Матвеево-Курганский район	14	13	13	–
3.22.	Миллеровский район	22	24	24	–
3.23.	Милютинский район	3	4	4	–
3.24.	Морозовский район	10	11	11	–
3.25.	Мясниковский район	9	6	6	–
3.26.	Неклиновский район	20	17	17	–
3.27.	Обливский район	1	4	4	–
3.28.	Октябрьский район	23	21	21	–
3.29.	Орловский район	10	5	5	–
3.30.	Песчанокопский район	4	2	2	–
3.31.	Пролетарский район	7	2	2	–
3.32.	Ремонтненский район	1	–	–	–
3.33.	Родионово-Несветайский район	4	5	5	–
3.34.	Сальский район	16	12	12	–
3.35.	Семикаракорский район	16	17	17	–
3.36.	Советский район	3	6	6	–

1	2	3	4	5	6
3.37.	Тарасовский район	8	6	6	–
3.38.	Тагинский район	5	5	5	–
3.39.	Усть-Донецкий район	5	6	6	–
3.40.	Целинский район	5	7	7	–
3.41.	Цимлянский район	7	8	8	–
3.42.	Чертковский район	7	6	6	–
3.43.	Шолоховский район	2	–	–	–
3.44.	Город Азов	22	30	30	–
3.45.	Город Батайск	21	20	20	–
3.46.	Город Волгодонск	23	18	18	–
3.47.	Город Гуково	19	15	15	–
3.48.	Город Донецк	14	6	6	–
3.49.	Город Зверево	7	6	6	–
3.50.	Город Каменск-Шахтинский	9	14	14	–
3.51.	Город Новочеркасск	33	35	35	–
3.52.	Город Новошахтинск	31	27	27	–
3.53.	Город Ростов-на-Дону	193	158	158	–
3.54.	Город Таганрог	50	47	47	–
3.55.	Город Шахты	122	47	47	–
Всего по Ростовской области		947	823	823	–

4. Показатель «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья», единиц

4.1.	Азовский район	8	8	8	–
4.2.	Аксайский район	8	8	8	–
4.3.	Багаевский район	8	8	8	–
4.4.	Белокалитвинский район	8	8	8	–
4.5.	Боковский район	8	8	8	–
4.6.	Верхнедонской район	8	8	8	–
4.7.	Веселовский район	8	8	8	–
4.8.	Волгодонской район	8	8	8	–
4.9.	Дубовский район	8	8	8	–
4.10.	Егорлыкский район	8	8	8	–
4.11.	Заветинский район	8	8	8	–
4.12.	Зерноградский район	8	8	8	–
4.13.	Зимовниковский район	8	8	8	–
4.14.	Кагальницкий район	8	8	8	–
4.15.	Каменский район	8	8	8	–
4.16.	Кашарский район	8	8	8	–
4.17.	Константиновский район	8	8	8	–
4.18.	Красносулинский район	8	8	8	–
4.19.	Куйбышевский район	8	8	8	–
4.20.	Мартыновский район	8	8	8	–
4.21.	Матвеево-Курганский район	8	8	8	–
4.22.	Миллеровский район	8	8	8	–

1	2	3	4	5	6
4.23.	Милютинский район	8	8	8	—
4.24.	Морозовский район	8	8	8	—
4.25.	Мясниковский район	8	8	8	—
4.26.	Неклиновский район	8	8	8	—
4.27.	Обливский район	8	8	8	—
4.28.	Октябрьский район	8	8	8	—
4.29.	Орловский район	8	8	8	—
4.30.	Песчанокопский район	8	8	8	—
4.31.	Пролетарский район	8	8	8	—
4.32.	Ремонтненский район	8	8	8	—
4.33.	Родионово-Несветайский район	8	8	8	—
4.34.	Сальский район	8	8	8	—
4.35.	Семикаракорский район	8	8	8	—
4.36.	Советский район	8	8	8	—
4.37.	Тарасовский район	8	8	8	—
4.38.	Тацинский район	8	8	8	—
4.39.	Усть-Донецкий район	8	8	8	—
4.40.	Целинский район	8	8	8	—
4.41.	Цимлянский район	8	8	8	—
4.42.	Чертковский район	8	8	8	—
4.43.	Шолоховский район	8	8	8	—
4.44.	Город Азов	8	8	8	—
4.45.	Город Батайск	8	8	8	—
4.46.	Город Волгодонск	8	8	8	—
4.47.	Город Гуково	8	8	8	—
4.48.	Город Донецк	8	8	8	—
4.49.	Город Зверево	8	8	8	—
4.50.	Город Каменск-Шахтинский	8	8	8	—
4.51.	Город Новочеркасск	8	8	8	—
4.52.	Город Новошахтинск	8	8	8	—
4.53.	Город Ростов-на-Дону	8	8	8	—
4.54.	Город Таганрог	8	8	8	—
4.55.	Город Шахты	8	8	8	—
Всего по Ростовской области		8	8	8	—