



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 155

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, за 2019 год согласно приложению.

2. Министерству промышленности и энергетики Ростовской области в срок до 1 июля 2020 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, в части корректировки значения показателя государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики Сорокина И.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство промышленности
и энергетики Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.03.2020 № 155

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведена модернизация систем освещения государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Ростовской области;

- оказана финансовая поддержка промышленным предприятиям региона в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области;

- приобретено и введено в работу высокопроизводительное очистное оборудование угольными компаниями, что способствовало увеличению объема добычи угля в Ростовской области;

- построены новые и реконструированы существующие электрические сети наружного освещения и сети газоснабжения;

- в Ростовской области начато строительство объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

- введен в эксплуатации завод по производству модульных стальных башен для ветроэнергетических установок;

- осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено. В рамках основного мероприятия установлены приборы учета энергоресурсов в 28 государственных учреждениях и 26 муниципальных учреждениях.

Основное мероприятие 1.2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов» выполнено. По итогам реализации основного мероприятия модернизированы системы освещения с внедрением светодиодных технологий в 107 государственных учреждениях, 39 муниципальных учреждениях и 15 административных зданиях Правительства Ростовской области, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетными учреждениями.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено не в полном объеме в связи со значительным сокращением ПАО «Роствертол» в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт. По результатам основного мероприятия объемы производства увеличены на 1,2 процента. За счет средств областного бюджета поддержка оказана на общую сумму 129,6 млн рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области» выполнено. В рамках мероприятия Региональному фонду развития промышленности Ростовской области предоставлены субсидии в размере 300 млн рублей для выдачи займов промышленным предприятиям.

Основное мероприятие 2.3 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено. На 16 промышленных предприятиях Ростовской области реализованы мероприятия, направленные на сокращение издержек производства, по установке современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего снижение энергопотребления.

Основное мероприятие 2.4 «Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства» выполнено. В ходе основного мероприятия в перечень кластеров Ростовской области включено 4 кластера в сфере промышленного производства. Обеспечено включение двух донских кластеров в реестр министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Основное мероприятие 2.6 «Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт»» выполнено. Решением заседания Совета по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области региональный проект «Промышленный экспорт» признан досрочно завершенным. По итогам 2019 года производимая промышленными предприятиями продукция поставляется в 95 стран мира. Ростовская область занимает 7-е место среди субъектов по объемам экспорта. Доля несырьевого неэнергетического сектора – 72,5 процента. Более 45 процентов всей экспортируемой продукции региона – это продукция, произведенная промышленными компаниями.

Основное мероприятие 2.7 «Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования» выполнено. Угольными компаниями в рамках основного мероприятия приобретено очистное и проходческое оборудование (угольный комбайн, погрузочная машина, ленточные и скребковые конвейеры, секции крепи), что позволило обеспечить рост добычи угля – 1,3 процента по отношению к 2018 году.

По подпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 6, не достигнуто 1.

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.4 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. В рамках основного мероприятия проектная документация разработано и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство сетей по 3 объектам в г. Гуково и г. Шахты.

Основное мероприятие 3.5 «Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» выполнено. В результате выполнения основного мероприятия построено 49,5 км сетей наружного освещения в г. Ростове-на-Дону.

Основное мероприятие 3.7 «Выполнение научно-исследовательских работ в целях разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области» выполнено. В рамках основного мероприятия схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2019 – 2023 годы утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 30.04.2019 № 115.

По подпрограмме «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто ранее установленного срока 2, в установленные сроки 1.

В рамках подпрограммы «Развитие газотранспортной системы» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» выполнено. Завершены работы по разработке проектной документации на строительство газопровода низкого давления в х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егорлыкского района Ростовской области.

Основное мероприятие 4.2 «Строительство и реконструкция объектов газификации» выполнено. По итогам основного мероприятия построено 54,5 км сетей газоснабжения, введены в эксплуатацию 10 объектов в Ростовской области.

Основное мероприятие 4.3 «Строительство и реконструкция автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа» выполнено. В рамках основного мероприятия завершены работы по строительству 10 газонаполнительных компрессорных станций.

По подпрограмме «Развитие газотранспортной системы» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто ранее установленного срока 1, в установленные сроки 1, с нарушением срока 1 в связи с нарушением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта.

В рамках подпрограммы «Расширение использования возобновляемых источников энергии», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 5.1 «Строительство объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» выполнено. В рамках мероприятия проведены ветроизмерения, инженерно-геодезические изыскания территорий для размещения ветропарков, велось оформление прав на земельные участки, согласованы схемы выдачи мощности, выданы разрешения на строительство ветропарков, ведутся строительно-монтажные работы на площадках.

Основное мероприятие 5.2 «Организация производства комплектующих для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» выполнено. В рамках основного мероприятия введен в эксплуатацию завод в г. Волгодонске по производству башен, начато производство модульных стальных башен для ветроэнергетических установок.

По подпрограмме «Расширение использования возобновляемых источников энергии» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто ранее установленного срока 2, в установленные сроки 1.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 6.2 «Информационная поддержка политики энергосбережения» выполнено. По итогам основного мероприятия повышен

уровень информированности населения Ростовской области в сфере энергосбережения, в том числе за счет размещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах, выхода сюжетов и программ на теле- и радиоканалах.

Основное мероприятие 6.3 «Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области» выполнено. Обеспечено выполнение функций аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области, в том числе проводилась оплата расходов на обеспечение функций министерства, оплата труда сотрудников министерства, налогов и сборов, проведена диспансеризация государственных гражданских служащих.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто ранее установленного срока.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказал влияние следующий фактор: сокращение в течение года индекса производства (85,4 процента к уровню 2018 года) и отгруженных товаров собственного производства (110,6 млрд рублей, 82,4 процента к уровню 2018 года) по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования». Его доля в отгрузке составляет 15,6 процента от курируемых видов деятельности. Крупнейшим предприятием отрасли, оказывающим влияние на формирование значения индекса промышленного производства и по области в целом, и по обрабатывающим видам деятельности (ПАО «Роствертол») более чем в два раза снижен объем производства в фактических ценах. Показатель отгрузки не превысил 60 процентов. Уменьшение данных показателей связано со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на стоимостную составляющую выполненных работ. При этом в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается его рост – 118 процентов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 49 258 145,9 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 609 638,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 117 193,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 48 531 313,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 609 638,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 609 638,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 609 638,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 34 735 052,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 606 467,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 132 971,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 33 995 614,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств внебюджетных источников составил 14 535 699,7 тыс. рублей. Причиной является несвоевременный выбор компанией, реализующей инвестиционный проект по строительству ветропарков на территории Ростовской области, проектной организации.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 3 171,9 тыс. рублей, из них:

427,6 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 624,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

27 тыс. рублей – переплата из местного бюджета;

1 093,0 тыс. рублей – экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 27 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований» – плановое значение 359 908,0 тонны условного топлива, фактическое значение 359 908,0 тонны условного топлива.

Показатель 2 «Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году» – плановое значение 101,9 процента, фактическое

значение 101,2 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области» – плановое значение 53,59 процента, фактическое значение 57,0 процента. Значение показателя улучшилось в результате выполнения строительно-монтажных работ и уточнения муниципальными образованиями исходных данных.

Показатель 4 «Уровень газификации Ростовской области» – плановое значение 88,40 процента, фактическое значение 88,41 процента.

Показатель 6 «Выработка электроэнергии в Ростовской области» – плановое значение 43,3 млн мегаватт*час, фактическое значение 44,3 млн мегаватт*час.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля объема горячей воды (далее – ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов, фактическое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов.

Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий, фактическое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий.

Показатель 1.7 «Объем ГВ, потребленный учреждениями» – плановое значение 270 037,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 270 037,6 тыс. куб. метров.

Показатель 1.8 «Объем ПГ, потребленный учреждениями» – плановое значение 55 666,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 55 666,6 тыс. куб. метров.

Показатель 2.1 «Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение 101,9 процента, фактическое значение 101,7 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.2 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)» – плановое значение 792,2 млрд рублей, фактическое значение 707,9 млрд рублей. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.3 «Удельный вес организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» – плановое значение 27,6 процента, фактическое значение 27,7 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.4 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» – плановое значение 103,0 процента, фактическое значение 103,0 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.5 «Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение 108,7 процента, фактическое значение 108,9 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.6 «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – плановое значение 33,40 процента, фактическое значение 34,90 процента.

Показатель 2.7 «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» – плановое значение 3,025 млрд долларов США, фактическое значение 3,038 млрд долларов США. Значение показателя за 11 месяцев 2019 года. Данные за 2019 год Южным таможенным управлением в настоящее время не сформированы.

Показатель 2.8 «Объем добычи угля в Ростовской области» – плановое значение 5 167,3 тыс. тонн, фактическое значение 5 403,6 тыс. тонн (значение показателя улучшилось за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования).

Показатель 3.3 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» – плановое значение 107,0 километра, фактическое значение 107,0 километра.

Показатель 4.1 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения» – плановое значение 198,7 километра, фактическое значение 198,8 километра.

Показатель 4.2 «Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа» – плановое значение 14 единиц, фактическое значение 14 единиц.

Показатель 5.3 «Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» – плановое значение 5 031 270,0 млн рублей, фактическое значение 5 104 800,0 млн рублей.

Показатель 6.2 «Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения» – плановое значение 50,0 процента, фактическое значение 50,0 процента.

Показатель 6.3 «Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 0,99;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,06;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 6 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,99;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,89;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,05;
 степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,05;
 степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 5.3 – 1,01;
 степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (26/27), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,94 (17/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 739 438,7 тыс. рублей / 726 832,2 тыс. рублей = 1,02.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$1/1,02 = 0,98$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,96 \times 0,5 + 0,94 \times 0,3 + 0,98 \times 0,2 = 0,95$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2019 году составила 3 171,9 тыс. рублей, из них:

427,6 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 624,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

27 тыс. рублей – переплата из местного бюджета;

1 093,0 тыс. рублей – экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В связи с уточнением фактических значений показателя 1 предлагается корректировка значения 2019 года в срок до 1 июля 2020 г.

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

куб. метров – кубических метров;

км – километры;

млн рублей – миллионы рублей;

млрд долларов США – миллиарды долларов Соединенных Штатов Америки;

млрд рублей – миллиарды рублей;

ПАО – публичное акционерное общество;

тыс. рублей – тысяч рублей;

х. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окон- чания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реализа- ции	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	Х	Х	Х	Х	Х	
2.	Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно- хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е.В.; заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области) Поволяева Н.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение расчетов за потребляемые объемы энерге- тических ресурсов по при- борам учета в государственных (далее – ГУ) и муниципальных учреждениях (далее – МУ)	обеспечены расчеты за потребля- емые объемы энергетических ресурсов по приборам учета в ГУ и МУ	
3.	Мероприятие 1.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах министерства общего и профессионального образования Ростовской области	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно- хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение расчетов в 14 образовательных учреждениях, подведомственных министер- ству общего и профессиональ- ного образования Ростовской области, за потребляемые объ- емы энергетических ресурсов по приборам учета	обеспечены расчеты в 14 образо- вательных учреждениях, подве- домственных министерству об- щего и профессионального образования Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Мероприятие 1.1.2. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах министерства труда и социального развития Ростовской области	начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник управления экономики и финансов министерства труда и социального развития Ростовской области Папушенко М.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение расчетов в 10 учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	обеспечены расчеты в 12 учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	
5.	Мероприятие 1.1.3. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на объектах УГСЗН Ростовской области	заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.	25 декабря 2019 г.	29 марта 2019 г.	19 ноября 2019 г.	обеспечение расчетов в 2 учреждениях, подведомственных УГСЗН Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	обеспечены расчеты в 2 учреждениях, подведомственных УГСЗН Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	
6.	Мероприятие 1.1.4. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене в учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение расчетов в 26 учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	обеспечены расчеты в 29 учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области, за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета	
7.	Контрольное событие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в подведомственных учреждениях министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства труда и социального развития Ростовской области, ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»; в учреждениях, подведомственных муниципальным образованиям Ростовской области	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник управления экономики и финансов министерства труда и социального развития Ростовской области Папушенко М.И.; заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	обеспечение учета потребления энергетических ресурсов в 27 ГУ и 26 МУ	обеспечен учет потребления энергетических ресурсов в 28 ГУ и 29 МУ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов	начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.; и.о. заместителя министра здравоохранения Ростовской области Кац С.Н.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; начальник управления организации социального обслуживания Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник управления экономики и финансов Папушенко М.И.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Бодряков С.Н.; директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в государст- венных и муниципальных учреждениях, администра- тивных зданиях Правительства Ростовской области	повышена энергетическая эффек- тивность в государственных и муниципальных учреждениях, административных зданиях Правительства Ростовской области	
9.	Мероприятие 1.2.1. Приобретение энерго- сберегающего оборудования и материалов для объектов Правительства Ростовской области	начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 15 админи- стративных зданиях Прави- тельства Ростовской области	повышена энергетическая эффек- тивность в 15 административных зданиях Правительства Ростов- ской области	
10.	Мероприятие 1.2.2. Приобретение энерго- сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учре- ждений министерства здравоохранения Ростовской области	и.о. заместителя министра здравоохранения Ростовской области Кац С.Н.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 8 ГУ и здании аппарата управления министерства здравоохранения Ростовской области	повышена энергетическая эффек- тивность в 8 ГУ и 1 здании аппарата управления мини- стерства здравоохранения Ростов- ской области	
11.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение энерго- сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учре- ждений министерства культуры Ростовской области	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 18 ГУ, подве- домственных министерству культуры Ростовской области	повышена энергетическая эффек- тивность в 18 ГУ, подведомствен- ных министерству культуры Ростовской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение энерго-сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства труда и социального развития Ростовской области	начальник управления организации социального обслуживания Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник управления экономики и финансов Папушенко М.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 55 ГУ, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области	повышена энергетическая эффективность в 59 ГУ, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области	
13.	Мероприятие 1.2.5. Приобретение энерго-сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений министерства по физической культуре и спорту Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	30 августа 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 10 ГУ и здании аппарата министерства по физической культуре и спорту Ростовской области	повышена энергетическая эффективность в 10 ГУ и 1 здании аппарата министерства по физической культуре и спорту Ростовской области	
14.	Мероприятие 1.2.6. Приобретение энерго-сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Бодряков С.Н.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	26 сентября 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 9 образовательных учреждениях, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	повышена энергетическая эффективность в 9 образовательных учреждениях, подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	
15.	Мероприятие 1.2.7. Приобретение энерго-сберегающего оборудования и материалов для аппарата и подведомственных учреждений департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А.	31 августа 2019 г.	1 января 2019 г.	24 января 2019 г.	повышение энергетической эффективности в аппарате департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области	повышена энергетическая эффективность в аппарате департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области	
16.	Мероприятие 1.2.8. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение энергетической эффективности в 39 МУ	повышена энергетическая эффективность в 39 МУ	
17.	Контрольное событие 1.2. Проведение закупки энергосберегающего оборудования и материалов для Правительства Ростовской области, министерства здравоохранения Ростовской области, министерства культуры Ростовской области; министерства труда и социального развития Ростовской области; министерства по физической культуре и спорту Ростовской области; департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области; муниципальных учреждений Ростовской области	начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.; и.о. заместителя министра здравоохранения Ростовской области Кац С.Н.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник управления экономики и финансов министерства труда и социального развития Ростовской области Папушенко М.И.;	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	снижение потребления электрической энергии в 103 ГУ, 39 МУ и 15 административных зданиях Правительства Ростовской области	потребление электрической энергии снизилось в 107 ГУ, 39 МУ и 15 административных зданиях Правительства Ростовской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Бодряков С.Н.; директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.						
18.	Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	X	X	X	X	X	
19.	Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	20 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	обеспечение стабильного роста объемов промышленного производства на территории Ростовской области	объемы производства увеличены на 1,2 процента. За счет средств областного бюджета поддержка оказана на общую сумму 129,6 млн рублей	выполнено не в полном объеме в связи со значительным сокращением ПАО «Роствертол» в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт
20.	Контрольное событие 2.1. Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	20 сентября 2019 г., 20 декабря 2019 г.	X	–	наращивание объемов промышленного производства до 101,9 процента, создание 440 новых рабочих мест	объемы производства увеличены и по итогам 2019 года составили 101,2 процента, создано 440 новых рабочих мест	сокращение ПАО «Роствертол» в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт, оказало существенное влияние на стоимостную составляющую выполненных работ. При этом в натуральном

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								выражении в сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается рост – 118 процентов
21.	Основное мероприятие 2.2. Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	26 августа 2019 г.	28 ноября 2019 г.	повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий региона	в целях повышения доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности Региональному фонду развития промышленности Ростовской области предоставлены субсидии в размере 300 млн рублей для выдачи займов промышленным предприятиям	
22.	Контрольное событие 2.2. Создание условий для обновления существующих производственных мощностей и наращивания объемов выпускаемой продукции	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	оказание финансовой поддержки не менее 6 промышленным предприятиям региона	оказана финансовая поддержка Региональным фондом развития промышленности Ростовской области 21 предприятию: займы выданы 6 предприятиям, 3 предприятия получили субсидии за счет средств областного бюджета, 12 промышленных предприятий получили налоговые льготы	
23.	Основное мероприятие 2.3. Повышение энергоэффективности предприятий промышленности	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	сокращение издержек производства	реализованы мероприятия, направленные на сокращение издержек производства	
24.	Контрольное событие 2.3. Реализация промышленными предприятиями инвестиционных проектов, в том числе направленных на повышение энергоэффективности	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	предоставление информации о ходе реализации 16 промышленными предприятиями Ростовской области инвестиционных проектов, направленных на повышение энергоэффективности	на 16 промышленных предприятиях Ростовской области реализованы мероприятия по установке современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего снижение энергопотребления	
25.	Основное мероприятие 2.4. Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	увеличение инновационной активности промышленных предприятий, сокращение себестоимости продукции	в перечень кластеров Ростовской области включено 4 кластера в сфере промышленного производства. Обеспечено включение двух донских кластеров в реестр министерства промышленности и торговли Российской Федерации	
26.	Контрольное событие 2.4. Сопровождение программы развития Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	включение 1 организации в состав участников кластера атомного машиностроения	в состав участников Волгодонского промышленного кластера атомного машиностроения включена 1 организация	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	30 августа 2019 г.	повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой промышленными предприятиями Ростовской области на внешних рынках	региональный проект «Промышленный экспорт» признан досрочно завершенным. Производимая промышленными предприятиями продукция поставляется в 95 стран мира. Ростовская область занимает 7-е место среди субъектов по объемам экспорта. Доля несырьевого неэнергетического сектора – 72,5 процента. Более 45 процентов всей экспортируемой продукции региона – это продукция, произведенная промышленными компаниями	
28.	Контрольное событие 2.6. Реализация мероприятий, направленных на увеличение доли экспортных поставок в общем объеме отгруженной продукции	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	увеличение объемов несырьевого экспорта с территории области до 3,025 млрд долларов США	объем промышленного экспорта составил 3,038 млрд долларов США (по данным на 1 декабря 2019 г.)	
29.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение стабильного роста объемов производства угля в Ростовской области	в 2019 году рост добычи угля составил 1,3 процента к 2018 году	
30.	Контрольное событие 2.7.1. Закупка очистного оборудования (комбайны, секции крепи) угольными компаниями	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	приобретение очистного оборудования (комбайны, секции крепи) 4 угольными компаниями	4 угольными компаниями приобретены и введены в эксплуатацию: угольный комбайн, секции крепи	
31.	Контрольное событие 2.7.2. Закупка проходческого оборудования (породопогрузочная машина, ленточные и скребковые конвейеры) угольными компаниями	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	приобретение проходческого оборудования (породопогрузочная машина, ленточные и скребковые конвейеры) 4 угольными компаниями	4 угольными компаниями приобретены и введены в эксплуатацию: дизель-гидравлический локомотив, ленточные и скребковые конвейеры, породопогрузочная машина, вентиляторы местного проветривания	
32.	Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	X	X	X	X	X	
33.	Основное мероприятие 3.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	17 декабря 2019 г.	подготовка документов к финансированию мероприятий по строительству и реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство сетей по 3 объектам в г. Гуково и г. Шахты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	Контрольное событие 3.4. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	X	17 декабря 2019 г.	положительное заключение государственной экспертизы по 3 объектам	получены положительные заключения государственной экспертизы по 3 объектам (от 30.05.2019 № 61-1-1-3-013027-2019, от 16.12.2019 № 61-1-1-3-035837-2019, от 17.12.2019 № 61-1-1-3-036003-2019)	
35.	Основное мероприятие 3.5. Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение уровня освещенности	завершены строительно-монтажные работы. Построено 49,5 км сетей наружного освещения в г. Ростове-на-Дону	
36.	Контрольное событие 3.5. Завершение строительства и реконструкции объекта электрических сетей «Строительство электрических сетей наружного освещения в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	X	10 октября 2019 г.	акт ввода в эксплуатацию 1 объекта	подписан акт по строительству электрических сетей наружного освещения в г. Ростове-на-Дону (от 10.10.2019 № 45)	
37.	Основное мероприятие 3.7. Выполнение научно-исследовательских работ в целях разработки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	повышение качества планирования развития электроэнергетики Ростовской области	схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2019 – 2023 годы утверждена распоряжением Губернатора Ростовской области от 30.04.2019 № 115	
38.	Контрольное событие 3.7. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области на 2019 – 2023 годы	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	X	30 апреля 2019 г.	акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение научно-исследовательской работы	получен акт сдачи-приемки выполненных работ на выполнение научно-исследовательской работы № 1	
39.	Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	X	X	X	X	X	
40.	Основное мероприятие 4.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.;	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	26 декабря 2019 г.	подготовка документов к финансированию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации	работы по разработке проектной документации на строительство объекта газификации завершены	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.				фикации		
41.	Контрольное событие 4.1. Завершение проектирования строительства объекта газификации «Строительство газопровода низкого давления в х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егорлыкского района Ростовской области»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	X	26 декабря 2019 г.	положительное заключение государственной экспертизы по 1 объекту	получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту строи- тельства газопровода низкого давления в х. Терновой, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егор- лыкского района Ростовской области (от 26.12.2019 № 61-1-1-3-037422-2019)	
42.	Основное мероприятие 4.2. Строительство и реконструкция объектов газификации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 ноября 2019 г.	повышение надежности предо- ставления услуг газоснабжения населению Ростовской области	завершены строительно-монтаж- ные работы. Построено 54,5 км сетей	
43.	Контрольное событие 4.2. Завершение строительства объекта газификации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	25 декабря 2019 г.	X	29 ноября 2019 г.	акт ввода в эксплуатацию по 10 объектам	получены акты ввода в эксплуата- цию по 10 объектам от: 27.06.2019; 17.09.2019; 24.09.2019; 12.10.2019; 29.11.2019; 12.08.2019; 07.11.2019; 20.09.2019; 13.09.2019; 29.11.2019	
44.	Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение доступности авто- мобильных газонаполни- тельных компрессорных станций, криогенных автоза- правочных станций, произ- водств сжиженного природ- ного газа	повышена доступность автомо- бильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, производств сжиженного природного газа	
45.	Контрольное событие 4.3. Завершение строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	информация о завершении работ по строительству 1 газонаполнительной компрессорной станции	завершены работы по строи- тельству 10 газонаполнительных компрессорных станций	
46.	Подпрограмма «Расширение использо- вания возобновляемых источников энергии»	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.; заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	Основное мероприятие 5.1. Строительство объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	строительство объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	проведены ветроизмерения, инженерно-геодезические изыскания территорий для размещения ветропарков, велось оформление прав на земельные участки, согласованы схемы выдачи мощности, выданы разрешения на строительство ветропарков, велись строительно-монтажные работы на площадках	
48.	Контрольное событие 5.1.1. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	X	30 октября 2019 г.	информация о получении 3 положительных заключения государственной экспертизы по строительству ветропарков	получены положительные заключения государственной экспертизы: от 28.06.2019 – по объекту «Каменско-Красносулинская ВЭС – Южная площадка», от 26.08.2019 – по объекту «Каменская ВЭС – Северная площадка», от 30.10.2019 – по объекту «Гуковская ВЭС»	
49.	Контрольное событие 5.1.2. Выполнение работ в полном объеме по переходящим объектам	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Клименко В.В.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	информация инвестора о выполнении строительно-монтажных работ по 4 переходящим объектам	получена информация от инвесторов о выполнении строительно-монтажных работ по 4 переходящим объектам: на площадке 1 ветропарка в Азовском районе выполнялись работы по устройству фундаментов для ВЭУ. На площадках 3 ветропарков в Каменском и Красносулинском районах выполнялись работы по заливу фундаментов, установке ВЭУ	
50.	Основное мероприятие 5.2. Организация производства комплектующих для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	11 ноября 2019 г.	обеспечение объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, комплектующими изделиями	введен в эксплуатацию завод в г. Волгодонске по производству башен	
51.	Контрольное событие 5.2. Начало эксплуатации завода в г. Волгодонске, производящего комплектующие для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – начальник управления промышленности Атаманцев А.А.	25 декабря 2019 г.	X	11 ноября 2019 г.	выпуск опытного образца продукции	начато производство модульных стальных башен для ветроэнергетических установок	
52.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.;	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.						
53.	Основное мероприятие 6.2. Информационная поддержка политики энергосбережения	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	25 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	16 декабря 2019 г.	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве	повышен уровень информированности населения Ростовской области в сфере энергосбережения	
54.	Контрольное событие 6.2. Публикация информационно-аналитических материалов в печатных изданиях и выход новостных сюжетов на региональных телеканалах по тематике	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	25 декабря 2019 г.	X	16 декабря 2019 г.	размещение не менее 9 публикаций в печатных СМИ, 29 информационных материалов на интернет-порталах, не менее 55 минут программ на телеканалах, не менее 78 минут на радиостанциях программ и 1 аудиоролика	размещены: 9 публикаций в печатных СМИ, 29 информационных материалов на интернет-порталах, 7 телепрограмм на 55 минут, 78 минут радиопрограмм на радиостанциях и 4 аудиоролика	
55.	Основное мероприятие 6.3. Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области	первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельев А.В.	27 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	27 декабря 2019 г.	обеспечение выполнения функций аппарата министерства, в том числе: расходы на обеспечение функций министерства, на оплату труда сотрудников министерства, на мероприятия по диспансеризации государственных гражданских служащих в 4 квартале	обеспечено выполнение функций аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области, в том числе проводилась уплата расходов на обеспечение функций министерства, на оплату труда сотрудников министерства, налогов и сборов, проведена диспансеризация государственных гражданских служащих в IV квартале	

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВЭС – ветроэлектростанция;

ВЭУ – ветроэнергетическая установка;

г. – город;

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;

и.о. – исполняющий обязанности;

км – километры;

млн рублей – миллионы рублей;

млрд долларов США – миллиарды долларов Соединенных Штатов Америки;

ПАО – публичное акционерное общество;

СМИ – средства массовой информации;

х. – хутор.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	всего	49 258 145,9	609 638,9	34 735 052,7
	областной бюджет	609 638,9	609 638,9	606 467,0
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	117 193,3	X	132 971,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»	всего	48 531 313,7	X	33 995 614,0
	областной бюджет	44 739,1	12 050,5	60 215,9
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	32 688,6	X	48 587,8
Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене	всего	5 765,2	5 765,2	5 642,7
Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов	всего	6 285,3	6 285,3	5 985,4
Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	всего	25 483 539,0	300 000,0	25 672 874,0
	областной бюджет	300 000,0	300 000,0	300 000,0
	в том числе за счет средств:	—	—	—

1	2	3	4	5
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	внебюджетные источники	25 183 539,0	X	25 372 874,0
Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Ростовской области, в том числе формирование региональных форм поддержки промышленных предприятий	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.2. Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области	всего	300 000,0	300 000,0	300 000,0
Основное мероприятие 2.3. Повышение энергоэффективности предприятий промышленности	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.4. Оказание содействия в развитии на территории Ростовской области кластеров в сфере промышленного производства	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт»	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.7. Приобретение и ремонт очистного и проходческого оборудования	всего	—	—	—
Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	всего	220 115,4	143 716,9	220 115,4
	областной бюджет	143 716,9	143 716,9	143 716,9
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
Основное мероприятие 3.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	местный бюджет	76 398,5	X	76 398,5
	всего	14 912,0	14 912,0	14 912,0
	всего	124 604,9	124 604,9	124 604,9
	всего	4 200,0	4 200,0	4 200,0
	всего	102 484,6	94 378,4	100 712,5
	областной бюджет	94 378,4	94 378,4	92 727,1
	всего	94 378,4	94 378,4	92 727,1

1	2	3	4	5
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	8 106,2	X	7 985,4
Основное мероприятие 4.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации	всего	6 963,4	6 963,4	6 936,4
Основное мероприятие 4.2. Строительство и реконструкция объектов газификации	всего	87 415,0	87 415,0	85 790,7
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	всего	—	—	—
Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии»	всего	23 347 774,7	—	8 622 740,0
	областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	внебюджетные источники	23 347 774,7	X	8 622 740,0
Основное мероприятие 5.1. Строительство объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	всего	—	—	—
Основное мероприятие 5.2. Организация производства комплектующих для объектов энергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	всего	—	—	—
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	всего	59 493,1	59 493,1	58 394,9
	областной бюджет	59 493,1	59 493,1	58 394,9
	в том числе за счет средств:	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
Основное мероприятие 6.2. Информационная поддержка политики энергосбережения	всего	1 425,0	1 425,0	1 419,8
Основное мероприятие 6.3. Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области	всего	58 068,1	58 068,1	56 975,1

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест- вующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»						
1.	Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований	тонн условного топлива	366 018,2	359 908,0	359 908,0*	
2.	Показатель 2. Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году	процентов	110,4	101,9	101,2	отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах, в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт
3.	Показатель 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области	процентов	53,39	53,59	57,0	значение показателя улучшилось в результате выполнения строительно-монтажных работ и уточнения муниципальными образованиями исходных данных
4.	Показатель 4. Уровень газификации Ростовской области	процентов	88,33	88,40	88,41	
5.	Показатель 6. Выработка электроэнергии в Ростовской области	млн. мегаватт * час	42,1	43,3	44,3	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»						
6.	Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
7.	Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	
8.	Показатель 1.3. Доля объема горячей воды (далее – ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	
9.	Показатель 1.4. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	
10.	Показатель 1.5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями	тыс. киловатт/часов	317 968,9	314 453,0	314 453,0	
11.	Показатель 1.6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями	тыс. гигакалорий	905 087,1	886 919,2	886 919,2	
12.	Показатель 1.7. Объем ГВ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	514 341,5	270 037,6	270 037,6	
13.	Показатель 1.8. Объем ПГ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	55 137,0	55 666,6	55 666,6	
Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»						
14.	Показатель 2.1. Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	процентов	110,4	101,9	101,7	отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах, в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт
15.	Показатель 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)	млрд рублей	743,6	792,2	707,9	отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах, в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт
16.	Показатель 2.3. Удельный вес организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций	процентов	22,5	27,6	27,7**	

1	2	3	4	5	6	7
17.	Показатель 2.4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	102,5	103,0	103,0**	
18.	Показатель 2.5. Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	процентов	108,4	108,7	108,9**	
19.	Показатель 2.6. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»	процентов	33,94	33,40	34,90	
20.	Показатель 2.7. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции	млрд долл. США	2,881	3,025	3,038	значение показателя за 11 месяцев 2019 года. Данные за 2019 год Южным таможенным управлением в настоящее время не сформированы
21.	Показатель 2.8. Объем добычи угля в Ростовской области	тыс. тонн	5 030,0	5 167,3	5 403,6	значение показателя улучшилось за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования
Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»						
22.	Показатель 3.3. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения	километров	57,5	107,0	107,0	
Подпрограмма «Развитие газотранспортной системы»						
23.	Показатель 4.1. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения	километров	144,3	198,7	198,8	
24.	Показатель 4.2. Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	единиц	4	14	14	
Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии»						
25.	Показатель 5.3. Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	тыс. рублей	982 744,0	5 031 270,0	5 104 800,0	

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»						
26.	Показатель 6.2. Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энерго-сбережения	процентов	50,0	50,0	50,0	
27.	Показатель 6.3. Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года	процентов	100,0	100,0	100,0	

* Значение показателя будет уточнено до 1 апреля 2020 г.

** Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Примечание.

Список используемых сокращений:

куб. – кубические;

млн – миллионы;

млрд долларов США – миллиарды долларов Соединенных Штатов Америки;

ПАО – публичное акционерное общество;

тыс. – тысяч.