



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 269

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2020 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 30 июня 2021 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки плановых значений отдельных целевых показателей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2021 № 269

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, частично проведены муниципальные этапы Спартакиады школьников Ростовской области, спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, внутривузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций, Спартакиады организаций высшего образования и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований;

проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения и региональные этапы фестиваля среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!».

По итогам 2020 года в выполнении нормативов комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» приняли участие более 38 тыс. человек среди всех категорий населения.

Обеспечено:

проведение 651 спортивного мероприятия, в том числе участие спортсменов Ростовской области в 341 официальном межрегиональном, всероссийском и международном соревновании и тренировочном мероприятии; проведение 310 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований;

спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 1 764 медали, в том числе 104 на международных;

приобретены 248 единиц спортивного инвентаря, оборудования

для образовательного процесса, скалодромного комплекса, инвентарь и экипировка для организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов;

приобретены мячи для финалистов областных соревнований «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги». В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» отменено;

за счет средств областного бюджета предоставлены гранты в форме субсидий 17 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм в г. Токио (Япония);

произведены выплаты стипендий спортсменам – членам спортивных сборных команд Ростовской области, премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты, ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 9 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, 1 комплект футбольного искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками, 76 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств;

приобретены 4 автобуса для муниципальных спортивных школ;

велось строительство и реконструкция 7 объектов;

проводился капитальный ремонт 6 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 7 объектов;

возведены 4 быстровозводимых спортивных зала;

реализованы 22 проекта инициативного бюджетирования;

реализовывался комплекс мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в рамках которого выполнены работы по укреплению травяного покрытия футбольного поля 1 стадиона; поставлен комплект оборудования, материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля и оснащения системой подогрева на 1 стадионе; поставлено защитное покрытие и комплект оборудования скалодромного комплекса для тренировочной площадки 1 стадиона; поставлен комплект оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля на 1 стадионе.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и достижение 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Частично проведено 6 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, областных и всероссийских акций для всех категорий населения, в том числе:

Спартакиада Дона 2020 года;

Спартакиада школьников Ростовской области 2019 – 2020 учебного года; областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2019 – 2020 годов;

Спартакиада высших учебных заведений Ростовской области в 2019 – 2020 учебном году;

Спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2020 года.

В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) этапы спартакиад частично или полностью отменены.

Аккредитовано 26 региональных спортивных федераций, реализовано 2 проекта инициативного бюджетирования.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 проведены чемпионаты Ростовской области по видам спорта среди студенческой молодежи, внутриссузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций и внутривузовский этап Спартакиады организаций высшего образования.

В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отменено проведение финальных соревнований: Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Спартакиады организаций высшего образования.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) принимало участие в заседаниях

Совета ректоров вузов Ростовской области в режиме видео-конференц-связи по вопросу развития студенческого спорта и заседаниях с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований.

Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» выполнено в полном объеме.

Проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля комплекса ВФСК ГТО среди всех категорий населения и региональные этапы фестиваля среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!». Проведение муниципальных и региональных этапов фестиваля с участием детей и молодежи отменено в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2020 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 38 тыс. человек среди всех категорий населения.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 1 764 медали, в том числе 104 на международных. Обеспечено: проведение 651 спортивного мероприятия, в том числе участие спортсменов Ростовской области в 341 официальном межрегиональном, всероссийском и международном соревновании и тренировочном мероприятии; проведение 310 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.2 приобретены 248 единиц спортивного инвентаря, оборудования и оборудования для образовательного процесса, в том числе: 21 спортивный тренажер, 38 велосипедов, 23 единицы весел, 7 яхт, 2 системы хронометража, 20 единиц лодок для гребных видов спорта, 14 единиц стрелкового оружия, 3 татами, 1 автомобиль сопровождения для триатлона, 1 вышка судейская, 1 мотоцикл, 15 табло, 18 трибун, 3 единицы судейской аппаратуры, 1 система мобильного старта и финиша, 3 ноутбука, 1 интерактивная доска, 1 мультимедийный комплекс, 1 ринг боксерский, 2 ворот для мини-футбола и гандбола, 1 штанга тяжелоатлетическая, 7 волейбольных мячей, 4 стойки для теннисной сетки, 25 кроватей, 1 ковер борцовский, 4 комплекта ворот для футбола, 1 дорожка фехтовальная, 3 теннисных стола, 1 место приземления для прыжков в высоту, 1 комплект ворот для водного поло, 3 шеста легкоатлетических, 1 планка для прыжков с шестом, 2 рангоута, 2 такелажа, 1 парус для яхты, мячи футбольные и баскетбольные, экипировка, 5 спортивных луков, 9 манекенов для спортивной борьбы, оборудование для скалодромного комплекса, оплачены работы по установке системы видеонаблюдения.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

В 2020 году из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля». Оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечены учащиеся питанием. Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме.

Результатом проведенной работы стало сохранение численности контингента учащихся (спортсменов) на уровне 15 937 человек.

Основное мероприятие 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» выполнено не в полном объеме. В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» отменено.

В результате реализации основного мероприятия 2.4 приобретены мячи для финалистов областных соревнований «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги».

Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены выплаты:

стипендий и премий спортсменам – членам спортивных сборных команд Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также премий тренерам за высокие спортивные результаты;

ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта.

В 2020 году реализовывались концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм в г. Токио (Япония), утвержденная решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г., и постановление Правительства Ростовской области от 18.08.2020 № 727 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к летним Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм».

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия 2.7 приобретены 9 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, 1 комплект футбольного искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками и 76 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств для 7 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва и 1 центра олимпийской подготовки.

Основное мероприятие 2.8 «Приобретение автобусов в муниципальных образованиях» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.8 приобретены 4 автобуса для муниципальных спортивных школ городов Волгодонска и Новочеркасска.

Основное мероприятие 2.9 «Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине недостижения запланированного показателя 2.14 «Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей».

За отчетный период оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов Арена», на обслуживание натуральных газонов футбольных полей, на участие и проведение 3 матчей футбольного клуба «Ростов» в рамках чемпионата Российской Премьер-Лиги.

Основное мероприятие 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение

части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 17 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии в объеме 298 218,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 2 коммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии в объеме 850 000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 6, раньше установленного срока – 2 (2.2, 2.8), не достигнуто – 1 (контрольное событие 2.4 в связи с ограничительными мероприятиями, введенными на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19).

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 приоритетного основного мероприятия, а также достижение 28 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме в связи с отставанием подрядными и проектными организациями от графиков производства работ по 3 объектам и расторжением муниципального контракта по 1 объекту.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 получены положительные заключения государственной экспертизы по 6 объектам – «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ул. Фрунзе, 4», «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)», «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области (ПИР)», «Инженерная подготовка территории левобережной части города Ростова-на-Дону под конно-спортивный комплекс (ПИР)», «Инженерная подготовка территории для строительства областного центра подготовки футболистов и строительства крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а (ПИР)»; строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 2 объектам – «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-Дону», «Центр единоборств (г. Волгодонск)».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме.

В связи со значительными отставаниями от графика производства работ по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)», муниципальный контракт расторгнут. В ходе выполнения проектных работ по объекту «Плавательный бассейн к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным спортивным залом 42 x 30 по ул. Ленина, 55 в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области (ПИР)» возникла необходимость увеличения площади земельного участка под строительство объекта. Разработка проектной документации не завершена. В связи с отсутствием технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения разработка проектной документации с получением положительного заключения не завершена по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ростове-на-Дону (гребной канал «Дон») (ПИР)». По объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район» выполнение строительно-монтажных работ приостановлено в связи с выявлением нарушений, ранее допущенных предыдущим подрядчиком, препятствующих продолжению работ.

Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнено в полном объеме.

За отчетный период завершены строительно-монтажные работы по 6 объектам: «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области», «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт тренировочного футбольного поля в парке им. Н. Островского», «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28», «Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а», «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт (замена оконных блоков

(витражей) и ремонт фасада) здания МБУ СШОР № 2 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39», «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212 – 3». Получен акт сдачи – приемки выполненных работ по объекту «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский 101». По объекту «Выполнение проектных работ по объекту «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области» получено положительное заключение государственной экспертизы. Выполнено технологическое присоединение быстровозводимого зала СШОР № 8 к сетям водоснабжения и водоотведения. Завершены работы по 20 проектам инициативного бюджетирования (возведено и капитально отремонтировано 13 спортивных площадок, 6 футбольных полей и стадионов, установлен 1 хоккейный корт).

Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено не в полном объеме по причине отставания подрядной организации от графика производства работ по 1 объекту.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия 3.3 завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области». Работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по объекту «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, 101».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме.

В связи с поздним заключением контракта, выявлением новых исходных данных и необходимых дополнительных согласований работы на объекте «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону» выполнялись с отставанием от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов» выполнено в полном объеме.

В 2020 году возведены 4 быстровозводимых спортивных зала в Аксайском, Заветинском, Мясниковском районах и г. Ростове-на-Дону.

Основное мероприятие 3.5 «Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 3.5 выполнены работы по укреплению травяного покрытия футбольного поля на стадионе «Труд»; поставлен комплект оборудования, материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля и оснащения системой подогрева на стадионе «Локомотив»; получен сертификат на футбольное поле и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Локомотив»; поставлено защитное покрытие и комплект оборудования скалодромного комплекса для тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2»; поставлен комплект оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Олимп-2».

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 28 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 12, раньше установленного срока – 13 (3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 – 3.2.8, 3.2.10, 3.3.3), не достигнуто 3 (контрольные события 3.1.3, 3.1.12, 3.3.1 – по причине отставания проектной и подрядных организаций от графиков производства работ по 3 объектам).

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме. В рамках реализации полномочий минспорта Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

принятие ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19;

отставание подрядной организации от графика производства работ;

необходимость увеличения площади земельного участка под строительство объекта;

отсутствие технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

приостановка строительно-монтажных работы на объекте.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализованы основное мероприятие 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва в Ростовской области»; основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области», мероприятия 3.1.1 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области», 3.1.3 «Плавательный бассейн к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным спортивным залом 42 х 30 по ул. Ленина, 55 в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области (ПИР)», 3.1.6 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ростове-на-Дону (гребной канал «Дон») (ПИР)», 3.1.12 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район» и приоритетное мероприятие 3.3.1 «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом – BMX и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону».

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2020 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 4 558 521,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 862 706,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 552 715,0 тыс. рублей;
 местные бюджеты – 87 180,4 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 55 919,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4 415 421,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 412 045,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 862 687,9 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 549 357,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 4 542 057,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 823 301,3 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 527 040,1 тыс. рублей;
 местные бюджеты – 83 068,8 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 108 647,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 4 350 341,4 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента, в том числе по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области – освоено 4 034 501,7 тыс. рублей из 4 068 882,8 тыс. рублей, что составляет 99,2 процента;

министерство строительства РО – освоено 315 839,7 тыс. рублей из 343 162,9 тыс. рублей, что составляет 92,0 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составил 65 815,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет – 61 704,3 тыс. рублей (минспорта Ростовской области – 34 381,1 тыс. рублей, министерство строительства РО – 27 323,2 тыс. рублей), местных бюджетов – 4 111,6 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств в результате проведения торгов, работ – 36 417,5 тыс. рублей;

отставание подрядной организации от графика производства работ, необходимость увеличения площади земельного участка под строительство объекта, отсутствие технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, приостановка строительно-монтажных работ – 29 398,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 26 показателей, из них: по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 48,70 процента, фактическое значение – 49,60 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области физкультурных и спортивных мероприятий в онлайн-формате с участием, в том числе лиц, ранее не имевших возможности заниматься физической культурой и спортом.

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях» – плановое значение – 128 медалей, фактическое значение – 104 медали. Недостижение планового значения показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19» и отменой части международных спортивных мероприятий.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 57,71 процента, фактическое значение – 57,71 процента.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 25,60 процента, фактическое значение – 25,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в онлайн-формате с участием, в том числе лиц, ранее не имевших возможности заниматься физической культурой и спортом.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 91,80 процента, фактическое значение – 92,20 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, изменением формата проведения мероприятий и сохранением деятельности секционной работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Показатель 1.3 «Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 49,10 процента, фактическое значение – 49,10 процента.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 43,42 процента, фактическое значение – 45,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области.

Показатель 1.4.1 «Из них учащихся и студентов» – плановое значение – 70,00 процента, фактическое значение – 75,00 процента. Превышение

планового значения показателя связано с активизацией работы центров тестирования в период снятия (послабления) ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 107 272 человека, фактическое значение – 109 002 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.

Показатель 2.3 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 400 человек, фактическое значение – 536 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов финансирования календарных планов спортивных мероприятий областных учреждений спортивной направленности.

Показатель 2.4 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 0. Недостижение значения показателя связано с тем, что в условиях новой коронавирусной инфекции «COVID-19» соревнования X летней Спартакиады учащихся в 2020 году отменены.

Показатель 2.5 «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР» – плановое значение – 45 800 человек, фактическое значение – 47 398 человек. Превышение планового значения показателя связано с успешными выступлениями ведущих профессиональных команд Ростовской области, и, как следствие, увеличение числа человек, занимающихся на отделениях волейбола, настольного тенниса, регби.

Показатель 2.6 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.7 «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» – плановое значение – 27,70 процента, фактическое значение – 33,60 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.8 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 82,90 процента, фактическое значение – 82,90 процента.

Показатель 2.9 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 703 человека, фактическое значение – 7 677 человек. Недостижение планового значения показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Показатель 2.10 «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 42,60 процента, фактическое значение – 42,60 процента.

Показатель 2.11 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» – плановое значение – 56,50 процента, фактическое значение – 56,50 процента.

Показатель 2.12 «Количество муниципальных образований, в которых созданы малые спортивные площадки (нарастающим итогом)*» – плановое значение – 27 штук, фактическое значение – 27 штук.

Показатель 2.13 «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.14 «Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 5 штук. Недостижение планового значения показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19» и проведением мероприятий с ограниченным количеством зрителей.

Показатель 2.15 «Доля игровых команд Ростовской области, участвующих во всероссийских соревнованиях на уровне «Лига № 1» и «Лига № 2», от общего количества команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета» – плановое значение – 73,68 процента, фактическое значение – 78,95 процента. Превышение планового значения показателя связано с выходом баскетбольного клуба «Пересвет» в Лигу № 1 в 2020 году.

Показатель 3.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)**» – плановое значение – 830 человек, фактическое значение –

871 человек. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, учетом площадок с уличными тренажерами в муниципальных образованиях Ростовской области.

Показатель 3.2 «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)***» – плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 5 штук.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 98,60 процента.

Сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2020 году

Эффективность реализации государственной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2 равна 0,81;
 степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,01;
 степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,04;
 степень достижения целевого показателя 1.4.1 равна 1,07;
 степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,34;
 степень достижения целевого показателя 2.4 равна 0,00;
 степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,03;
 степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.7 равна 1,21;
 степень достижения целевого показателя 2.8 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.9 равна 0,99;
 степень достижения целевого показателя 2.10 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.11 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.13 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.14 равна 0,33;
 степень достижения целевого показателя 2.15 равна 1,07;
 степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,05;
 степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1,04.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,89 (23/26), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,79 (15/19), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,78 (14/18).

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы составила 34 381,1 тыс. рублей.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$4\,433\,410,2 / 4\,502\,602,0 = 0,98.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,78/0,98 = 0,80$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$(0,89*0,5) + (0,79*0,3) + (0,80*0,2) = 0,85$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В рамках соглашений о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 2.7, 3.3 и основного мероприятия 3.5 были привлечены средства федерального бюджета в размере 549 357,8 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2020 году 83 068,8 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 96 234,5 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства в размере 87 727,8 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

С учетом фактически сложившихся за 2020 год плановых значений отдельных целевых показателей государственной программы предлагается в 2021 году откорректировать значения целевого показателя на 2021 – 2030 годы, характеризующего численный состав занимающихся в областных и муниципальных учреждениях спортивной направленности:

показатель 2.2 на 2021 год – «109 005», на 2022 год – «109 010», на 2023 год – «109 015», на 2024 год – «109 020», на 2025 год – «109 025», на 2026 год – «109 025», на 2027 год – «109 025», на 2028 год – «109 025», на 2029 год – «109 025», на 2030 год – «109 025».

* Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

** При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

*** Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

д. – дом;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

им. – имени;

МБУ СОШ № 2 – муниципальное бюджетное учреждение средняя образовательная школа № 2;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации;

МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;

ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

пр., пр-т, просп. – проспект;

РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;
сл. – слобода;
СШ – спортивная школа;
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
СШОР № 8 – спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника;
ЦОП – центр олимпийской подготовки;
ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;
ул. – улица;
х. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	X	X	X	X	X	X
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	совершенствование системы физического воспитания, достижение проектной инициативы «Ростовская область – территория спорта»	проведены муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, частично проведены муниципальные этапы Спартакиады школьников Ростовской области, спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, внутривузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций и Спартакиады организаций высшего	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образования. В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции этапы спартакиад частично или полностью отменены. Аккредитовано 26 спортивных федераций	
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ростовской области	проведены муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, частично проведены муниципальные этапы Спартакиады школьников Ростовской области, спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, внутривузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций и Спартакиады организаций высшего образования. В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции этапы спартакиад частично или полностью отменены	—
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	аккредитация 20 региональных спортивных федераций	аккредитовано 26 спортивных федераций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Мероприятие 1.1.3 «Мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	1 ноября 2020 г.	14 апреля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	реализация 2 проектов инициативного бюджетирования	работы завершены по 2 проектам. Приобретено оборудование для благоустройства спортивной площадки и антивандальные тренажеры для инвалидов	—
6.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Проведение областных комплексных спартакиад для всех категорий населения Ростовской области и семинаров-совещаний с руководителями и специалистами органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение официальных комплексных мероприятий и 2 семинаров-совещаний	проведены муниципальный и зональный этапы Спартакиады Дона, частично проведены муниципальные этапы Спартакиады школьников Ростовской области, спартакиады детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, внутривузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций, Спартакиады организаций высшего образования и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований. В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции этапы спартакиад частично или полностью отменены	—
7.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	подготовка и реализация программы развития студенческого спорта Ростовской области	проведены чемпионаты Ростовской области по видам спорта среди студенческой молодежи, внутриссузовский этап Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций и внутривузовский этап Спартакиады организаций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							высшего образования. В связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции отменено проведение финальных соревнований: Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Спартакиады организаций высшего образования	
8.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также совершенствование административного управления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	—
9.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	проведение фестивалей ВФСК ГТО, обеспечение участия команд во Всероссийских этапах фестивалей, подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО у населения Ростовской области	проведены муниципальные этапы Зимнего фестиваля комплекса ВФСК ГТО среди всех категорий населения и региональные этапы фестиваля среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!». Проведение муниципальных и региональных этапов фестиваля с участием детей и молодежи отменено в	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»	
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Вовлечение большего числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2020 г.	X	28 декабря 2020 г.	привлечение не менее 1 000 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	по итогам 2020 года в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие более 38 тыс. человек среди всех категорий населения	—
11.	Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, информационное обеспечение областных и межмуниципальных спортивных мероприятий в печатных, сетевых изданиях и на телеканалах, приобретение зачетных классификационных книжек и знаков, приобретение наградной атрибутики	обеспечено проведение 651 спортивного мероприятия, в том числе: участие спортсменов Ростовской области в 341 официальном межрегиональном, всероссийском и международном соревновании и тренировочном мероприятии; проведение 310 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Донскими спортсменами завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 1 764 медали, в том числе 104 на международных	—
13.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Завоевание спортсменами Ростовской области медалей на всероссийских и международных спортивных соревнованиях	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	Х	25 декабря 2020 г.	успешное выступление спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных соревнованиях	донскими спортсменами завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 1764 медали, в том числе 104 на международных	—
14.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и оборудования для образовательного процесса для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						тренировочного процесса	адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд, 2 школ-интернатов спортивного профиля	
15.	Мероприятие 2.2.1 «Разработка проектно-сметной документации, монтажные и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения, приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, для РО УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы РО УОР для качественного проведения тренировочного процесса	приобретены: 2 спортивных тренажера, 3 велосипеда, 2 единицы весел, 1 яхта, 1 рангоут, 1 такелаж, 1 парус для яхты	—
16.	Мероприятие 2.2.2 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, монтаж скалодромного	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса, отсутствие задолженности по уплате налога на имущество организаций,	приобретены: 6 спортивных тренажеров, 30 велосипедов, 2 системы хронометража, 21 единица весел, 18 единиц лодок для гребных видов спорта, 4 яхты, 14 единиц стрелкового оружия, 2 татами, 1 автомобиль сопровождения для триатлона, 1 вышка судейская, 1 мотоцикл, 13 табло, 18 трибун, 3 единицы судейской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	комплекса в рамках проведения капитального ремонта, уплата налога на имущество организаций, неиспользуемого для выполнения государственного задания, для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области					неиспользуемого для выполнения государственного задания	аппаратуры, 1 система мобильного старта и финиша, 1 ковер борцовский, 1 комплект футбольных ворот, 1 дорожка фехтовальная, 1 теннисный стол, 1 рангоут, 1 такелаж, экипировка	
17.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение основных средств, спортивной экипировки, противопожарные мероприятия для ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены: 3 ноутбука, 1 интерактивная доска, 1 мультимедийный комплекс, 25 кроватей, мячи футбольные и баскетбольные	—
18.	Мероприятие 2.2.4 «Обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены: 5 велосипедов, 1 ринг боксерский, 2 комплекта ворот для мини-футбола и гандбола, 3 комплекта ворот для футбола, 2 табло, 1 штанга тяжелоатлетическая, 7 волейбольных мячей, 4 стойки для теннисной сетки, 2 теннисных стола, 2 яхты, 1 место приземления для прыжков в высоту, 1 комплект ворот для водного поло, 15 спортивных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							тренажеров, 2 лодки для гребных видов спорта, 1 напольное покрытие татами, 3 шеста легкоатлетических, 1 планка для прыжков с шестом, 5 спортивных луков, 9 манекенов для спортивной борьбы	
19.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Обеспечение современным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	приобретение 200 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, поставка комплекта оборудования для скалодромного комплекса, установка системы видеонаблюдения	приобретены 248 единиц спортивного инвентаря, оборудования и оборудования для образовательного процесса, в том числе: 21 спортивный тренажер, 38 велосипедов, 23 единицы весел, 7 яхт, 2 системы хронометража, 20 единиц лодок для гребных видов спорта, 14 единиц стрелкового оружия, 3 татами, 1 автомобиль сопровождения для триатлона, 1 вышка судейская, 1 мотоцикл, 15 табло, 18 трибун, 3 единицы судейской аппаратуры, 1 система мобильного старта и финиша, 3 ноутбука, 1 интерактивная доска, 1 мультимедийный комплекс, 1 ринг боксерский, 2 ворот для мини-футбола и гандбола, 1 штанга тяжелоатлетическая, 7 волейбольных мячей, 4 стойки для теннисной сетки, 25 кроватей, 1 ковер борцовский, 4 комплекта ворот для	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							футбола, 1 дорожка фехтовальная, 3 теннисных стола, 1 место приземления для прыжков в высоту, 1 комплект ворот для водного поло, 3 шеста легкоатлетических, 1 планка для прыжков с шестом, 2 рангоута, 2 такелажа, 1 парус для яхты, мячи футбольные и баскетбольные, экипировка, 5 спортивных луков, 9 манекенов для спортивной борьбы, оборудование для скалодромного комплекса, оплачены работы по установке системы видеонаблюдения	
20.	ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», выполнение муниципальных заданий, содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	средства областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания РО УОР, обеспечение и организация питания обучающихся»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся	средства из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся предоставлены в полном объеме	—
22.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», СШОР, ПАСШ, в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания	средства областного бюджета на выполнение государственного задания предоставлены в полном объеме	—
23.	Мероприятие 2.3.3 «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стипендиальное обеспечение учащихся»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	предоставление средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	средства областного бюджета на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Мероприятие 2.3.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», обеспечение и организация обучающихся питанием, обеспечение средствами личной гигиены	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы, обеспечение и организация обучающихся питанием	средства областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям в полном объеме. Оказано обеспечение учащихся питанием в соответствии с нормативными документами	—
25.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Сохранение контингента учащихся (спортсменов) и обеспечение повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 15 933 человек и обеспечить повышение квалификации не менее 286 человек	численность занимающихся 15 937 человек. Повышение квалификации прошли 296 человек	—
26.	ОМ 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола в Ростовской области. Проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч», «Фестиваль	приобретены мячи для финалистов областных соревнований «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги». В связи с введением ограничительных мер по профилактике и распространению новой	основное мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						детской дворовой футбольной лиги»	коронавирусной инфекции проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» отменено	новой коронавирусной инфекции COVID-19
27.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	1 декабря 2020 г.	X	—	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и их командирование для участия во Всероссийских соревнованиях	в связи с принятием ограничительных мер по профилактике и распространению новой коронавирусной инфекции проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» отменено	недостижение контрольного события связано с ограничительными мероприятиями, введенными на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
28.	ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	успешное выступление спортсменов Ростовской области во всероссийских и международных соревнованиях	подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях осуществляется в рамках реализации календарных планов учреждений спортивной направленности и календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области. Реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							играм в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 18.08.2020 № 727 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к летним Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм»	
29.	Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области	стипендии спортсменам выплачены в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 06.10.2020 № 42 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта»	—
30.	Мероприятие 2.6.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	обеспечение социальной поддержки лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	ежемесячное денежное содержание выплачивалось в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	—
31.	Мероприятие 2.6.3 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов Ростовской области и их тренеров за высокие	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов	выплачены премии согласно распоряжениям Правительства Ростовской области от 10.03.2020 № 103 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	спортивные результаты»						спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам», от 01.06.2020 № 439 «О назначении и выплате премии спортсмену Ростовской области – члену спортивной сборной команды России по сурдлимпийскому виду спорта» и от 07.12.2020 № 240 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд Ростовской области по олимпийским видам спорта и их тренерам»	
32.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	7 сентября 2020 г.	X	7 сентября 2020 г.	выполнение планов подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2021 года в г. Токио (Япония)	планы по подготовке спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм в г. Токио (Япония) выполнены	—
33.	Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы, приобретение комплектов спортивно-технологического оборудования для возведения малых спортивных площадок (ГТО)	осуществлены мероприятия по приобретению 9 комплектов спортивно-технологического оборудования, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 7 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва и 1 центра олимпийской подготовки	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»							
34.	Приоритетное мероприятие 2.7.1 «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области в 9 муниципальных образованиях	осуществлена поставка 9 комплектов спортивно-технологического оборудования, которые переданы муниципальным образованиям для возведения малых спортивных площадок	—
35.	Приоритетное мероприятие 2.7.2 «Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	8 июля 2020 г.	улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области	государственный контракт заключен 29 апреля 2020 г. с ООО «Контактор», цена контракта – 40 800,2 тыс. рублей. Товар поставлен и произведена оплата в полном объеме	—
36.	Приоритетное мероприятие 2.7.3 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря за счет средств субсидии на	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области	приобретены: 13 велосипедов, 8 лодок для гребных видов спорта, 12 единиц весел, 5 яхт, 5 единиц стрелкового оружия, 1 борцовский ковер, 2 напольных покрытия для	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ»						тхэквондо, 1 двойной мини-трамп, 1 зона приземления для прыжков на батуте, 1 синхроаппарат, 6 парусов для яхт, 1 гребной тренажер, 2 информационных табло, 1 катер сопровождения, 3 дорожки фехтовальных, 4 единицы аппаратуры для трансляции музыки для синхронного плавания, 3 рангоута, 2 легкоатлетических шеста, 5 пар стартовых колодок, экипировка	
37.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Возведение малых спортивных площадок в муниципальных образованиях и приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, автотранспортных средств	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	приобретение спортивно-технологического оборудования для возведения малых спортивных площадок в 9 муниципальных образованиях; приобретение 75 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки	приобретено 9 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской области, 76 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств	—
38.	ОМ. 2.8 «Приобретение автобусов в муниципальных образованиях»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	16 июля 2020 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены 4 автобуса для муниципальных спортивных школ	—
39.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Приобретение автобусов для спортивных школ	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	приобретение 4 автобусов для спортивных школ	приобретены 4 автобуса для муниципальных спортивных школ г. Волгодонска и г. Новочеркасска	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	ОМ. 2.9 «Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	использование спортивных объектов в Ростовской области в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов Арена», на обслуживание натуральных газонов футбольных полей	основное мероприятие не выполнено по причине введения ограничительных мероприятий на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
41.	Контрольное событие государственной программы 2.9. Проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	проведение 3 мероприятий	проведено 3 всероссийских спортивных мероприятия	—
42.	ОМ 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	30 сентября 2020 г.	предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2017 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидий	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предоставлены 17 социально ориентированным некоммерческим организациям	
43.	Контрольное событие государственной программы 2.10. Предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	предоставление грантов в форме субсидий 17 игровым командам	гранты в форме субсидии предоставлены 17 социально ориентированным некоммерческим организациям в полном объеме и в размере 298 218,6 тыс. рублей	—
44.	ОМ 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	25 декабря 2020 г.	предоставление грантов в форме субсидий коммерческим организациям	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2017 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидий предоставлены 2 коммерческим организациям	—
45.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	предоставление грантов в форме субсидий 2 игровым командам	гранты в форме субсидии предоставлены 2 коммерческим организациям в полном объеме и в размере 850 000,0 тыс. рублей	—
46.	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры	министр строительства, архитектуры и	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	спорта в Ростовской области»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.						
47.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области и проведение мероприятий по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	получены положительные заключения государственной экспертизы по 6 объектам; строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 2 объектам; работы выполнялись с отставанием от графика производства работ по 3 объектам; муниципальный контракт расторгнут по 1 объекту	основное мероприятие не выполнено по причине отставания подрядных и проектной организаций от графиков производства работ
48.	Мероприятие 3.1.1 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 26 ноября 2018 г. с ООО «Старт», цена контракта – 686 096,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 15 сентября 2020 г. Работы велись с отставанием от графика. В связи с нарушением подрядной организацией графика производства работ 26 октября 2020 г. муниципальным заказчиком расторгнут контракт в одностороннем порядке	мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ и расторжения муниципального контракта
49.	Мероприятие 3.1.2 «Выполнение проектных	министр строительства, архитектуры и	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	27 октября 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 4 октября 2019 г. с ООО «ПСК ЦИТ»,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.					цена контракта – 22 000,0 тыс. рублей. Разработка проектной документации завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.10.2020 № 61-1-1-3-054276-2020	
50.	Мероприятие 3.1.3 «Плавательный бассейн к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным спортивным залом 42 x 30 по ул. Ленина, 55 в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 23 марта 2020 г. с ООО «Фирма Вариант», цена контракта – 5 003,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 ноября 2020 г. Выполнено: проведение инженерных изысканий – 80 процентов, разработка разделов проектной документации – 80 процентов. В связи с необходимостью увеличения площади земельного участка под строительство объекта разработка проектной документации с получением положительного заключения не завершена	мероприятие не выполнено в связи с необходимостью увеличения площади земельного участка под строительство объекта
51.	Мероприятие 3.1.4 «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	7 декабря 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 15 октября 2019 г. с ООО «РостСтройИнвест», цена контракта – 4 331,2 тыс. рублей. Разработка проектной документации завершена. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 07.12.2020 № 61-1-1-3-062551-2020	–
52.	Мероприятие 3.1.5 «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	ООО «Большой теннис города Ростова-на-Дону» работы, предусмотренные планом реализации	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дону»	Злобин И.И.; ООО «Большой теннис города Ростова-на- Дону» Колосков А.Е.					на 2020 год, выполнены в полном объеме на сумму 17 500,0 тыс. рублей	
53.	Мероприятие 3.1.6 «Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Ростове-на-Дону (гребной канал «Дон») (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	—	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 20 апреля 2020 г. с ООО «Земстрой», цена контракта – 10 200,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 августа 2020 г. Завершены работы по инженерным изысканиям. В связи с отсутствием технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения разработка проектной документации с получением положительного заключения не завершена	мероприятие не выполнено в связи с отсутствием технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
54.	Мероприятие 3.1.7 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	30 марта 2020 г.	23 июня 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 30 ноября 2016 г. с ООО «Монолит М», цена контракта – 5 358,8 тыс. рублей. Разработка проектной документации завершена. Получены положительные заключения экспертизы от 19.04.2019 № 61-1-2-3-009109-2019, от 10.10.2019 № 61-1-1-3-027549-2019, от 23.06.2020 № 61-1-1-2-026641-2020	—
55.	Мероприятие 3.1.8 «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	15 апреля 2020 г.	30 марта 2020 г.	15 апреля 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 17 мая 2019 г. с ООО «СТРОЙПРОЕКТ- КОНТРОЛЬ», цена контракта – 6 555,0 тыс. рублей. Разработка проектной документации завершена. Получены положительные заключения экспертизы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 13.04.2020 № 61-1-1-3-011979-2020; от 15.04.2020 № 61-1-1-0176-20	
56.	Мероприятие 3.1.9 «Инженерная подготовка территории левобережной части города Ростова-на- Дону под конно- спортивный комплекс (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	2 апреля 2020 г.	30 марта 2020 г.	27 марта 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 14 мая 2019 г. с ООО «Дормостпроект», цена контракта – 9 900,0 тыс. рублей. Получены положительные заключения экспертизы от 24.01.2020 № 4-15-1-0001-20, от 27.03.2020 № 4-16-1-0009-20	–
57.	Мероприятие 3.1.10 «Инженерная подготовка территории для строительства областного центра подготовки футболистов и строительства крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	8 апреля 2020 г.	30 марта 2020 г.	8 апреля 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 13 сентября 2019 г., цена контракта – 17 644,6 тыс. рублей. Разработка проектной документации завершена. Получены положительные заключения экспертизы от 26.03.2020 № 4-15-1-0005-20, от 08.04.2020 № 4-16-1-0011-20	–
58.	Мероприятие 3.1.11 «Центр единоборств (г. Волгодонск)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	30 марта 2020 г.	25 декабря 2020 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 28 мая 2020 г. с ООО «Капитал», цена контракта – 215 659,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 июня 2021 г. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	–
59.	Мероприятие 3.1.12 «Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	31 августа 2020 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 14 сентября 2020 г. с ООО «Созидание», цена контракта – 7 227,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ –	мероприятие не выполнено в связи с приостановкой строительно- монтажных работ на объекте

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							30 ноября 2020 г. Строительно-монтажные работы на объекте приостановлены 23 ноября 2020 г. в связи с выявлением нарушений, ранее допущенных предыдущим подрядчиком, препятствующих продолжению работ	
60.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	достижение 10,6 процента готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 10,6 процента	—
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция стадиона «Труд». Строительство Дворца спорта по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	27 октября 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.10.2020 № 61-1-1-3-054276-2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Плавательный бассейн к физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным спортивным залом 42 х 30 по ул. Ленина, 55 в сл. Кашары Кашарского района Ростовской области (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	—	разработка проектно-сметной документации	проектно-сметная документация по объекту не разработана	контрольное событие не выполнено в связи с необходимостью увеличения площади земельного участка под строительство объекта, разработка проектной документации не завершена
63.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	7 декабря 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение государственной экспертизы от 07.12.2020 № 61-1-1-3-062551-2020	—
64.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5. Выполнение работ по объекту «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; ООО «Большой теннис города Ростова-на-Дону» Колосков А.Е.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	достижение 60-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2020 год, выполнен. Достигнута 60-процентная готовность объекта	—
65.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6.	министр строительства, архитектуры и	25 декабря 2020 г.	X	20 мая 2020 г.	получение акта выполнения изыскательских работ	получен акт выполнения проектных и изыскательских работ	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выполнение проектных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ростове-на-Дону (гребной канал «Дон») (ПИР)»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.					от 20.05.2020 № 1	
66.	Контрольное событие государственной программы 3.1.7. Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	23 июня 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 19.04.2019 № 61-1-2-3-009109-2019, от 10.10.2019 № 61-1-1-3-027549-2019, от 23.06.2020 № 61-1-1-2-026641-2020	—
67.	Контрольное событие государственной программы 3.1.8. Выполнение проектных работ по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области» (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	15 апреля 2020 г.	X	15 апреля 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 13.04.2020 № 61-1-1-3-011979-2020, от 15.04.2020 № 61-1-1-0176-20	—
68.	Контрольное событие государственной программы 3.1.9. Выполнение проектных работ по объекту «Инженерная	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	2 апреля 2020 г.	X	27 марта 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 24.01.2020 № 4-15-1-0001-20, от 27.03.2020 № 4-16-1-0009-20	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка территории левобережной части города Ростова-на- Дону под конно- спортивный комплекс (ПИР)»							
69.	Контрольное событие государственной программы 3.1.10. Выполнение проектных работ по объекту «Инженерная подготовка территории для строительства областного центра подготовки футболистов и строительства крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	8 апреля 2020 г.	X	8 апреля 2020 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 26.03.2020 № 4-15-1-0005-20, от 08.04.2020 № 4-16-1-0011-20	—
70.	Контрольное событие государственной программы 3.1.11. Выполнение работ по объекту «Центр единоборств (г. Волгодонск)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	достижение 30-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2020 год, выполнен. Достигнута 30-процентная готовность объекта	—
71.	Контрольное событие государственной программы 3.1.12. Выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	—	достижение 90-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2020 год, не выполнен в полном объеме	контрольное событие не выполнено в связи с приостановкой строительно- монтажных работ на объекте

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 объекту; подписание актов о приемке выполненных работ по 5 объектам; получение положительного заключения государственной экспертизы по 1 объекту; реализация 20 проектов инициативного бюджетирования	получен акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 объекту; подписаны акты о приемке выполненных работ по 5 объектам; получено положительное заключение государственной экспертизы по 1 объекту; выполнено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 1 объекта; реализовано 20 проектов инициативного бюджетирования; строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 2 объектам	—
73.	Мероприятие 3.2.1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 101»»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 30 июня 2020 г. с ООО «Архитектурная группа «Северная пальмира», цена контракта – 22 200,0 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 6 092,4 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение 22 сентября 2020 г., цена соглашения на 2020 год – 5 983,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. Работы, предусмотренные на 2020 год, выполнены в полном объеме	—
74.	Мероприятие 3.2.2 «Капитальный ремонт	заместитель министра по физической	28 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных	государственный контракт на выполнение строительно-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е»	культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.				на 2020 год	монтажных работ заключен 2 декабря 2019 г. с ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», цена контракта – 226 812,34 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 91 601,24 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. Договор на осуществление авторского надзора заключен 29 июля 2020 г. с ООО «МИНАТЕП», цена договора – 242,75 тыс. рублей. Работы, предусмотренные на 2020 год, выполнены в полном объеме	
75.	Мероприятие 3.2.3 «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 7 августа 2018 г. с ООО «Главстройкомплект», цена контракта – 266 186,8 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 85 000,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы завершены	—
76.	Мероприятие 3.2.4 «Капитальный ремонт тренировочного футбольного поля в парке им. Н. Островского»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 27 апреля 2020 г. с ИП Золоев В.Б., цена контракта – 31 627,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20 декабря 2020 г. Строительно-монтажные работы завершены	—
77.	Мероприятие 3.2.5 «Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	11 сентября 2020 г.	18 февраля 2020 г.	11 сентября 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 27 апреля 2020 г. с ООО «СпецСтрой», цена контракта – 37 384,1 тыс. рублей.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»						Срок выполнения работ – 31 августа 2020 г. Строительно-монтажные работы завершены	
78.	Мероприятие 3.2.6 «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	10 сентября 2020 г.	18 февраля 2020 г.	11 сентября 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 6 апреля 2020 г. с ООО «Земстрой», цена контракта – 54 315,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 4 декабря 2020 г. Строительно-монтажные работы завершены	–
79.	Мероприятие 3.2.7 «Капитальный ремонт (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада) здания МБУ СШОР № 2 по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	16 августа 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 6 мая 2020 г., с ООО «СТАНДАРТ», цена контракта – 2 352,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 16 августа 2020 г. Строительно-монтажные работы завершены	–
80.	Мероприятие 3.2.8 «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212 – 3»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	8 июня 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 22 июля 2019 г. с ООО «Производственная Компания», цена контракта – 119 553,3 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 72 060,1 тыс. рублей. 18 февраля 2020 г. По объекту заключено мировое соглашение, 19 мая 2020 г. – дополнительное соглашение к государственному контракту. Строительно- монтажные работы завершены	–
81.	Мероприятие 3.2.9 «Мероприятия по реализации	заместитель министра по физической культуре и спорту	1 ноября 2020 г.	8 июня 2020 г.	1 ноября 2020 г.	реализация 20 проектов инициативного бюджетирования	работы завершены по 20 проектам инициативного	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проектов инициативного бюджетирования»	Ростовской области Злобин И.И.					бюджетирования. Возведено и выполнен капитальный ремонт 13 спортивных площадок, 6 футбольных полей и стадионов, установлен 1 хоккейный корт	
82.	Мероприятие 3.2.10 «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	30 июня 2020 г.	27 марта 2020 г.	30 июня 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	договор заключен 12 сентября 2019 г. с ООО «Минатеп», цена договора – 413,1 тыс. рублей. Корректировка проектной документации завершена. Получены положительные заключения экспертизы от 25.12.2019 № 3-15-1-0019-19, от 28.04.2020 № 61-1-1-2-04833-2020	—
83.	Мероприятие 3.2.11 «Выполнение технического присоединения к быстровозводимому залу СПОР № 8»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	31 августа 2020 г.	28 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	договор на техническое присоединение к сетям водоснабжения заключен 1 сентября 2020 г. с АО «Ростовводоканал», цена договора – 183,564 тыс. рублей. Договор на техническое присоединение к сетям водоотведения заключен 1 сентября 2020 г. с АО «Ростовводоканал», цена договора – 81,703 тыс. рублей. Работы по договорам на техническое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, предусмотренные на 2020 год, выполнены в полном объеме. Договор на техническое	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							присоединение к сетям электроснабжения заключен 28 августа 2020 г. с АО «Донэнерго», цена договора – 7 729,011 тыс. рублей (в том числе 2020 г. – 6 956,11 тыс. рублей). Срок выполнения работ – август 2022 г.	
84.	Контрольное событие государственной программы 3.2.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 101»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	25 декабря 2020 г.	X	28 сентября 2020 г.	получение отчета о проведении изысканий	получен акт приемки-сдачи выполненных работ от 28.09.2020 № 1 (отчет о проведении изысканий передан заказчику)	—
85.	Контрольное событие государственной программы 3.2.2. Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	X	28 декабря 2020 г.	достижение 45-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2020 год, выполнен. Достигнута 45-процентная готовность объекта	—
86.	Контрольное событие государственной программы 3.2.3. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	X	19 июня 2020 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы на объекте завершены. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 19 июня 2020 г.	—
87.	Контрольное событие государственной программы 3.2.4.	заместитель министра по физической культуре и спорту	28 декабря 2020 г.	X	7 декабря 2020 г.	получение акта о приемке выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы на объекте завершены.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт тренировочного футбольного поля в парке им. Н. Островского»	Ростовской области Злобин И.И.					Акт о приемке выполненных работ от 07.12.2020 № 7	
88.	Контрольное событие государственной программы 3.2.5. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	11 сентября 2020 г.	X	11 сентября 2020 г.	получение акта о приемке выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы на объекте завершены. Акт о приемке выполненных работ от 11.09.2020 № 5	—
89.	Контрольное событие государственной программы 3.2.6. Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	30 сентября 2020 г.	X	11 сентября 2020 г.	получение акта о приемке выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы на объекте завершены. Акт о приемке выполненных работ от 11.09.2020 № 7	—
90.	Контрольное событие государственной программы 3.2.7. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт (замена оконных блоков (витражей) и ремонт фасада) здания МБУ СШОР № 2 по адресу: Ростовская область,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	X	16 августа 2020 г.	получение акта о приемке выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы завершены. Акт о приемке выполненных работ от 16.08.2020 № 1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 39»							
91.	Контрольное событие государственной программы 3.2.8. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212 – 3»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	X	26 декабря 2020 г.	получение акта о приемке выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы на объекте завершены. Акт о приемке выполненных работ от 26.12.2020 № 135	—
92.	Контрольное событие государственной программы 3.2.9. Реализация проектов инициативного бюджетирования	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	1 ноября 2020 г.	X	1 ноября 2020 г.	реализация 20 проектов инициативного бюджетирования	работы завершены по 20 проектам инициативного бюджетирования. Возведено и выполнен капитальный ремонт 13 спортивных площадок, 6 футбольных полей и стадионов, установлен 1 хоккейный корт	—
93.	Контрольное событие государственной программы 3.2.10. Выполнение проектных работ по объекту «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	30 июня 2020 г.	X	28 апреля 2020 г.	получение положительного заключения экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 25.12.2019 № 3-15-1-0019-19, от 28.04.2020 № 61-1-1-2-04833-2020	—
94.	Контрольное событие государственной программы 3.2.11. Выполнение технического присоединения	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2020 г.	X	28 декабря 2020 г.	выполнение в 2020 году технологического присоединения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения	работы по договорам на технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к быстровозводимому залу СШОР № 8							
95.	Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	завершение строительства 1 объекта	строительно-монтажные работы завершены по 1 объекту; работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 1 объекту; работы выполнялись с отставанием от графика производства работ по 1 объекту	приоритетное основное мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной организацией от графика производства работ по 1 объекту
96.	Приоритетное мероприятие 3.3.1 «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом – BMX и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	на строительство объекта 27 мая 2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Югтранс». Работы велись с отставанием от графика производства работ. По инициативе подрядной организации 3 августа 2020 г. муниципальный контракт расторгнут. Новый муниципальный	мероприятие не выполнено в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							контракт заключен 14 сентября 2020 г. с ООО «Земстрой», цена контракта – 181 049,6 тыс. рублей. 10 декабря 2020 г. заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту со сроком выполнения работ до 31 марта 2021 г. Работы выполнялись с отставанием от графика производства работ	
97.	Приоритетное мероприятие 3.3.2 «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, 101»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	государственный контракт заключен 28 апреля 2020 г. с ООО «СК МЕГАПОЛИС», цена контракта – 393 463,8 тыс. рублей, в том числе 2020 год – 79 175,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 апреля 2022 г. Работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ	—
98.	Приоритетное мероприятие 3.3.3 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	30 марта 2020 г.	1 октября 2020 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2020 год	муниципальный контракт заключен 6 августа 2019 г. с ООО «Вектор», цена контракта – 100 167,9 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 61-101-58-22-2020 от 01.10.2020	—
99.	Контрольное событие государственной программы	министр строительства, архитектуры и	25 декабря 2020 г.	X	—	подписание справки о стоимости выполненных работ	срок выполнения работ – 31 марта 2021 г. По итогам 2020 года	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.3 1. Выполнение работ по объекту «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом – BMX и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.				по итогам 2020 года по форме КС-3	по форме КС-3 подписана справка о стоимости выполненных работ от 23-12-2020 № 5	
100.	Контрольное событие государственной программы 3.3 2. Выполнение работ по объекту «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	достижение 20,1 процента готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2020 год, выполнен. Достигнута 20,1 процента готовность объекта	—
101.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2020 г.	X	1 октября 2020 г.	получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.10.2020 № 61-101-58-22-2020	—
102.	ОМ 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	18 февраля 2020 г.	25 декабря 2020 г.	развитие спортивной инфраструктуры в Аксайском, Заветинском и Мясниковском районах, в г. Ростове-на-Дону	администрацией Аксайского района заключен муниципальный контракт 6 марта 2020 г. с ООО «Стройактив», цена контракта – 35 453,9 тыс. рублей. Государственным бюджетным учреждением Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«Спортивная школа олимпийского резерва № 8» заключен контракт 19 марта 2020 г. с индивидуальным предпринимателем Бех Н.Н., цена контракта составляет – 43 992,2 тыс. рублей. Администрацией Заветинского района заключен муниципальный контракт 23 марта 2020 г. с ООО «Стройсервис», цена контракта – 30 726,7 тыс. рублей. Администрацией Мясниковского района заключен муниципальный контракт 17 марта 2020 г. с ООО «Строительная компания «СТ», цена контракта – 45 787,9 тыс. рублей. Возведение спортивных залов завершено	
103.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Возведение быстровозводимых спортивных залов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	возведение 4 быстровозводимых залов в Аксайском, Заветинском и Мясниковском районах, в г. Ростове-на-Дону	возведены 4 быстровозводимых спортивных зала в Аксайском, Заветинском, Мясниковском районах и в г. Ростове-на-Дону	—
104.	ОМ 3.5 «Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	выполнение мероприятий по адаптации 2 тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Олимп-2»	государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва» 11 июня 2019 г. заключен контракт с ООО «Контрактор» на оснащение системой	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							укрепления травяного покрытия футбольного поля – устройство системы стабилизации корнеобразующего слоя вертикальным вживлением имплантов в основание футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе «Труд» в г. Ростове-на-Дону, цена контракта – 25 985,3 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение 20 января 2020 г., цена соглашения на 2020 год – 25 902,0 тыс. рублей. Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 19 им. Б. Кабаргина» (далее – ГБУ РО «СШОР № 19») 27 марта 2020 г. заключен контракт с ООО «Вариант» на поставку комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля и оснащения системой подогрева поля для футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе «Локомотив» в г. Ростове-на-Дону, цена контракта – 24 600,0 тыс. рублей. Товар поставлен. ГБУ РО «СШОР № 19» 5 августа 2020 г. заключен контракт с АНО «ЦСРФКиС» на сертификацию	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							футбольного поля и легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Локомотив», цена контракта – 200,0 тыс. рублей. Сертификат получен. Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» (далее – ГБУ РО «СШОР № 8») заключен контракт 5 марта 2020 г. с ООО «Коммерческая научно-внедренческая фирма «ПРИВАТ-ДЕАЛ» на поставку комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе «Олимп-2» в г. Ростове-на-Дону, цена контракта – 8 843,2 тыс. рублей. Товар поставлен. ГБУ РО «СШОР № 8» заключен контракт 10 апреля 2020 г. на поставку защитных покрытий для тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2» с ООО «МонархИнвест», цена контракта – 15 860,0 тыс. рублей. Товар поставлен. ГБУ РО «СШОР № 8» заключен контракт 20 апреля 2020 г. с ООО «ПРОМАЛЬПСЕРВИС» на поставку комплекта оборудования для устройства скалодромного комплекса для	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», цена контракта – 21 798,8 тыс. рублей. Товар поставлен	
105.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Адаптация тренировочных площадок для их эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	адаптация тренировочных площадок («Локомотив» и «Олимп-2»)	выполнены работы по укреплению травяного покрытия футбольного поля на стадионе «Труд»; поставлен комплект оборудования, материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля и оснащения системой подогрева на стадионе «Локомотив»; получен сертификат на футбольное поле и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Локомотив»; поставлено защитное покрытие и комплект оборудования скалодромного комплекса для тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2»; поставлен комплект оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля на стадионе «Олимп-2»	—
106.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	X	X	X	X	X	X
107.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	25 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Оплата	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						труда и начисления на выплаты по оплате труда. Организация повышения квалификации государственных служащих Ростовской области	обязательствами на отчетный период	

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

АНО – автономная некоммерческая организация;

г. – город;

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

д. – дом;

им. – имени;

ИП – индивидуальный предприниматель;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие;

пр., пр-т, просп. – проспект;

РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

сл. – слобода;

ул. – улица;

х. – хутор;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ЦСРФКиС – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию физической культуры и спорта».

2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.

3. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	всего	4 558 521,7	4 412 045,7	4 542 057,7
	областной бюджет	3 862 706,6	3 862 687,9	3 823 301,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	552 715,0	549 357,8	527 040,1
	в том числе за счет средств федерального бюджета	552 715,0	549 357,8	527 040,1
	местный бюджет	87 180,4	—	83 068,8
	внебюджетные источники	55 919,7	—	108 647,5

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	всего	16 408,5	16 091,3	16 408,4
	областной бюджет	16 091,3	16 091,3	16 091,2
	местный бюджет	113,3	—	113,3
	внебюджетные источники	203,9	—	203,9
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	15 817,4	15 817,4	15 817,3
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	—	—	—
ОМ 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	всего	273,9	273,9	273,9
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	всего	3 347 264,9	3 304 508,3	3 396 298,5
	областной бюджет	2 980 758,6	2 980 758,6	2 980 413,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	327 106,9	323 749,7	323 748,3
	в том числе за счет средств федерального бюджета	327 106,9	323 749,7	323 748,3
	местный бюджет	4 399,4	—	4 409,1
	внебюджетные источники	35 000,0	—	87 727,8
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого	всего	63,6	63,6	63,6

1	2	3	4	5
класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области				
ОМ 2.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	69 059,9	76 955,8	76 874,0
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности	всего	1 609 793,1	1 601 897,2	1 601 702,8
ОМ 2.4. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	455,7	455,7	455,7
ОМ 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях	всего	47 238,8	47 238,8	47 238,8
ПОМ 2.7. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической	всего	91 079,4	87 722,2	87 652,1

1	2	3	4	5
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт–норма жизни»				
ОМ 2.8. Приобретение автобусов в муниципальных образованиях	всего	7 607,0	7 607,0	7 606,7
ОМ 2.9. Участие в подготовке и проведении значимых мероприятий, проводимых на территории Ростовской области	всего	334 349,4	334 349,4	334 349,3
ОМ 2.10. Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских	всего	298 218,6	298 218,6	298 218,6

1	2	3	4	5
и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта				
ОМ 2.11. Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта	всего	850 000,0	850 000,0	850 000,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	1 135 912,2	1 032 528,7	1 070 523,4
	областной бюджет	806 920,6	806 920,6	767 969,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	225 608,1	225 608,1	203 291,8
	в том числе за счет средств федерального бюджета	225 608,1	225 608,1	203 291,8
	местный бюджет	82 667,7	—	78 546,4
	внебюджетные источники	20 715,8	—	20 715,8
ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	120 311,4	120 311,4	101 474,5

1	2	3	4	5
ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	всего	428 850,2	428 850,2	417 932,5
ПОМ 3.3. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт–норма жизни»	всего	222 851,5	222 851,5	214 365,2
ОМ 3.4. Приобретение модульных спортивных залов	всего	146 375,0	146 375,0	146 374,8
ОМ 3.5. Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	всего	114 140,6	114 140,6	91 114,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	58 936,1	58 917,4	58 827,4
	областной бюджет	58 936,1	58 917,4	58 827,4
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	58 936,1	58 917,4	58 827,4

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			
				2019	2020	
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»						
1.1.	Показатель 1. Доля населения Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	48,70	48,70	49,60	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в онлайн-формате с участием, в том числе, лиц, ранее не имевших возможности заниматься физической культурой и спортом

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях	медалей	234	128	104	в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19» часть международных спортивных соревнований была отменена
1.3.	Показатель 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	57,20	57,71	57,71	–
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	25,00	25,60	25,80	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в онлайн-формате с участием, в том числе лиц, ранее не имевших возможности заниматься физической культурой и спортом

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	процентов	91,70	91,80	92,20	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, изменением формата проведения мероприятий и сохранением деятельности секционной работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
2.3.	Показатель 1.3. Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	процентов	49,10	49,10	49,10	–
2.4.	Показатель 1.4. Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие	процентов	54,90	43,42	45,10	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских

1	2	3	4	5	6	7
	в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»					акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Ростовской области
2.5.	Показатель 1.4.1. Из них учащихся и студентов	процентов	87,70	70,00	75,00	превышение планового значения показателя связано с активизацией работы центров тестирования в период снятия (послабления) ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	100,00	100,00	100,00	–

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва	человек	108 924	107 272	109 002	превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений в спортивных организациях
3.3.	Показатель 2.3. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	человек	458	400	536	превышение планового значения показателя связано с увеличением объемов финансирования календарных планов спортивных мероприятий областных учреждений спортивной направленности
3.4.	Показатель 2.4. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях	мест	5-е	1 – 10-е	–	в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19» соревнования X летней Спартакиады учащихся России 2020 года были отменены
3.5.	Показатель 2.5. Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР	человек	45 800	45 800	47 398	превышение планового значения показателя связано с успешными выступлениями ведущих профессиональных команд Ростовской области, и, как следствие, увеличение числа человек, занимающихся на отделениях волейбола, настольного тенниса, регби

1	2	3	4	5	6	7
3.6.	Показатель 2.6. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях	штук	15	15	15	–
3.7.	Показатель 2.7. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	процентов	27,70	27,70	33,60	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом
3.8.	Показатель 2.8. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	82,80	82,90	82,90	–

1	2	3	4	5	6	7
3.9.	Показатель 2.9. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	человек	7703	7703	7677	общая численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта увеличилась. Вместе с тем плановое значение не достигнуто из-за ограничительных мероприятий, введенных на территории РО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
3.10.	Показатель 2.10. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	42,50	42,60	42,60	–
3.11.	Показатель 2.11. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	56,40	56,50	56,50	–

1	2	3	4	5	6	7
3.12.	Показатель 2.12. Количество муниципальных образований, в которых созданы малые спортивные площадки (нарастающим итогом)*	штук	18	27	27	–
3.13.	Показатель 2.13. Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	процентов	100	100	100	–
3.14.	Показатель 2.14. Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей	штук	7	15	5	всего проведено 15 мероприятий. В связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» в 2020 году часть мероприятий проведена с участием ограниченного количества зрителей

1	2	3	4	5	6	7
3.15.	Показатель 2.15. Доля игровых команд Ростовской области, участвующих во всероссийских соревнованиях на уровне «Лига № 1» и «Лига № 2», от общего количества команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета	процентов	–	73,68	78,95	улучшение фактического показателя обусловлено выходом баскетбольного клуба «Пересвет» в «Лигу № 1» в 2020 году
4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»						
4.1.	Показатель 3.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области», по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) **	человек	675	830	871	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, с учетом площадок с уличными тренажерами в муниципальных образованиях в Ростовской области
4.2.	Показатель 3.2. Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира	штук	3	5	5	–

1	2	3	4	5	6	7
	по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)***					
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»						
5.1.	Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	95,00	95,00	98,60	–

* Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

** При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

*** Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

Минспорта России – Министерство спорта Российской Федерации;

РО – Ростовская область;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

СШ – спортивная школа;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	2020год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)				
1.	Азовский район	42,06	42,06	42,00	превышение планового значения показателя связано с вводом в
2.	Аксайский район	38,22	38,22	37,69	
3.	Багаевский район	47,94	47,94	49,70	
4.	Белокалитвинский район	52,04	52,04	54,12	

1	2	3	4	5	6
5.	Боковский район	119,49	119,49	131,23	эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности
6.	Верхнедонской район	108,72	108,72	112,24	
7.	Веселовский район	124,79	124,79	117,87	
8.	Волгодонской район	77,57	77,57	77,48	
9.	Дубовский район	72,66	72,88	73,43	
10.	Егорлыкский район	70,28	70,28	71,53	
11.	Заветинский район	64,08	64,08	67,82	
12.	Зерноградский район	81,24	81,24	83,03	
13.	Зимовниковский район	79,00	80,05	81,12	
14.	Кагальницкий район	47,12	47,12	47,46	
15.	Каменский район	67,21	67,21	68,02	
16.	Кашарский район	151,15	151,15	187,92	
17.	Константиновский район	89,48	89,48	91,82	
18.	Красносулинский район	79,05	79,05	80,49	
19.	Куйбышевский район	69,23	69,23	72,12	
20.	Мартыновский район	84,24	83,09	83,47	
21.	Матвеево-Курганский район	123,07	123,07	147,74	
22.	Миллеровский район	61,40	61,40	63,67	
23.	Милютинский район	98,45	98,45	100,80	
24.	Морозовский район	107,87	107,87	109,82	
25.	Мясниковский район	65,09	65,09	63,69	
26.	Неклиновский район	39,73	39,73	39,51	
27.	Обливский район	102,57	102,57	104,96	
28.	Октябрьский район	83,74	83,74	83,98	
29.	Орловский район	114,69	114,69	115,94	
30.	Песчанокопский район	70,19	70,19	71,93	
31.	Пролетарский район	75,03	75,03	76,10	

1	2	3	4	5	6
32.	Ремонтненский район	130,33	130,33	133,39	
33.	Родионово-Несветайский район	69,00	69,00	69,38	
34.	Сальский район	69,06	69,06	69,18	
35.	Семикаракорский район	87,81	87,81	19,66	
36.	Советский (с) район	163,85	163,85	183,44	
37.	Тарасовский район	98,90	98,90	99,63	
38.	Тацинский район	79,31	79,31	80,70	
39.	Усть-Донецкий район	81,04	81,04	82,85	
40.	Целинский район	87,03	87,03	88,88	
41.	Цимлянский район	70,57	70,57	71,21	
42.	Чертковский район	107,65	107,65	107,98	
43.	Шолоховский район	114,40	90,39	91,58	
44.	г. Азов	46,97	46,97	48,49	
45.	г. Батайск	29,59	31,47	31,38	
46.	г. Волгодонск	56,71	59,29	59,74	
47.	г. Гуково	49,09	49,09	49,83	
48.	г. Донецк	54,08	54,08	54,27	
49.	г. Зверево	67,38	67,38	69,17	
50.	г. Каменск-Шахтинский	36,68	36,68	37,52	
51.	г. Новочеркасск	62,21	65,02	64,74	
52.	г. Новошахтинск	53,20	51,83	57,70	
53.	г. Ростов-на-Дону	39,90	41,85	42,68	
54.	г. Таганрог	38,65	40,58	41,96	
55.	г. Шахты	41,29	43,07	44,24	