



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 267

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта Ростовской области Окуневу В.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2021 № 267

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2020 году

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 7 593,2 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

капитально отремонтировано 101,9 километра и отремонтировано 407,2 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 20,9 километра;

разработана проектная документация по 13 объектам капитального ремонта и 9 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 8,6 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 136,9 километра автомобильных дорог местного значения, разработана проектная документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, в 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием;

проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 95 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества;

обновлен парк подвижного состава на железнодорожном транспорте, введены в эксплуатацию новые единицы железнодорожных поездов и обеспечены пригородные железнодорожные перевозки на территории Ростовской области;

дооснащен парк воздушных судов базовой авиакомпании международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», приобретено 2 воздушных судна АО «Авикомпания «Азимут»;

обеспечено субсидирование перевозок пассажиров воздушным транспортом из международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», заключено 20 соглашений с авиакомпаниями на осуществление региональных воздушных перевозок;

обеспечено субсидирование недополученных доходов в связи с переоборудованием автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа (метана) в качестве топлива, заключено 21 соглашение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

обеспечена рассылка более 2,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1681,8 млн рублей;

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» и государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы».

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» предусмотрена реализация 13 основных мероприятий, 9 приоритетных основных мероприятий и 81 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 7 539,20 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.1¹ «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)» выполнено в полном объеме – нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах протяженностью 6 373 километра, установлено 3 120 погонных метров барьерных ограждений.

Приоритетное основное мероприятие 1.1² «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – отремонтировано 91,95 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не отремонтировано 17,78 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоённые в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.2¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – отремонтировано 261,23 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.2² «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – отремонтировано 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – капитально отремонтировано 61,40 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.3¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено

не в полном объеме – капитально отремонтировано 39,60 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не отремонтировано 5,14 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоенные в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.3² «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – капитально отремонтировано 0,90 километра автомобильных дорог.

Основное мероприятие 1.4 «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – разработана проектная документация по 13 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – введено в эксплуатацию 16,84 километра автомобильных дорог и мостовых переходов. В результате неисполнения подрядными организациями условий государственных контрактов не введено в эксплуатацию 0,44 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также в связи с необходимостью корректировки проектов планировки и межевания участков и отменой некоторых закупок работы, запланированные на 2020 год, выполнены не в полном объеме. Не завершены работы по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 16 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоенные в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.5¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – введено в эксплуатацию 4,07 километра автомобильной дороги общего пользования, в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка запланированные подготовительные работы в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, не выполнены. Средства, не освоенные в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Основное мероприятие 1.6 «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – разработана проектная документация по 9 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, но вместе с тем не достигнут ряд взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия. Средства, не освоённые в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Основное мероприятие 1.7 «Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме – обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области» – автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области» выполнено не в полном объеме – построено и реконструировано 6,00 километра, капитально отремонтировано 31,00 километра автомобильных дорог местного значения, разработана документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретены 32 единицы пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены, в 1 – аналогичные работы не выполнены в полном объеме. Средства, не освоённые в 2020 году, предусмотрены на 2021 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.9¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» выполнено не в полном объеме – реконструировано 2,60 километра, отремонтировано и

капитально отремонтировано 105,90 километра автомобильных дорог местного значения, но вместе с тем не достигнут ряд взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия.

Основное мероприятие 1.10 «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы» выполнено в полном объеме – обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы».

Основное мероприятие 1.11 «Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» выполнено не в полном объеме – заключено 20 соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок. В связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), пассажиропоток из международного аэропорта города Ростова-на-Дону «Платов» за 2020 год составил 2 086 499 человек при плановом значении 2 449 000 человек.

Приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности» выполнено не в полном объеме – по итогам 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54,80 процента, но вместе с тем не достигнут ряд взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия.

Основное мероприятие 1.13 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)» выполнено не в полном объеме – работы на участке строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме, но вместе с тем не достигнут взаимоувязанный показатель 1.5, характеризующий ход реализации данного мероприятия.

Основное мероприятие 1.14 «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа в качестве топлива» выполнено не в полном объеме – заключено 21 соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа (метана) в качестве топлива.

В связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами за 2020 год составило 66,10 миллиона кубических метров при плановом значении 110,00 миллиона кубических метров.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» предусмотрено выполнение 81 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 17 контрольных событий, ранее установленного срока – 37 контрольных событий, не достигнуто 27 контрольных событий, из них 9 – по причине неисполнения подрядными организациями условий контрактов, 1 – в связи с переносом сроков заключения государственного контракта ввиду отсутствия заявок на участие в закупочных процедурах, 1 – в связи с отменой закупки ввиду необходимости внесения изменений в условия государственного контракта в части увеличения срока гарантийных обязательств по объекту, 16 – в связи с незавершенными работами по выкупу земельных участков на 16 объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по причине длительности цикла по их изъятию для государственных нужд (необходимость переоформления документов населением, в том числе права наследования, поиск собственников на пай и доли в составе земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие надлежаще оформленных документов у собственников земельных участков, длительность судебных процедур).

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» выполнено в полном объеме – обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Осуществлена рассылка более 2,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, на общую сумму 1681,8 млн рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области» выполнено в полном объеме – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 127 публикаций по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным и муниципальным контрактам;

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий по изъятию земельных участков для государственных нужд, в том числе судебных;

необходимость корректировки проектов планировки и межевания земельных участков;

рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транзитного транспорта в летний период.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

не завершены работы по ремонту 17,78 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не завершены работы, предусмотренные государственным контрактом по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 44 + 000 – км 49 + 000 в Усть-Донецком районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 142 + 000 – км 147 + 000 в Песчанокопском районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции моста на км 161 + 239 на автомобильной дороге общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края);

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск км 0 + 000 – км 8 + 600 в Мясниковском районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»;

не завершены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 3 + 000 – км 3 + 300) в Аксайском районе;

не завершены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 4 + 630 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «с. Дубовское – с. Заветное» к х. Гуреев в Дубовском районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции мостового перехода на км 95 + 139 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Боковском районе;

не выполнены работы, предусмотренные контрактом по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 91 + 100 – км 100 + 500 в Боковском районе;

не завершена работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 16 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

не завершена работа по исполнению муниципальных контрактов по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в муниципальных образованиях Ростовской области, обеспечению дорогами с твердым покрытием сельских населенных пунктов, а также по разработке проектной документации;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,07 погибших на 100 пострадавших в 2020 году составила 12,8.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 20 831 506,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 17 403 255,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 391 924,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 36 327,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 20 795 179,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20 914 436,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 17 522 512,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 391 924,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 18 222 814,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 15 198 965,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 991 420,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 32 429,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 2 724 051,0 тыс. рублей, из них:

1 041 303,8 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

1 332 887,5 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок и по факту выполненных работ;

273 743,8 тыс. рублей – закупки не состоялись, расторжение контрактов;

67 957,2 тыс. рублей – неосуществление процедуры по выкупу земельных участков под автомобильные дороги;

3 294,2 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата министерства транспорта Ростовской области;

1 216,2 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы» и государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»;

3 504,7 тыс. рублей – неисполнение по итогам предоставления субсидии в связи с сокращением количества выполняемых рейсов в 2020 году от плановых значений из-за ограничений, введенных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19);

143,6 тыс. рублей – экономия по итогам предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием автомобильной техники для использования природного газа в качестве топлива.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей государственной программы,
подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 17 показателей, по 4 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 5 показателям фактические значения превышают плановые (из них по 3 показателям меньшее значение показателя отражает большую эффективность), по 8 показателям не достигнуты плановые значения (из них по 1 показателю большее значение показателя отражает меньшую эффективность).

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 54,40 процента, фактическое значение – 54,40 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 53,20 процента, фактическое значение – 53,20 процента; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 54,80 процента, фактическое значение – 54,80 процента.

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 11,76 погибших на 100 тысяч населения, фактическое значение – 10,17 погибших на 100 тысяч населения – в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением.

Показатель 1.1 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» – плановое значение – 43,37 километра, фактическое значение – 29,52 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 21,37 километра, фактическое значение – 20,92 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 22,00 километра, фактическое значение – 8,60 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.2 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение – 3,40 километра, фактическое значение – 2,80 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 0,00 километра,

фактическое значение – 0,00 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 3,40 километра, фактическое значение – 2,80 километра. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.3 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение – 39,97 километра, фактическое значение – 26,72 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 21,37 километра, фактическое значение – 20,92 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 18,60 километра, фактическое значение – 5,80 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.4 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение – 641,07 километра, фактическое значение – 645,98 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 502,17 километра, фактическое значение – 509,08 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 138,90 километра, фактическое значение – 136,90 километра. Плановое значение показателя по автомобильным дорогам местного значения не достигнуто в связи с отменой проведения закупки ввиду необходимости корректировки проектной документации и неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.5 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)» – плановое значение – 0,41 километра, фактическое значение – 0,37 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 0,26 километра, фактическое значение – 0,22 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 0,15 километра, фактическое значение – 0,15 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.6 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на

территории Ростовской области» – плановое значение – 34 610,20 километра, фактическое значение – 34 609,08 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 7 603,90 километра, фактическое значение – 7 602,78 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 27 006,30 километра, фактическое значение – 27 006,30 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с уменьшением общей протяженности автомобильных дорог по факту проведения паспортизации дорог и уточнения их протяженности.

Показатель 1.7 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 18 844,80 километра, фактическое значение – 18 845,29 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение – 4 045,30 километра, фактическое значение – 4 045,79 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение – 14 799,50 километра, фактическое значение – 14 799,50 километра.

Показатель 1.8 «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки» – плановое значение – 6,70 процента, фактическое значение – 6,70 процента.

Показатель 1.9. «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 76,50 процента, фактическое значение – 76,50 процента.

Показатель 1.10 «Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 1.11 «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» – плановое значение – 2 449 000 человек, фактическое значение – 2 086 499 человек. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Показатель 1.12 «Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива» – плановое значение – 110,00 миллиона кубических метров, фактическое значение – 66,10 миллиона кубических метров. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Загруженность автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 2020 году составляла не более 20 процентов.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 496 человек, фактическое значение – 427 человек – в результате эффективной контрольно-надзорной

деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Показатель 2.2 «Транспортный риск» – плановое значение – 3,70 погибших на 10 тысяч транспортных средств, фактическое значение – 2,44 погибших на 10 тысяч транспортных средств, в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск сократился в сравнении с запланированным значением.

Показатель 2.3 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 9,07 погибших на 100 пострадавших, фактическое значение – 12,80 погибших на 100 пострадавших – в связи со значительным сокращением числа раненых в общем числе пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,16;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,68;
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,82;
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,67;
 степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,01;
 степень достижения целевого показателя 1.5 – 0,90;
 степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.11 – 0,85;
 степень достижения целевого показателя 1.12 – 0,60;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,16;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,52;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,71.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,59 (10/17), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,54 (13/24), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,52 (12/23).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$18\,222\,814,5 \text{ тыс. рублей} / 20\,831\,506,7 \text{ тыс. рублей} = 0,87$.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,52 / 0,87 = 0,60$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,59 \times 0,5 + 0,54 \times 0,3 + 0,60 \times 0,2 = 0,58$, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2020 году является низким.

В ходе реализации государственной программы в 2020 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 310 347,3 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 59 140,8 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2020 году при реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы (приоритетное основное мероприятие 1.1² «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», приоритетное основное мероприятие 1.2¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», приоритетное основное мероприятие 1.5¹ «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (Ростовская область). Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (Ростовская область). Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности», основное мероприятие 1.14 «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа в качестве топлива») исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета области на финансирование мероприятий в городских агломерациях, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 193 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с подпунктом «б» пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

В 2020 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В рамках государственной программы государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Управление транспортного обеспечения» в 2020 году выполнялось государственное задание по обеспечению автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области. Государственное задание выполнено в полном объеме в рамках средств, предусмотренных государственной программой.

В 2020 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Управление транспортного обеспечения» составили 47 217,2 тыс. рублей, при этом средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на реализацию государственной программы не направлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Основной целью государственной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области;

улучшение транспортного обслуживания населения;

повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области.

В 2021 году и плановом периоде с 2022 года по 2030 год министерством транспорта Ростовской области будет продолжена работа по достижению указной цели и решению поставленных задач.

Вместе с тем с целью дальнейшего недопущения низкого уровня реализации государственной программы министерством транспорта Ростовской области будет усилен контроль за реализацией государственной программы.

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

а/д – автомобильная дорога;

г. – город;

км – километр;

млн – миллион;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станица;

тыс. – тысяча;

х. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие
транспортной системы», утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 645,
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереали- зации / реализации не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реали- зации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л., заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В., заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	X	X	X	–	–	–
2.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание 7 539,16 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение 19 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов	заключено 19 государственных контрактов, выполнены работы в рамках заключенных государственных контрактов	—
4.	Приоритетное основное мероприятие 1.1 ¹ . Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 6357 километров, установка 1833 погонных метров барьерных ограждений	обеспечено нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 6373 километров, установлено 3120 погонных метров барьерных ограждений	—
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 ¹ . Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение 2 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов	заключено 2 государственных контракта, работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме	—
6.	Приоритетное основное мероприятие 1.1 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	—
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1 ² . Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение 28 государственных контрактов, выполнение работ по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	заключено 29 государственных контрактов, работы по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме	—
8.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	отремонтировать 109,73 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	отремонтировано 91,95 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственным контрактам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Приоритетное основное мероприятие 1.2 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	24 ноября 2020 г.	отремонтировать 260,54 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	отремонтировано 261,23 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	—
10.	Контрольное событие государственной программы 1.2 ¹ .1. Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	24 ноября 2020 г.	заключение 93 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных контрактов	заключен 101 государственный контракт. Работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме	—
11.	Приоритетное основное мероприятие 1.2 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	отремонтировать 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	отремонтировано 53,98 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	—
12.	Контрольное событие государственной программы 1.2 ² .1. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение 28 государственных контрактов, выполнение работ по заключенным государственным контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	заключено 29 государственных контрактов. Работы по ремонту в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме	—
13.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	25 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 61,05 километра автомобильных дорог	капитально отремонтировано 61,40 километра автомобильных дорог	—
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Волгодонск – пос. Зимовники на участке км 1 + 100 – км 6 + 100 в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	16 ноября 2020 г.	капитально отремонтировать 5,07 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,07 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 16 ноября 2020 г.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 на участке км 51+400 – км 56 + 200	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	25 сентября 2020 г.	капитально отремонтировать 4,73 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,73 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 сентября 2020 г.	–
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «ст. Казанская – ст. Шумилинская – х. Раскольный (до границы Волгоградской области)» к х. Быковский на участках км 0 + 000 – км 8 + 000, км 9 + 950 – км 15 + 500 в Верхнедонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 октября 2020 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2020 год	заключен государственный контракт от 13.01.2020 № 0158200000519000162_7155 6-ГК. Работы, запланированные на 2020 год в соответствии с государственным контрактом, выполнены в полном объеме, акт приемки работ от 30 октября 2020 г.	–
17.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суворикино (до границы Волгоградской области) км 31 + 595 – км 37 + 000 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 сентября 2020 г.	капитально отремонтировать 5,40 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,40 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 30 сентября 2020 г.	–
18.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «Магистраль «ДОН» – ст. Мешковская – ст. Казанская» к х. Мещеряковский на участке км 3 + 000 км 14 + 200 в Верхнедонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 октября 2020 г.	исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2020 год (выполнение подготовительных работ: восстановление осей трассы, демонтаж барьерного ограждения, снятие растительного слоя грунта, разборка дорожной одежды)	работы, запланированные на 2020 год в рамках заключенного государственного контракта, выполнены в полном объеме, акт приемки работ от 30 октября 2020 г.	–
19.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	21 октября 2020 г.	капитально отремонтировать 4,51 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,51 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 21 октября 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 55 + 450 – км 60 + 200 в Усть-Донецком районе	Колбин А.В.						
20.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 560 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский» к х. Авилов в Константиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	4 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 0,19 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 0,19 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г.	–
21.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-Несветайская на участке км 22 + 700 – км 25 + 600 в Куйбышевском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 2,90 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,01 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 декабря 2020 г.	–
22.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-Несветайская на участке км 62 + 500 – км 81 + 000 в Родионово-Несветайском районе (3 и 4 этапы)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	24 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 10,51 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 10,51 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 24 декабря 2020 г.	–
23.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	27 октября 2020 г.	капитально отремонтировать 3,96 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,96 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 27 октября 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 183 + 000 – км 186 + 960) в Волгодонском районе							
24.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Волгодонск – пос. Зимовники на участке км 9 + 000 – км 13 + 900 в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	11 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 4,90 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,90 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г.	–
25.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 138 + 400 – км 145 + 282 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	11 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 6,66 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 6,66 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г.	–
26.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 80 + 250 – км 82 + 400) в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	11 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 1,92 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 1,92 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 декабря 2020 г.	–
27.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суновикино (до границы Волгоградской области) на участке км 15 + 000 – км 20 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	25 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 5,00 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,23 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 25 декабря 2020 г.	–
28.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	4 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 3,07 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,07 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Несветайская на участке км 81 + 000 – км 87 + 675 в Родионово-Несветайском районе							
29.	Контрольное событие государственной программы 1.3.16. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х.Тавричанка – х. Балко-Грузский (до границы Краснодарского края) на участке км 12 + 760 – км 14 + 800 в Егорлыкском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	4 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 2,20 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,20 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г.	–
30.	Приоритетное основное мероприятие 1.3 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	капитально отремонтировать 44,74 километра автомобильных дорог	капитально отремонтировано 39,60 километра автомобильных дорог	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
31.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 44 + 000 – км 49 + 000 в Усть-Донецком районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	капитально отремонтировать 5,14 километра автомобильной дороги	объект не завершен, работы подрядной организацией выполнены с дефектами, в связи с чем заказчиком не приняты. Дефекты в настоящее время не устранены	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
32.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .2. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 99 + 000 – км 119 + 000) в Семикаракорском районе (1 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	22 октября 2020 г.	капитально отремонтировать 8,00 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 8,00 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 22 октября 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .3. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Азов – пос. Васильево-Петровское – с. Самарское на участках км 3 + 800 – км 7 + 800, км 8 + 900 – км 10 + 000, км 11 + 900 – км 18 + 200 в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	11 ноября 2020 г.	капитально отремонтировать 11,23 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 11,23 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 11 ноября 2020 г.	–
34.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .4. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 69 + 500 – км 71 + 870 в Родионово-Несветайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	27 ноября 2020 г.	капитально отремонтировать 2,24 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,24 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 27 ноября 2020 г.	–
35.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .5. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 27 + 000 – км 32 + 700 в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	4 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 5,70 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,70 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г.	–
36.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .6. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210 + 000 (км 196 + 500 – км 203 + 000) в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	2 октября 2020 г.	капитально отремонтировать 6,42 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 6,42 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 2 октября 2020 г.	–
37.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ¹ .7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	4 декабря 2020 г.	капитально отремонтировать 6,00 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировать 6,00 километра автомобильной дороги, акт приемки работ от 4 декабря 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тагинский на участке км 37 + 000 – км 43 + 000	Колбин А.В.						
38.	Приоритетное основное мероприятие 1.3 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 августа 2020 г.	капитально отремонтировать 0,90 километра автомобильных дорог	капитально отремонтировано 0,90 километра автомобильных дорог	—
39.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ² .1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Чертково на участке км 13 + 150 – км 13 + 450 в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	28 августа 2020 г.	капитально отремонтировать 0,60 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 0,60 километра автомобильных дорог, акт приемки работ от 28 августа 2020 г.	—
40.	Контрольное событие государственной программы 1.3 ² .2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 16 + 000 – км 16 + 300 в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	20 мая 2020 г.	капитально отремонтировать 0,30 километра автомобильной дороги	капитально отремонтировано 0,30 километра автомобильных дорог, акт приемки работ от 20 мая 2020 г.	—
41.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	разработана проектная документация по 13 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	—
42.	Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	28 декабря 2020 г.	наличие 7 положительных заключений Главгосэкспертизы	получено 13 положительных заключений государственной экспертизы: от 07.05.2020	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Колбин А.В.					№ 61-1-1-3-016070-2020, от 21.08.2020 61-1-1-3-039919-2020, от 22.09.2020 № 61-1-1-3-046737-2020, от 29.09.2020 № 61-1-1-3-048335-2020, от 22.10.2020 № 61-1-1-3-053767-2020, от 05.11.2020 № 61-1-1-3-055961-2020, от 10.11.2020 № 61-1-1-3-056672-2020, от 26.11.2020 61-1-1-3-060368-2020, от 04.12.2020 № 61-1-1-3-062143-2020, от 21.12.2020 № 61-1-1-3-066480-2020, от 25.12.2020 № 61-1-1-3-068304-2020, от 28.12.2020 № 61-1-1-3-068794-2020, от 28.12.2020 № 61-1-1-3-068736-2020	
43.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	построить и реконструировать 17,29 километра автомобильных дорог, мостовых переходов и автопавильонов	реконструировано 16,84 километра автомобильных дорог и мостовых переходов. Не в полном объеме выполнены подготовительные работы на объектах. Не завершены работы по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 16 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	неиспол- нение подряд- ными органи- зациями обяза- тельств по государст- венным контрактам, необхо- димость коррек- тировки проектов планировки и меже-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								вания участков, длитель- ность процедур оформле- ния документов
44.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 142 + 000 – км 147 + 000 в Песчанокоспском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода)	работы не выполнены, ведется работа по уточнению местоположения изымаемых участков, устранению наложений границ земельных участков со смежными землепользователями	в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
45.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 171 + 000 – км 176 + 870 в Песчанокоспском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	заключен государственный контракт от 28.04.2020 № 0158200000520000101-71556-ГК, в рамках которого работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме	–
46.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС (1 этап) (СМР)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 12,65 километра	объект введен в эксплуатацию протяженностью 12,65 километра, акт приемки работ от 22 декабря 2020 г.	–
47.	Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Реконструкция моста на км 161 + 239 на автомобильной дороге общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода)	работы не выполнены, ведется работа по уточнению местоположения изымаемых участков, устранению наложений границ земельных участков со смежными землепользователями	в связи с необходимостью корректировки проекта планировки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ставропольского края)							и меже- вания участка
48.	Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 1 + 600 в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	17 апреля 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,70 километра	объект протяженностью 0,70 километра введен в эксплуатацию, акт приемки работ от 17 апреля 2020 г.	—
49.	Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 26 + 600 – км 27 + 400 в Кагальницком районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	15 декабря 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,99 километра	объект введен в эксплуатацию протяженностью 0,99 километра, акт приемки работ от 15 декабря 2020 г.	—
50.	Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Реконструкция моста на км 118 + 440 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Целинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	заключен государственный контракт от 09.10.2020 № 0158200000520000213_7155 6-ГК, работы в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме	—
51.	Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Реконструкция мостового перехода на км 127 + 311 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Целинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	13 ноября 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,22 километра	объект введен в эксплуатацию протяженностью 0,22 километра, акт приемки работ от 13 ноября 2020 г.	—
52.	Контрольное событие государственной программы 1.5.9.	заместитель министра	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии	в связи с длитель-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 4 + 700 – км 8 + 700, «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое» в Аксайском и Мясниковском районах	транспорт Ростовской области Колбин А.В.					земельных участков будет продолжена в 2021 году	ностью процедуры оформле- ния доку- ментов
53.	Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 147 + 000 – км 152 + 025 в Песчанокотском районе	заместитель министра транспорт Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	заключение государственного контракта, выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	заключен государственный контракт от 09.01.2020 № 0158200000519000141-71556-ГК, в рамках которого работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме	–
54.	Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Реконструкция автомобильной дороги г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 41 + 500 – км 51 + 500	заместитель министра транспорт Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длитель- ностью процедуры оформле- ния доку- ментов
55.	Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 112 + 000 – км 120 + 700 в Боковском районе	заместитель министра транспорт Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длитель- ностью процедуры оформле- ния доку- ментов
56.	Контрольное событие государственной программы 1.5.13. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на	заместитель министра транспорт Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	13 ноября 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 2,27 километра	объект введен в эксплуатацию протяженностью 2,27 километра, акт приемки работ от 13 ноября 2020 г.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	участке км 45 + 500 – км 47 + 700 в Кашарском районе							
57.	Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск км 0 + 000 – км 8 + 600 в Мясниковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода)	работы не выполнены, выполнение подготовительных работ: уточнение местоположения изымаемых участков, устранение наложений границ земельных участков со смежными землепользователями	в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
58.	Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных на 2020 год	работы не выполнены, заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 1 квартал 2021 г.	закупка отменена в связи с необходимостью внесения изменений в условия государственного контракта в части увеличения срока гарантийных обязательств по объекту
59.	Контрольное событие государственной программы 1.5.16. Реконструкция мостового перехода на км 8 + 467 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Чертково в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	18 марта 2020 г.	отчет о проведении авторского надзора	отчет о проведении авторского надзора подготовлен и предоставлен в министерство транспорта Ростовской области. Оплата выполненных работ произведена 18 марта 2020 г.	—
60.	Контрольное событие государственной программы 1.5.17. Реконструкция мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,14 километра	объект не завершен, работы ведутся с нарушением графика строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта от	неисполнение подрядной организацией обяза-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе						11.06.2019 № 0158200000519000059_71556-ГК	тестирование по государственному контракту
61.	Контрольное событие государственной программы 1.5.18. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 3 + 000 – км 3 + 300) в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,30 километра	подрядная организация ООО «Техноконцепт» не приступило к выполнению строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта от 09.07.2019 № 0158200000519000004_71556-ГК	государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке 22 сентября 2020 г.
62.	Контрольное событие государственной программы 1.5.19. Строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
63.	Контрольное событие государственной программы 1.5.20. Реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
64.	Контрольное событие государственной программы 1.5.21. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» (I этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
65.	Контрольное событие государственной программы 1.5.22. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Колбин А.В.						оформления документов
66.	Контрольное событие государственной программы 1.5.23. Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
67.	Контрольное событие государственной программы 1.5.24. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
68.	Контрольное событие государственной программы 1.5.25. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
69.	Контрольное событие государственной программы 1.5.26. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
70.	Контрольное событие государственной программы 1.5.27. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	Контрольное событие государственной программы 1.5.28. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
72.	Контрольное событие государственной программы 1.5.29. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
73.	Контрольное событие государственной программы 1.5.30. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
74.	Контрольное событие государственной программы 1.5.31. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение соглашений об изъятии земельных участков	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2021 году	в связи с длительностью процедуры оформления документов
75.	Контрольное событие государственной программы 1.5.32. Реконструкция мостового перехода на км 4 + 630 подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «с. Дубовское – с. Заветное» к х. Гуреев в Дубовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	заключен государственный контракт от 13.10.2020 № 0158200000520000211_7155 6-ГК, работы ведутся с нарушением графика строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
76.	Контрольное событие государственной программы 1.5.33.	заместитель министра	30 декабря 2020 г.	X	—	заключение государственного контракта, исполнение	государственный контракт не заключен, повторная	в связи с отсутст-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция мостового перехода на км 95 + 139 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Боковском районе	транспорт Ростовской области Колбин А.В.				государственного контракта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	закупочная процедура запланирована на 1 квартал 2021 г.	виом заявок на участие
77.	Контрольное событие государственной программы 1.5.34. Подготовка оперативных информационных материалов по объекту строительства «Обход г. Аксая»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	не менее 2 информационных материалов	подготовлено 2 информационных материала в рамках заседаний рабочей группы по вопросам эксплуатации и развития автомобильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростовской области	—
78.	Контрольное событие государственной программы 1.5.35. Ликвидация пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями в одном уровне	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	рассмотрение возможности применения механизма государственно-частного партнерства в дорожной отрасли	по итогам проведенной работы по рассмотрению возможности применения механизма ГЧП в дорожной отрасли совместно с инвестиционными компаниями принято решение об отсутствии эффективности реализации предлагаемых инвесторами проектов по строительству объектов в рамках ликвидации пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями в одном уровне путем применения механизма государственно-частного партнерства	—
79.	Приоритетное основное мероприятие 1.5 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	выполнение работ по контрактам в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	введено в эксплуатацию 4,07 километра автомобильной дороги общего пользования, выполнены строительно-монтажные работы в рамках средств, предусмотренных контрактом на 2020 год. Запланированные подготовительные работы по контракту в рамках средств на 2020 год не выполнены	в связи с необходимостью корректировки проекта планировки и межевания участка
80.	Контрольное событие государственной программы 1.5 ¹ .1.	заместитель министра	30 декабря 2020 г.	X	—	выполнение подготовительных работ (приступить к межеванию	работы не выполнены, ведется работа по уточнению	в связи с необходи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 91 + 100 – км 100 + 500 в Боковском районе	транспорта Ростовской области Колбин А.В.				земельных участков и формированию дополнительной полосы отвода)	местоположения изымаемых участков, устранению наложенных границ земельных участков со смежными землепользователями	мостью корректировки проекта планировки и межевания участка
81.	Контрольное событие государственной программы 1.5 ¹ .2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 57 + 000 – км 71 + 000 в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение строительно-монтажных работ в соответствии с графиком производства работ в рамках средств, предусмотренных контрактом на 2020 год	строительно-монтажные работы в рамках заключенного государственного контракта от 25.12.2019 № 0158200000 519000138-71556-ГК и в соответствии с графиком производства работ в 2020 году выполнены в полном объеме	–
82.	Контрольное событие государственной программы 1.5 ¹ .3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 71 + 000 – км 75 + 100 в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	X	20 ноября 2020 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 4,07 километра	объект введен в эксплуатацию протяженностью 4,07 километра, акт приемки работ от 20 ноября 2020 г.	–
83.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	разработана проектная документация по 9 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	в связи с недостижением ряда взаимосвязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия
84.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	26 ноября 2020 г.	наличие 7 положительных заключений Госэкспертизы	получено 9 положительных заключений государственной экспертизы: от 2 июля 2020 г. № 61-1-1-3-028429-2020,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Колбин А.В.					от 19.10.2020 61-1-1-3-052349-2020, от 05.11.2020 № 61-1-1-3-055960-2020, от 05.11.2020 № 61-1-1-3-055962-2020, от 05.11.2020 № 61-1-1-3-055960-2020, от 11.11.2020 № 61-1-1-3-056954-2020, от 18.11.2020 № 61-1-1-3-058210-2020, от 19.11.2020 № 61-1-1-3-058520-2020, от 26.11.2020 № 61-1-1-3-060250-2020	
85.	Основное мероприятие 1.7. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	—
86.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заключен 1 государственный контракт, утверждено государственное задание от 30.04.2020 № 1 на автотранспортное обслуживание. Автотранспортные услуги Правительству Ростовской области и органам исполнительной власти Ростовской области оказаны в полном объеме	—
87.	Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	содержание сети автомобильных дорог местного значения, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном	построено и реконструировано 6,00 километра, капитально отремонтировано 31,00 километра автомобильных дорог местного значения, разработана	неиспол- нение подряд- ными органи- зациями

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов для муниципальных образований Ростовской области					состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения, обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта	документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретены 32 единицы пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены, в 1 – аналогичные работы не выполнены в полном объеме	обязательств по контрактам, отмена закупки в связи с необходимостью корректировки проектной документации
88.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Заключение и исполнение муниципальных контрактов	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	X	—	финансовое обеспечение дорожной и транспортной деятельности в рамках заключенных контрактов, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, разработка проектной документации на обеспечение дорогами с твердым покрытием сельских населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях Ростовской области, приобретение пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области	финансовое обеспечение деятельности осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов. По итогам проведенных работ построено и реконструировано 6,00 километра, капитально отремонтировано 31,00 километра автомобильных дорог местного значения, разработана документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог в 6 муниципальных образованиях Ростовской области. Приобретены 32 единицы пассажирских автобусов в 7 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2 муниципальных образованиях в рамках средств,	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам, отмена закупки в связи с необходимостью корректировки проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предусмотренных на 2020 год, работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием выполнены, в 1 – аналогичные работы не выполнены в полном объеме	
89.	Приоритетное основное мероприятие 1.9 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	развитие сети автомобильных дорог местного значения, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	реконструировано 2,60 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 105,90 километра автомобильных дорог местного значения	в связи с недостижением ряда взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия
90.	Контрольное событие государственной программы 1.9 ¹ . Заключение и исполнение муниципальных контрактов	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту сети автомобильных дорог местного значения в рамках заключенных контрактов в 18 муниципальных образованиях Ростовской области	реконструировано 2,60 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 105,90 километра автомобильных дорог местного значения в 21 муниципальном образовании Ростовской области	—
91.	Основное мероприятие 1.10. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	за отчетный период обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	—
92.	Контрольное событие государственной программы 1.10.1. Оптимизация схемы пригородного и межмуниципального транспортного обслуживания	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров по 28 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества	проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 95 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93.	Контрольное событие государственной программы 1.10.2. Внедрение безналичной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте в городах Ростовской агломерации	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	направление 6 городам Ростовской области предложений по внедрению безналичной системы оплаты проезда, включение в муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок городским наземным транспортом по регулируемым тарифам безналичной системы оплаты проезда	направлены соответствующие предложения 6 городам Ростовской области, по итогам проведенной работы: в г. Ростове-на-Дону на всех автобусах городского общественного транспорта действует безналичная система оплаты проезда; в г. Новочеркасске на 8 муниципальных маршрутах автобусы оснащены безналичной системой оплаты проезда; в городах Азов, Батайск, Таганрог и Шахты при заключении муниципальных контрактов по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам наличие безналичной системы оплаты проезда будет являться обязательным условием. При проведении открытых конкурсов по нерегулируемым тарифам перевозчикам будут начисляться дополнительные баллы при использовании транспорта, имеющего безналичную оплату проезда	—
94.	Контрольное событие государственной программы 1.10.3. Усиление пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 июня 2020 г.	X	18 июня 2020 г.	капитальный ремонт по нечетному пути перегона «Сулин – Зверево»	работы по капитальному ремонту по нечетному пути перегона «Сулин – Зверево» завершены (письмо с информацией о завершении работ заместителя начальника СКЖД филиала ОАО «РЖД» Чернова С.С. от 18.06.2020 № 6658/СКВ)	—
95.	Контрольное событие государственной программы 1.10.4. Реализация проекта по строительству перегрузочного комплекса для	заместитель министра транспорта Ростовской области	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение работ в рамках строительства второй очереди объекта	работы в рамках строительства второй очереди объекта, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов	Ушаков С.Я.						
96.	Контрольное событие государственной программы 1.10.5. Подготовка и цифровизация исходных данных для создания информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	создание элементов информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области, в том числе создание электронной базы данных маршрутной сети межмуниципальных перевозок	в рамках проведения работ, направленных на создание элементов информационной модели транспортного обслуживания, актуализирована база данных реестра расписаний муниципальных и межмуниципальных маршрутов движения пассажирского транспорта, регулярных автомобильных межмуниципальных перевозок с указанием остановок. В отчетном периоде проведены конкурсные процедуры, по итогам которых определен исполнитель. В рамках запланированных работ в 2021 году будет разработан пользовательский интерфейс для цифрового отображения данных маршрутной сети межмуниципальных перевозок с последующим его внедрением	—
97.	Контрольное событие государственной программы 1.10.6. Обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	введение в эксплуатацию нового подвижного состава и расширение его использования на железнодорожной маршрутной сети на территории Ростовской области	введены в эксплуатацию рельсовые автобусы РА-3 (в количестве 3 единиц), которые предназначены для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участке Ростов – Сальск – Волгодонская	—
98.	Контрольное событие государственной программы 1.10.7. Усиление потенциала портовой и иной транспортно-логистической инфраструктуры в части экспортных поставок местной продукции и экспортного транзита грузов, поставляемых из соседних территорий области, в частности,	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение мероприятий по обеспечению гарантированных глубин	проведены мероприятия по обеспечению дноуглубительных работ. Реализация данного мероприятия позволила поддержать гарантированные глубины, что положительно отразится на грузообороте морского порта г. Ростова-на-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	повышение пропускной способности речных и морских портов						Дону. В 2021 году работа будет продолжена	
99.	Контрольное событие государственной программы 1.10.8. Дооснащение парка воздушных судов базовой авиакомпании аэропорта «Платов»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	приобретение 1 воздушного судна АО «Авикомпания «Азимут»	приобретено 2 воздушных судна АО «Авикомпания «Азимут»	–
100.	Контрольное событие государственной программы 1.10.9. Строительство железнодорожных путей общего и необщего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	1 октября 2020 г.	реконструкция (модернизация) нечетного пути участка «Новочеркасск – Александровка»	работы по реконструкции (модернизации) нечетного пути участка «Новочеркасск – Александровка» завершены (письмо с информацией о завершении работ первого заместителя начальника СКЖД – филиала ОАО «РЖД» Чернова С.С. от 01.10.2020 № 10262)	–
101.	Основное мероприятие 1.11. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	заключение соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок, организация перевозок пассажиров воздушным транспортом	заключено 20 соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок. За 2020 год пассажиропоток из международного аэропорта города Ростова-на-Дону «Платов» составил 2 086 499 человек	в связи с недостижением взаимовыявленного показателя 1.11, характеризующего ход реализации данного мероприятия
102.	Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 54,80 процента, развитие сети автомобильных дорог местного значения	по итогам 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54,80 процента	в связи с недостижением ряда взаимовыявленных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.	Основное мероприятие 1.13. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	проведение подготовительных работ на участке строительства объекта в рамках средств, предусмотренных на 2020 год	работы на участке строительства мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области в рамках средств, предусмотренных на 2020 год, выполнены в полном объеме	в связи с недостижением взаимоувязанного показателя 1.5, характеризующего ход реализации данного мероприятия
104.	Основное мероприятие 1.14. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	—	заключение соглашений о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива	заключено 21 соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа (метана) в качестве топлива	в связи с недостижением взаимоувязанного показателя 1.12, характеризующего ход реализации данного мероприятия
105.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	X	X	X	—	—	—
106.	Основное мероприятие 2.1. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», обработка и отправка копий постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения через отделения почтовой связи	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Осуществлена рассылка более 2,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							автоматическом режиме на общую сумму 1681,8 млн рублей	
107.	Основное мероприятие 2.2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 127 публикаций по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области	—
108.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Сбор и анализ информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	30 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 12 информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	в телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	—

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

а/д – автомобильная дорога;

АЭС – атомная электростанция;

г. – город;

Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;

ГЧП – государственно-частное партнерство;

км – километр;

КСП – коллективное совместное предприятие;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

пос. – поселок;

п. м. – погонный метр;

с. – село;

СКЖД – Северо-Кавказская железная дорога;

сл. – слобода;

СМР – строительно-монтажные работы;

ст. – станция;

ул. – улица;

х. – хутор;

ц.у. – центральная усадьба;

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 645, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)
		государст- венной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	20 831 506,7	20 914 436,5	18 222 814,5
	областной бюджет	17 403 255,0	17 522 512,5	15 198 965,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	3 391 924,0	3 391 924,0	2 991 420,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 391 924,0	3 391 924,0	2 991 420,4
	местный бюджет	36 327,7	X	32 429,0
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	20 620 242,8	20 703 172,6	18 012 319,9
	областной бюджет	17 191 991,1	17 311 248,6	14 988 470,5
	безвозмездные поступления	3 391 924,0	3 391 924,0	2 991 420,4

1	2	3	4	5
	в областной бюджет			
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 391 924,0	3 391 924,0	2 991 420,4
	местный бюджет	36 327,7	X	32 429,0
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 768 550,4	2 770 072,9	2 747 177,6
Приоритетное основное мероприятие 1.1 ¹ . Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)	всего	265 400,0	265 400,0	265 400,0
Приоритетное основное мероприятие 1.1 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	288 838,6	288 838,6	176 057,8
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	779 170,9	779 170,9	661 737,5

1	2	3	4	5
Приоритетное основное мероприятие 1.2 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 150 398,4	2 150 398,4	2 128 723,4
Приоритетное основное мероприятие 1.2 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ростовская область). Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	431 894,6	431 894,6	407 212,2
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 160 192,7	2 160 192,7	2 068 972,6
Приоритетное основное мероприятие 1.3 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	1 016 408,5	1 016 408,5	910 559,2
Приоритетное основное мероприятие 1.3 ² . Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного	всего	153 564,2	153 564,2	146 137,2

1	2	3	4	5
хозяйства» (Ростовская область). Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них				
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	124 897,3	124 897,3	107 198,1
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	1 996 537,3	1 996 537,3	1 419 727,1
Приоритетное основное мероприятие 1.5 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	955 036,6	955 036,6	942 992,7
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	111 612,1	111 612,1	89 965,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.7. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	всего	684 555,3	684 555,3	681 261,1
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	358 660,3	358 647,3	351 190,2
Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение пассажирских автобусов	всего	1 836 995,1	1 954 743,1	1 470 007,8

1	2	3	4	5
для муниципальных образований Ростовской области				
Приоритетное основное мероприятие 1.9 ¹ . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	всего	1 759 437,2	1 759 437,2	914 323,2
Основное мероприятие 1.10. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	всего	4 482,6	4 482,6	4 035,7
Основное мероприятие 1.11. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	всего	314 892,7	314 892,7	311 388,0
Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	1 635 271,9	1 635 271,9	1 388 849,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.13. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)	всего	700 000,0	700 000,0	700 000,0
Основное мероприятие 1.14. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику для использования природного газа в качестве топлива	всего	87 118,4	87 118,4	86 974,8
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	211 263,9	211 263,9	210 494,6
	областной бюджет	211 263,9	211 263,9	210 494,6
Основное мероприятие 2.1. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	211 263,9	211 263,9	210 494,6

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 645, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2019 год	2020 год		
				план		
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»						
1.1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	процентов	54,10	54,40	54,40	—

1	2	3	4	5	6	7
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	процентов	52,70	53,20	53,20	—
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	54,50	54,80	54,80	—
1.2.	Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 тыс. населения	10,52	11,76	10,17	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»						
2.1.	Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:	километ-ров	42,54	43,37	29,52	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километ-ров	12,74	21,37	20,92	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ-ров	29,80	22,00	8,60	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Показатель 1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	километ- ров	27,45	3,40	2,80	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межуниципального значения	километ- ров	12,45	—	—	—
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	15,00	3,40	2,80	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
2.3.	Показатель 1.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	километ- ров	15,09	39,97	26,72	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межуниципального значения	километ- ров	0,29	21,37	20,92	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам

1	2	3	4	5	6	7
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	14,80	18,60	5,80	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
2.4.	Показатель 1.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	километ- ров	647,33	641,07	645,98	—
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километ- ров	482,20	502,17	509,08	—
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	165,13	138,90	136,90	закупка не проведена в связи с необходимостью корректировки проектной документации, неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
2.5.	Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования	километ- ров	0,50	0,41	0,37	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам

1	2	3	4	5	6	7
	регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:					
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километ- ров	0,50	0,26	0,22	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	—	0,15	0,15	—
2.6.	Показатель 1.6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:	километ- ров	34 595,40	34 610,20	34 609,08	в связи с уменьшением общей протяженности автомобильных дорог по факту проведения паспортизации дорог и уточнения их протяженности
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километ- ров	7 596,10	7 603,90	7 602,78	в связи с уменьшением общей протяженности автомобильных дорог по факту проведения паспортизации дорог и уточнения их протяженности
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	26 999,30	27 006,30	27 006,30	—

1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Показатель 1.7. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	километ- ров	18 717,70	18 844,80	18 845,29	—
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километ- ров	4 003,80	4 045,30	4 045,79	—
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	14 713,90	14 799,50	14 799,50	—
2.8.	Показатель 1.8. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	процентов	6,80	6,70	6,70	—
2.9.	Показатель 1.9. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года	процентов	84,00	76,50	76,50	—

1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Показатель 1.10. Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	процентов	100,00	100,00	100,00	—
2.11.	Показатель 1.11. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом	человек	3059126	2449000	2086499	снижение пассажиропотока в сравнении с запланированным значением в связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
2.12.	Показатель 1.12. Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива	млн куб. метров	—	110,00	66,10	низкое количество потребителей природного газа в качестве моторного топлива в связи с ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Загруженность автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 2020 году составляла не более 20 процентов
3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»						
3.1.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	442	496	427	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в

1	2	3	4	5	6	7
						сравнении с запланированным значением в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
3.2.	Показатель 2.2. Транспортный риск	число погибших на 10 тыс. транспортных средств	2,56	3,70	2,44	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск сократился в сравнении с запланированным значением
3.3.	Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	10,27	9,07	12,80	в связи со значительным сокращением числа раненых в общем числе пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Примечание.

Используемые сокращения:

куб. – кубический;

млн – миллион.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 645, за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования в Ростовской области	Значение показателя			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)					
Итого по показателю 1		45,5	45,2	45,2*	—
1.1.	Азовский район	49,6	49,3	49,3*	—
1.2.	Аксайский район	36,0	35,7	35,7*	—
1.3.	Багаевский район	80,6	80,3	80,3*	—
1.4.	Белокалитвинский район	37,6	37,3	37,3*	—
1.5.	Боковский район	53,8	53,5	53,5*	—
1.6.	Верхнедонской район	51,8	51,5	51,5*	—
1.7.	Веселовский район	34,4	34,1	34,1*	—

1	2	3	4	5	6
1.8.	Волгодонской район	29,5	29,2	29,2*	—
1.9.	Дубовский район	49,9	49,6	49,6*	—
1.10.	Егорлыкский район	48,5	48,2	48,2*	—
1.11.	Заветинский район	21,8	21,5	21,5*	—
1.12.	Зерноградский район	33,5	33,2	33,2*	—
1.13.	Зимовниковский район	52,1	51,8	51,8*	—
1.14.	Кагальницкий район	44,1	43,8	43,8*	—
1.15.	Каменский район	64,8	64,5	64,5*	—
1.16.	Кашарский район	62,0	61,7	61,7*	—
1.17.	Константиновский район	44,2	43,9	43,9*	—
1.18.	Красносулинский район	58,1	57,8	57,8*	—
1.19.	Куйбышевский район	57,7	57,4	57,4*	—
1.20.	Мартыновский район	35,0	34,7	34,7*	—
1.21.	Матвеево-Курганский район	34,5	34,2	34,2*	—
1.22.	Миллеровский район	55,9	55,6	55,6*	—
1.23.	Милютинский район	30,3	30,0	30,0*	—
1.24.	Морозовский район	21,0	20,7	20,7*	—
1.25.	Мясниковский район	8,2	7,9	7,9*	—
1.26.	Неклиновский район	69,1	68,8	68,8*	—
1.27.	Обливский район	20,0	19,7	19,7*	—
1.28.	Октябрьский район	48,7	48,4	48,4*	—
1.29.	Орловский район	77,3	77,0	77,0*	—
1.30.	Песчанокопский район	68,4	68,1	68,1*	—
1.31.	Пролетарский район	55,4	55,1	55,1*	—
1.32.	Ремонтненский район	49,2	48,9	48,9*	—
1.33.	Родионово-Несветайский район	51,4	51,1	51,1*	—
1.34.	Сальский район	43,8	43,5	43,5*	—

1	2	3	4	5	6
1.35.	Семикаракорский район	47,0	46,7	46,7*	—
1.36.	Советский район	45,3	45,0	45,0*	—
1.37.	Тарасовский район	59,5	59,2	59,2*	—
1.38.	Тацинский район	44,3	44,0	44,0*	—
1.39.	Усть-Донецкий район	41,4	41,1	41,1*	—
1.40.	Целинский район	33,2	32,9	32,9*	—
1.41.	Цимлянский район	31,3	31,0	31,0*	—
1.42.	Чертковский район	18,0	17,7	17,7*	—
1.43.	Шолоховский район	51,5	51,2	51,2*	—
1.44.	г. Азов	47,9	47,6	47,6*	—
1.45.	г. Батайск	35,5	35,2	35,2*	—
1.46.	г. Волгодонск	49,5	49,2	49,2*	—
1.47.	г. Гуково	55,5	55,2	55,2*	—
1.48.	г. Донецк	40,8	40,5	40,5*	—
1.49.	г. Зверево	45,4	45,1	45,1*	—
1.50.	г. Каменск-Шахтинский	3,2	2,9	2,9*	—
1.51.	г. Новочеркасск	68,6	68,3	68,3*	—
1.52.	г. Новошахтинск	59,7	59,4	59,4*	—
1.53.	г. Ростов-на-Дону	29,1	28,8	28,8*	—
1.54.	г. Таганрог	20,5	20,2	20,2*	—
1.55.	г. Шахты	73,0	72,7	72,7*	—
2. Показатель 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)					
Итого по показателю 2		102,2	54,0	52,0	закупка не проведена в связи с необходимостью

1	2	3	4	5	6
					корректировки проектной документации, неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
2.1.	Азовский район	2,9	0,8	0,8	—
2.2.	Аксайский район	5,3	—	—	—
2.3.	Багаевский район	—	2,0	2,0	—
2.4.	Белокалитвинский район	5,4	6,1	6,1	—
2.5.	Боковский район	12,2	3,2	3,2	—
2.6.	Верхнедонской район	1,3	—	—	—
2.7.	Веселовский район	—	2,1	2,1	—
2.8.	Волгодонской район	1,9	—	—	—
2.9.	Дубовский район	—	0,8	—	закупка не проведена в связи с необходимостью корректировки проектной документации
2.10.	Егорлыкский район	1,6	—	—	—
2.11.	Заветинский район	—	0,3	0,3	—
2.12.	Зерноградский район	1,7	—	—	—
2.13.	Кагальницкий район	3,4	0,3	0,3	—
2.14.	Каменский район	2,0	4,4	4,4	—

1	2	3	4	5	6
2.15.	Константиновский район	11,8	—	—	—
2.16.	Красносулинский район	6,5	8,3	8,3	—
2.17.	Куйбышевский район	—	1,4	—	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
2.18.	Мартыновский район	1,5	—	—	—
2.19.	Матвеево-Курганский район	3,0	1,6	1,8	—
2.20.	Миллеровский район	2,8	—	—	—
2.21.	Мясниковский район	1,7	2,0	2,0	—
2.22.	Неклиновский район	4,1	1,4	1,4	—
2.23.	Октябрьский район	—	2,2	2,2	—
2.24.	Орловский район	1,0	—	—	—
2.25.	Песчанокопский район	2,9	2,2	2,2	—
2.26.	Пролетарский район	—	—	—	—
2.27.	Ремонтненский район	—	1,5	1,5	—
2.28.	Родионово-Несветайский район	2,4	1,6	1,6	—
2.29.	Сальский район	3,7	—	—	—
2.30.	Семикаракорский район	5,1	—	—	—
2.31.	Советский район	—	—	—	—
2.32.	Тацинский район	1,7	—	—	—
2.33.	Усть-Донецкий район	2,6	1,0	1,0	—
2.34.	Целинский район	1,3	1,5	1,5	—
2.35.	Цимлянский район	—	0,1	0,1	—
2.36.	Чертковский район	—	—	—	—
2.37.	г. Азов	0,7	0,8	0,8	—
2.38.	г. Волгодонск	—	0,9	0,9	—

1	2	3	4	5	6
2.39.	г. Гуково	—	—	—	—
2.40.	г. Донецк	—	1,2	1,2	—
2.41.	г. Зверево	3,8	2,2	2,2	—
2.42.	г. Новошахтинск	—	1,7	1,7	—
2.43.	г. Таганрог	5,8	1,9	1,9	—
2.44.	г. Шахты	2,1	0,5	0,5	—
3. Показатель 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)					
Итого по показателю 3		29,8	22,0	8,6	неисполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
3.1.	Азовский район	—	0,5	0,5	—
3.2.	Аксайский район	2,9	—	—	—
3.3.	Белокалитвинский район	—	—	—	—
3.4.	Боковский район	1,8	—	—	—
3.5.	Егорлыкский район	—	—	—	—
3.6.	Зимовниковский район	1,7	—	—	—
3.7.	Кагальницкий район	—	0,7	—	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
3.8.	Каменский район	—	—	—	—
3.9.	Кашарский район	—	—	—	—
3.10.	Константиновский район	—	12,5	2,7	неисполнение под- рядной организацией

1	2	3	4	5	6
					обязательств по контракту
3.11.	Красносулинский район	2,0	0,1	0,1	—
3.12.	Матвеево-Курганский район	—	0,4	0,4	—
3.13.	Миллеровский район	—	—	—	—
3.14.	Морозовский район	1,2	—	—	—
3.15.	Неклиновский район	—	1,0	1,0	—
3.16.	Октябрьский район	5,3	—	—	—
3.17.	Пролетарский район	—	0,7	0,7	—
3.18.	Ремонтненский район	0,9	—	—	—
3.19.	Родионово-Несветайский район	—	—	—	—
3.20.	Семикаракорский район	0,1	—	—	—
3.21.	Тарасовский район	—	—	—	—
3.22.	Тацинский район	1,5	—	—	—
3.23.	Усть-Донецкий район	1,7	—	—	—
3.24.	Целинский район	1,9	—	—	—
3.25.	Цимлянский район	—	—	—	—
3.26.	Чертковский район	—	1,6	—	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
3.27.	Шолоховский район	—	—	—	—
3.28.	г. Батайск	—	—	—	—
3.29.	г. Гуково	1,4	—	—	—
3.30.	г. Донецк	1,0	—	—	—
3.31.	г. Каменск-Шахтинский	1,8	—	—	—
3.32.	г. Новочеркасск	1,1	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.33.	г. Новошахтинск	3,3	—	—	—
3.34.	г. Ростов-на-Дону	—	2,4	1,1	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
3.35.	г. Таганрог	—	2,1	2,1	—
3.36.	г. Шахты	0,2	—	—	—
4. Показатель 4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы (штук)					
Итого по показателю 4		9	13	10	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
4.1.	Азовский район	—	1	—	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
4.2.	Аксайский район	—	1	1	—
4.3.	Боковский район	—	—	—	—
4.4.	Егорлыкский район	1	—	—	—
4.5.	Зерноградский район	—	—	—	—
4.6.	Кагальницкий район	1	—	—	—
4.7.	Каменский район	—	—	—	—
4.8.	Кашарский район	—	2	2	—
4.9.	Константиновский район	—	—	—	—
4.10.	Красносулинский район	—	—	—	—
4.11.	Матвеево-Курганский район	—	1	1	—

1	2	3	4	5	6
4.12.	Мясниковский район	1	—	—	—
4.13.	Неклиновский район	1	—	—	—
4.14.	Обливский район	—	4	4	—
4.15.	Семикаракорский район	—	—	—	—
4.16.	Тарасовский район	—	—	—	—
4.17.	Целинский район	—	—	—	—
4.18.	Цимлянский район	—	—	—	—
4.19.	Чертковский район	2	—	—	—
4.20.	Шолоховский район	—	1	1	—
4.21.	г. Зверево	—	—	—	—
4.22.	г. Каменск-Шахтинский	—	2	1	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
4.23.	г. Новочеркасск	—	1	—	неисполнение под- рядной организацией обязательств по контракту
4.24.	г. Новошахтинск	—	—	—	—
4.25.	г. Ростов-на-Дону	1	—	—	—
4.26.	г. Таганрог	1	—	—	—
4.27.	г. Шахты	1	—	—	—
5. Показатель 5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)					
Итого по показателю 5		17844,0	—	—	—
5.1.	Азовский район	204,8	—	—	—
5.2.	Аксайский район	501,9	—	—	—
5.3.	Багаевский район	178,8	—	—	—

1	2	3	4	5	6
5.4.	Белокалитвинский район	499,1	—	—	—
5.5.	Боковский район	503,6	—	—	—
5.6.	Верхнедонской район	158,5	—	—	—
5.7.	Веселовский район	255,8	—	—	—
5.8.	Волгодонской район	80,3	—	—	—
5.9.	Дубовский район	287,9	—	—	—
5.10.	Егорлыкский район	267,6	—	—	—
5.11.	Заветинский район	64,1	—	—	—
5.12.	Зерноградский район	268,8	—	—	—
5.13.	Зимовниковский район	239,8	—	—	—
5.14.	Кагальницкий район	322,6	—	—	—
5.15.	Каменский район	270,6	—	—	—
5.16.	Кашарский район	123,3	—	—	—
5.17.	Константиновский район	217,7	—	—	—
5.18.	Красносулинский район	344,3	—	—	—
5.19.	Куйбышевский район	182,2	—	—	—
5.20.	Мартыновский район	325,4	—	—	—
5.21.	Матвеево-Курганский район	518,6	—	—	—
5.22.	Миллеровский район	361,8	—	—	—
5.23.	Милютинский район	169,5	—	—	—
5.24.	Морозовский район	349,8	—	—	—
5.25.	Мясниковский район	311,2	—	—	—
5.26.	Неклиновский район	224,5	—	—	—
5.27.	Обливский район	155,9	—	—	—
5.28.	Октябрьский район	499,7	—	—	—
5.29.	Орловский район	325,2	—	—	—
5.30.	Песчанокопский район	357,0	—	—	—

1	2	3	4	5	6
5.31.	Пролетарский район	132,5	—	—	—
5.32.	Ремонтненский район	60,4	—	—	—
5.33.	Родионово-Несветайский район	109,2	—	—	—
5.34.	Сальский район	520,8	—	—	—
5.35.	Семикаракорский район	37,3	—	—	—
5.36.	Советский район	23,4	—	—	—
5.37.	Тарасовский район	190,7	—	—	—
5.38.	Тацинский район	298,8	—	—	—
5.39.	Усть-Донецкий район	104,7	—	—	—
5.40.	Целинский район	462,1	—	—	—
5.41.	Цимлянский район	234,4	—	—	—
5.42.	Чертковский район	162,1	—	—	—
5.43.	Шолоховский район	367,9	—	—	—
5.44.	г. Азов	156,6	—	—	—
5.45.	г. Батайск	274,1	—	—	—
5.46.	г. Волгодонск	349,8	—	—	—
5.47.	г. Гуково	250,6	—	—	—
5.48.	г. Донецк	237,1	—	—	—
5.49.	г. Зверево	98,2	—	—	—
5.50.	г. Каменск-Шахтинский	333,4	—	—	—
5.51.	г. Новочеркасск	356,7	—	—	—
5.52.	г. Новошахтинск	109,5	—	—	—
5.53.	г. Ростов-на-Дону	3573,4	—	—	—
5.54.	г. Таганрог	476,0	—	—	—
5.55.	г. Шахты	354,0	—	—	—

1	2	3	4	5	6
6. Показатель 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)					
Итого по показателю 6		62,9	84,9	84,9	—
6.1.	Азовский район	1,1	—	—	—
6.2.	Аксайский район	5,0	—	—	—
6.3.	Багаевский район	—	—	—	—
6.4.	Белокалитвинский район	—	—	—	—
6.5.	Зерноградский район	—	8,2	8,2	—
6.6.	Кагальницкий район	—	4,0	4,0	—
6.7.	Кашарский район	—	—	—	—
6.8.	Красносулинский район	—	4,1	4,1	—
6.9.	Матвеево-Курганский район	0,3	2,1	2,1	—
6.10.	Мясниковский район	—	2,4	2,4	—
6.11.	Неклиновский район	—	3,3	3,3	—
6.12.	Обливский район	2,1	—	—	—
6.13.	Октябрьский район	—	2,6	2,6	—
6.14.	Родионово-Несветайский район	—	1,0	1,0	—
6.15.	Усть-Донецкий район	1,0	4,8	4,8	—
6.16.	г. Азов	2,8	1,8	1,8	—
6.17.	г. Батайск	7,0	3,8	3,8	—
6.18.	г. Волгодонск	4,5	—	—	—
6.19.	г. Гуково	1,5	—	—	—
6.20.	г. Донецк	4,2	—	—	—
6.21.	г. Каменск-Шахтинский	2,8	—	—	—
6.22.	г. Новочеркасск	0,3	4,7	4,7	—
6.23.	г. Ростов-на-Дону	26,8	31,3	31,3	—

1	2	3	4	5	6
6.24.	г. Таганрог	1,5	4,0	4,0	—
6.25.	г. Шахты	2,0	6,8	6,8	—
7. Показатель 7. Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в муниципальных образованиях Ростовской области (штук)					
Итого по показателю 7		—	32	32	—
7.1.	Верхнедонской район	—	2	2	—
7.2.	Дубовский район	—	5	5	—
7.3.	Заветинский район	—	3	3	—
7.4.	Каменский район	—	11	11	—
7.5.	Обливский район	—	5	5	—
7.6.	Пролетарский район	—	3	3	—
7.7.	Ремонтненский район	—	3	3	—

* Значение показателя будет уточнено после получения сведений из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) по форме № 3-ДГ (МО).