



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 177

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 21.03.2022 № 177

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»  
за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшили жилищные условия 34 сельские семьи;

построено 38,1 километра локальных водопроводов, 53,8 километра газораспределительных сетей в сельской местности (с учетом введенных объектов в рамках создания современного облика сельских территорий);

реализованы 16 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, один проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а также три проекта по созданию современного облика сельских территорий.

Уровни обеспеченности централизованным водоснабжением и газификации жилых домов в сельской местности составляют 66,0 и 63,9 процента соответственно.

Раздел 2. Результаты реализации  
основных мероприятий, приоритетных основных  
мероприятий и приоритетных проектов (программ), а также сведения  
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» выполнено: социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 34 семьям.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое исполнено в установленный срок.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и шести контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события 2.1.2. В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку.

В 2021 году в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 17,7 километра водопроводов и 19,9 километра распределительных газовых сетей, реализован один проект по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Не в полном объеме выполнены работы на одном объекте водоснабжения, а также по одному проекту по обустройству объектами инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку ввиду неисполнения подрядными организациями условий муниципального контракта.

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» выполнено: реализовано 16 проектов по благоустройству сельских территорий.

Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено: реализовано три проекта комплексного развития сельских территорий.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение шести контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки – пять, не достигнуто – одно контрольное событие.

Контрольное событие 2.1.2 выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения работ по одному объекту водоснабжения и одному проекту по обустройству объектами инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку ввиду неисполнения подрядными организациями условий муниципального контракта. Работы по данным объектам планируется завершить в 2022 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области об отмене конкурсных процедур.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основного мероприятия.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2021 год составил 1 448 435,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 915 232,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 430 839,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 77 628,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24 734,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1 346 071,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 346 071,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 915 232,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 430 839,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 385 720,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 857 415,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 429 926,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 73 644,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24 734,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 58 729,9 тыс. рублей, из них:

32 739,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

21 423,3 тыс. рублей – отмена Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области конкурсных процедур;

2 583,1 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур;

1 982,7 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

1,8 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 11 показателей, по восьми из которых фактические значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 32 процента, фактическое значение – 32 процента.

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 72,2 процента, фактическое значение – 72,2 процента.

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 41,2 процента, фактическое значение – 41,2 процента.

Показатель 4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 64,9 процента, фактическое значение – 66,0 процента (перевыполнение показателя связано с фактическим увеличением объема ввода построенных водопроводных сетей в целом по Ростовской области).

Показатель 5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 64,7 процента, фактическое значение – 64,7 процента.

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» – плановое значение – 1 620,0 кв. метра, фактическое значение – 9 908,1 кв. метра (ввод в эксплуатацию объектов строительства и приобретение жилых помещений площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году).

Показатель 2.1 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 17,7 километра, фактическое значение – 17,7 километра.

Показатель 2.2 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 19,3 километра, фактическое значение – 19,9 километра (перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей).

Показатель 2.3 «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.4 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 16 единиц.

Показатель 2.5 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» – плановое значение три единицы, фактическое значение – три единицы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 6,12;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$1\ 360\ 986,1 \text{ тыс. рублей} / 1\ 423\ 700,6 \text{ тыс. рублей} = 0,96.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,75/0,96 = 0,78$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$1,00 \times 0,5 + 0,75 \times 0,3 + 0,78 \times 0,2 = 0,88$ , что соответствует удовлетворительному уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 932,6 тыс. рублей, в том числе по конкурсным процедурам – 92,1 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались в целом по программе распоряжением Правительства Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области, в разрезе конкретных направлений государственной поддержки и объектов.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 49 287,5 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 89,7 процента, областной – 10,3 процента.

В рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

---

Примечание.

Используемое сокращение:

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»  
за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан	реализация основного мероприятия способствовала привлечению 20 работников в АПК и 14 работников в социальную сферу села	—
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	1 ноября 2021 г.	X	1 ноября 2021 г.	удовлетворение потребности в обеспечении жильем не менее 30 семей, проживающих на сельских территориях	социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 34 семьям, что составляет 113,3 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
4.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Рачаловский К.Н., министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А., министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.						
5.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности	в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 17,7 километра водопроводов и 19,9 километра распределительных газовых сетей	основное мероприятие не реализовано по причине невыполнения контрольного события 2.1.2 в связи с неис- полнением подрядными организациями условий муниципальных контрактов
6.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	улучшение социально- инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Боковском районе, а также выполнение работ по объектам водоснабжения в Волгодонском, Заветинском, Неклиновском, Октябрьском районах	улучшено социально- инженерное обустройство в сельской местности за счет ввода в эксплуатацию объекта водоснабжения в Боковском районе, а также завершены запланированные на 2021 год работы по объектам водоснабжения в Волгодонском, Заветинском, Неклиновском районах. В Октябрьском районе работы выполнены не в полном объеме в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ	мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией условий муни- ципального контракта
7.	Мероприятие 2.1.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов	первый заместитель министра сельского хозяйства	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение социально- инженерного обустройства в сельской местности	улучшено социально- инженерное обустройство в сельской местности за счет	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	газификации	и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.				за счет строительства объектов газификации в Зимовниковском, Миллеровском районах	строительства объектов газификации в Зимовниковском, Миллеровском районах	
8.	Мероприятие 2.1.3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения газом населения в Зимовниковском, Сальском, Шолоховском районах, Белокалитвинском, Каменском, Морозовском районах	разработаны семь проектов на строительство и реконструкцию объектов газификации, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы	—
9.	Мероприятие 2.1.4. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения водоснабжением населения в Зимовниковском, Обливском, Целинском, Каменском, Кашарском, Шолоховском районах	разработаны четыре проекта на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в Зимовниковском, Целинском районах, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. В Каменском, Кашарском районах и по трем проектам в Целинском районе предусмотренные на 2021 год работы выполнены в полном объеме. Не выполнены работы по проекту в Обливском районе, по одному проекту в Целинском районе, а также по проектам в Шолоховском районе	мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией условий муниципального контракта и в связи с отменой УФАС по Ростовской области результатов конкурсных процедур
10.	Мероприятие 2.1.5. Субсидия на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	улучшение социально- инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объекта инженерной инфраструктуры	в Неклиновском районе объект введен в эксплуатацию, предусмотренные на 2021 год работы по объекту в Обливском	мероприятие не выполнено в связи с поздними сроками проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территориях, под компактную жилищную застройку					в Неклиновском районе и выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в Миллеровском, Обливском районах	районе и по одному объекту в Миллеровском районе завершены. По второму объекту в Миллеровском районе работы выполнены не в полном объеме	торгов и заключения муниципального контракта
11.	Мероприятие 2.1.6. Субсидия на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет выполнения работ по строительству объекта инженерной инфраструктуры в Миллеровском и Обливском районах	предусмотренные на 2021 год работы в Миллеровском и Обливском районах завершены	–
12.	Мероприятие 2.1.7. Субсидия на разработку проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой населения в Багаевском, Боковском, Зимовниковском районах	разработаны два проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Багаевском и Боковском районах, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. Запланированные в 2021 году работы по проекту в Зимовниковском районе и по одному проекту в Боковском районе завершены	–
13.	Мероприятие 2.1.8. Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объекта инженерной инфраструктуры в Неклиновском районе	объект введен в эксплуатацию	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 2.1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	28 декабря 2021 г.	X	28 декабря 2021 г.	заключение соглашений и дополнительных соглашений с администрациями 21 муниципального района, в том числе в системе «Электронный бюджет», с целью финансирования выполненных работ в 2021 году	заключены соглашения и дополнительные соглашения с администрациями 21 муниципального района, в том числе в системе «Электронный бюджет», с целью финансирования выполненных работ в 2021 году. Контрольное событие выполнено	–
15.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Организация проведения работ по объектам инженерной инфраструктуры	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	X	–	ввод в эксплуатацию двух объектов водоснабжения, двух объектов газификации, завершение работ по трем переходящим объектам водоснабжения, а также реализация проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку и завершение работ по реализации трех проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	введен в эксплуатацию один объект водоснабжения, два объекта газификации, завершены запланированные работы по трем переходящим объектам водоснабжения, реализован один проект по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, завершены работы по реализации двух проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Не в полном объеме выполнены работы на одном объекте водоснабжения, а также по одному проекту по обустройству объектами инженерной	контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением подрядными организациями условий муниципальных контрактов. Работы по данным объектам планируется завершить в 2022 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Контрольное событие выполнено не в полном объеме	
16.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, детских игровых площадок, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций	созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, детских игровых площадок, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций в девяти муниципальных районах Ростовской области	—
17.	Мероприятие 2.2.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Аксайском, Белокалитвинском, Заветинском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Целинском и Чертковском районах	реализованы 16 проектов по благоустройству сельских территорий в Аксайском, Белокалитвинском, Заветинском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Целинском и Чертковском районах	—
18.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	реализация 16 проектов по благоустройству сельских территорий	реализовано 16 проектов по благоустройству сельских территорий. Контрольное событие выполнено	—
19.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.,	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности	реализованы три проекта комплексного развития сельских территорий для обеспечения комфортных условий жизни	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А., министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.					населения в сельской местности	
20.	Мероприятие 2.3.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения в Октябрьском районе посредством капитального ремонта канализационной сети и строительства сетей водоснабжения в Усть-Донецком районе	созданы благоприятные условия для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством капитального ремонта канализационной сети и строительства сетей водоснабжения в Усть-Донецком районе	—
21.	Мероприятие 2.3.2. Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Боковском районе посредством строительства распределительных газовых сетей	обеспечены комфортные условия для жизни сельского населения в Боковском районе посредством строительства распределительных газовых сетей	—
22.	Мероприятие 2.3.3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Октябрьском и Усть-Донецком районах посредством капитального ремонта районного дворца культуры и приобретения автобуса для МБУК	созданы комфортные условия для жизни сельского населения в Октябрьском и Усть-Донецком районах посредством капитального ремонта районного дворца культуры и приобретения автобуса для МБУК	—
23.	Мероприятие 2.3.4. Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Боковском районе посредством капитального ремонта сельского дома культуры	обеспечены комфортные условия для жизни сельского населения в Боковском районе посредством капитального ремонта сельского дома культуры	—
24.	Мероприятие 2.3.5. Субсидия на обеспечение комплексного развития	министр общего и профессионального образования	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения	завершены работы по капитальному ремонту лицея и детского сада	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	Ростовской области Фатеев А.Е.				в Октябрьском районе посредством капитального ремонта лица (переходящий объект) и детского сада	в Октябрьском районе в рамках заключенных контрактов	
25.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	проведение капитального ремонта канализационной сети в Октябрьском районе и строительство сетей водоснабжения в Усть-Донецком районе и строительство распределительных газовых сетей в Боковском районе	введен в эксплуатацию объект водоснабжения в Усть-Донецком районе, объект газификации в Боковском районе, проведен капитальный ремонт канализационной сети в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	–
26.	Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	проведение капитального ремонта районного дворца культуры в Октябрьском районе и приобретение автобуса для МБУК в Усть-Донецком районе и проведение капитального ремонта сельского дома культуры в Боковском районе	проведен капитальный ремонт районного дворца культуры в Октябрьском районе, сельского дома культуры в Боковском районе и приобретен автобус для МБУК в Усть-Донецком районе. Контрольное событие выполнено	–
27.	Контрольное событие государственной программы 2.3.3. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	проведение капитального ремонта лица (переходящий объект) и детского сада в Октябрьском районе	проведен капитальный ремонт детского сада и завершены запланированные работы по капитальному ремонту лица в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;

УФАС по Ростовской области – Управление антимонопольной службы по Ростовской области.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»  
за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	1 448 435,3	1 346 071,8	1 385 720,8
	областной бюджет	915 232,2	915 232,2	857 415,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	430 839,6	430 839,6	429 926,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	430 839,6	430 839,6	429 926,4
	местный бюджет	77 628,8	–	73 644,2
	внебюджетные источники	24 734,7	–	24 734,7

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего	48 611,6	48 611,6	48 611,5
	областной бюджет	40 674,3	40 674,3	40 674,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	7 937,3	7 937,3	7 937,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	7 937,3	7 937,3	7 937,3
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	48 611,6	48 611,6	48 611,5
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	1 399 823,7	1 297 460,2	1 337 109,3
	областной бюджет	874 557,9	874 557,9	816 741,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	422 902,3	422 902,3	421 989,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	422 902,3	422 902,3	421 989,1
	местный бюджет	77 628,8	–	73 644,2
	внебюджетные источники	24 734,7	–	24 734,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	всего	989 118,3	989 118,3	931 321,0
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	всего	19 953,9	19 953,9	19 507,0
Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	всего	288 388,0	288 388,0	287 902,4

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»  
за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей государственной  
программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм  
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»					
1.1.	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области	процентов	31,8	32,0	32,0*	—
1.2.	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	78,3	72,2	72,2*	—

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	41,2	41,2	41,2*	–
1.4.	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	66,0	64,9	66,0*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением объема ввода построенных водопроводных сетей в целом по Ростовской области
1.5.	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	63,9	64,7	64,7*	–
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»					
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратных метров	2 555,9	1 620,0	9 908,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом в эксплуатацию объектов строительства и приобретением жилых помещений площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»					
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километров	26,8	17,7	17,7	–

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	56,5	19,3	19,9	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей
3.3.	Показатель 2.3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	1	1	1	–
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	9	16	16	–
3.5.	Показатель 2.5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	3	3	3	–

---

\* Ожидаемое значение.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»  
за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

о достижении значений показателей государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2020 год	2021 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв. метров)	2 555,9	1 620,0	9 908,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом в эксплуатацию объектов строительства и приобретением жилых помещений площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
2.	Азовский район	–	51,0	304,3	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году

1	2	3	4	5	6
3.	Аксайский район	–	51,0	509,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
4.	Багаевский район	129,5	51,0	123,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
5.	Белокалитвинский район	79,2	–	101,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
6.	Боковский район	–	51,0	328,3	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
7.	Верхнедонской район	–	51,0	208,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
8.	Веселовский район	–	51,0	218,2	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
9.	Волгодонской район	126,6	51,0	175,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
10.	Дубовский район	–	51,0	384,5	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
11.	Егорлыкский район	–	51,0	808,3	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году

1	2	3	4	5	6
12.	Заветинский район	301,7	51,0	170,2	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
13.	Зерноградский район	89,7	51,0	151,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
14.	Зимовниковский район	–	51,0	329,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
15.	Кагальницкий район	–	51,0	376,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
16.	Каменский район	56,6	51,0	78,5	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
17.	Кашарский район	–	51,0	333,8	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
18.	Константиновский район	–	–	129,6	построены (приобретены) жилые помещения, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
19.	Красносулинский район	–	51,0	–	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
20.	Куйбышевский район	57,7	51,0	134,3	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году

1	2	3	4	5	6
21.	Мартыновский район	199,7	51,0	–	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
22.	Матвеево-Курганский район	199,6	51,0	360,8	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
23.	Миллеровский район	–	51,0	54,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
24.	Морозовский район	71,5	51,0	69,8	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
25.	Мясниковский район	–	51,0	837,2	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
26.	Неклиновский район	–	51,0	982,6	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
27.	Обливский район	124,7	–	86,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
28.	Октябрьский район	–	51,0	500,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
29.	Песчанокопский район	–	51,0	269,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
30.	Родионово-Несветайский район	73,4	51,0	79,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году

1	2	3	4	5	6
31.	Сальский район	–	42,0	260,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
32.	Советский район	–	–	117,6	построены (приобретены) жилые помещения, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
33.	Тарасовский район	–	–	79,9	построены (приобретены) жилые помещения, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
34.	Тацинский район	166,2	51,0	469,7	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
35.	Усть-Донецкий район	69,0	51,0	100,4	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
36.	Целинский район	163,1	51,0	142,9	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
37.	Цимлянский район	189,4	51,0	231,2	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
38.	Шолоховский район	–	48,0	402,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой, финансирование которых осуществлялось в 2020 году
39.	Показатель 3. Ввод в действие распределительных газовых сетей (километров)	56,5	19,3	19,9	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей

1	2	3	4	5	6
40.	Зимовниковский район	–	9,9	10,3	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
41.	Миллеровский район	–	9,4	9,6	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
42.	Показатель 4. Ввод в действие локальных водопроводов (километров)	26,8	17,7	17,7	–
43.	Боковский район	–	17,7	17,7	–
44.	Показатель 6. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)	1	1	1	–
45.	Неклиновский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
46.	Показатель 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий (единиц)	9	16	16	–
47.	Аксайский район	–	1	1	–
48.	Белокалитвинский район	–	1	1	–
49.	Заветинский район	–	1	1	–
50.	Каменский район	–	1	1	–
51.	Миллеровский район	–	2	2	–
52.	Мясниковский район	–	6	6	–
53.	Октябрьский район	2	1	1	–
54.	Целинский район	2	2	2	–
55.	Чертковский район	–	1	1	–
56.	Показатель 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (единиц)	3	3	3	–
57.	Боковский район	–	1	1	–
58.	Октябрьский район	3	1	1	
59.	Усть-Донецкий район	–	1	1	