



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 257

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2021 год согласно приложению.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в срок до 1 июля 2022 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, в части корректировки значения показателей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.

Губернатор  
Ростовской области

Постановление вносит  
министерство жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 04.04.2022 № 257

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Формирование современной  
городской среды на территории Ростовской области» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;

в мае 2021 г. проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, общее число участников составило 467,5 тыс. человек;

завершено благоустройство 140 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет федерального, областного и местного бюджетов, включая 1 объект Всероссийского конкурса в Цимлянском районе;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, увеличилась на 3,8 процента и составила 15,8 процента;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 140 территорий.

Раздел 2. Результаты реализации  
основных мероприятий, а также сведения  
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В 2021 году благоустроено 140 общественных территорий Ростовской области, в том числе 46 объектов за счет средств федерального бюджета (включая этапы объектов).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 увеличилось количество благоустроенных общественных территорий, организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по актуализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды.

В результате благоустройства повысился индекс качества городской среды, сократилось количество городов с неблагоприятной городской средой.

Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» не выполнено.

В 2021 году благоустроено 58 объектов в 34 муниципальных образованиях.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них не достигнуто в установленные сроки 1.

По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» предусмотрено благоустройство дворовой территории в Мясниковском районе. Работы на объекте фактически выполнены, но не приняты заказчиком в связи с отступлениями от проекта.

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» не выполнено в связи с тем, что заказчиком работы не приняты, так как выполнены с отступлением от проекта.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2021 году, являются:

недостаточный контроль со стороны муниципальных заказчиков за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;

некачественная работа подрядных организаций;

корректировка проектно-сметной документации по проектам благоустройства.

Раздел 4. Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2021 году составил 1 778 848,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 356 281,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 366 226,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 56 340,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1 722 508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 356 281,9 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 366 226,5 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2021 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 1 722 508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 356 281,9 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 366 226,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 567 057,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 252 846,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 273 651,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 40 559,5 тыс. рублей.

Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 196 010,3 тыс. рублей, из них:

14 813,0 тыс. рублей – «I этап благоустройства территории набережной реки Азовки от спуска Молокова до подвесного моста»;

7 907,7 тыс. рублей – г. Новочеркасск, благоустройство общественной территории парка мкр. Соцгород по адресу: г. Новочеркасск, в районе ул. Свободы;

472,5 тыс. рублей – благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект);

27 692,5 тыс. рублей – прибрежная зона вдоль реки Темерник по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, от моста по ул. Шеболдаева и ул. Вавилова до зоопарка;

4 716,9 тыс. рублей – благоустройство территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Кашарский район, Кашарское сельское поселение, примерно в 800,0 метра по направлению на северо-восток от ориентира – здание администрации Кашарского района;

1 499,5 тыс. рублей – общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Орловка, пер. Школьный, 21а. Установка модульного туалета;

9 819,4 тыс. рублей – общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Недвиговка, ул. Ченцова, 12а (благоустройство);

399,5 тыс. рублей – общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина (благоустройство);

48 899,0 тыс. рублей – благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха – Александровский парк»;

20 426,8 тыс. рублей – благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченского, расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б;

1 919,3 тыс. рублей – благоустройство территории земельного участка по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Веселый, ул. Мира, 1б;

57 444,2 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 – не достигнуты, по 2 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 3 «Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» – плановое значение – 8 процентов, фактическое значение – 8,4 процента (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2022 г.).

Показатель 1.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2022 г.).

Показатель 1.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 15,8 процента (муниципальными образованиями организована работа по вовлечению граждан в вопросы городской среды, проведены воркшопы, встречи, обсуждения).

Показатель 1.5 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» – плановое значение – 159 единиц, фактическое значение – 140 единиц (некачественная работа подрядных организаций на объектах благоустройства).

Показатель 1.6 «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 35 процентов (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2022 г.).

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» – плановое значение – 39,71 процента, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области за 2021 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя 3 – 1,05;  
степень достижения показателя 1.3 – 1,00;  
степень достижения показателя 1.4 – 1,05;  
степень достижения показателя 1.5 – 0,88;  
степень достижения показателя 1.6 – 1,00;  
степень достижения показателя 2.1 – 0,00.

Суммарная оценка степени достижения показателей государственной программы составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,33 (1/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,33 (1/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 567 057,6 тыс. рублей / 1 778 848,4 тыс. рублей = 0,88.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,33 / 0,88 = 0,38$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,67 \times 0,5 + 0,33 \times 0,3 + 0,38 \times 0,2 = 0,51$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является низким.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2021 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения цели государственной программы в 2021 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Объем экономии бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по факту выполненных работ составил 57 444,2 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.


Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2021 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предлагается выполнить корректировку в части показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а именно, включить следующие показатели: «реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», «доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» в государственную программу, а также приведению в соответствие действующему законодательству.

Корректировку значений вышеуказанных показателей провести в срок до 1 июля 2022 г.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной  
программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2021 год

| №<br>п/п | Номер<br>и наименование<br>мероприятия<br>подпрограммы                                                                                                                                                                | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель, участник<br>(должность/Ф.И.О.)                                                                 | Плановый<br>срок<br>окончания<br>реализации<br>подпрограммы | Фактический срок<br>реализации |                         | Результаты                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | Причины<br>нереализации /<br>реализации<br>не в полном объеме |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             | начала<br>реализации           | окончания<br>реализации | запланированные                                                                                                                                                                                                                                                | достигнутые                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                              | 4                                                           | 5                              | 6                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                             |
| 1.       | Подпрограмма 1<br>«Благоустройство<br>общественных<br>территорий<br>Ростовской области»                                                                                                                               | министр жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Ростовской области<br>Сизиков С.В.                                                              | X                                                           | X                              | X                       | X                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                             |
| 2.       | Основное<br>мероприятие 1.1.<br>Благоустройство<br>общественных<br>территорий<br>муниципальных<br>образований<br>в Ростовской области                                                                                 | министр жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Ростовской области<br>Сизиков С.В.,<br>главы администраций<br>муниципальных<br>образований      | 30 декабря<br>2021 г.                                       | 11 января<br>2021 г.           | 30 декабря<br>2021 г.   | благоустройство 64<br>общественных<br>территорий<br>муниципальных<br>образований за счет<br>средств областного<br>и местного бюджетов<br>в 43 муниципальных<br>образованиях<br>в Ростовской области                                                            | благоустроено 140<br>общественных территорий<br>в 51 муниципальном<br>образовании. С органами<br>местного самоуправления<br>организовано взаимодействие<br>по актуализации<br>муниципальных программ<br>по формированию<br>комфортной городской среды | —                                                             |
| 3.       | Приоритетное<br>мероприятие 1.1.1.<br>Реализация<br>регионального<br>проекта<br>«Формирование<br>комфортной<br>городской среды».<br>Благоустройство<br>объектов<br>муниципальных<br>образований<br>Ростовской области | министр жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Ростовской области<br>Сизиков С.В.,<br>главы муниципальных<br>образований Ростовской<br>области | 30 декабря<br>2021 г.                                       | 11 января<br>2021 г.           | 30 декабря<br>2021 г.   | увеличение<br>количества<br>благоустроенных<br>территорий<br>муниципальных<br>образований за счет<br>средств областного<br>и местного бюджетов<br>в 43 муниципальных<br>образованиях<br>в Ростовской области<br>(64 общественных<br>территорий<br>в 2021 году) | выполнено благоустройство<br>140 общественных<br>территорий за счет средств<br>федерального, областного<br>и местного бюджетов<br>в 51 муниципальном<br>образовании                                                                                   | —                                                             |

| 1  | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                 | 4                  | 5                 | 6                  | 7                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме          | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В.                                                           | 30 декабря 2021 г. | X                 | 30 декабря 2021 г. | 100-процентное завершение работ по благоустройству 64 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 43 муниципальных образованиях Ростовской области в 2021 году | 100-процентно завершено благоустройство 140 общественных территорий муниципальных образований за счет федерального, областного и местного бюджетов в 51 муниципальном образовании Ростовской области                                                                                                                                                        | —                                                                                                 |
| 5. | Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В.                                                           | 1 июня 2021 г.     | X                 | 30 мая 2021г.      | проведение голосования по выбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в городских округах и муниципальных районах                                 | исполнено, в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено Всероссийское голосование по отбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в городских округах и муниципальных районах в Ростовской области. В рейтинговом голосовании приняло участие более 467,5 тыс. человек | —                                                                                                 |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов                                          | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В.                                                           | 30 декабря 2021 г. | 11 января 2021 г. | —                  | благоустройство 67 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 37 муниципальных образованиях в Ростовской области                                              | завершено благоустройство 58 общественных территорий муниципальных образований за счет областного и местного бюджетов в 34 муниципальных образованиях в Ростовской области                                                                                                                                                                                  | не выполнено в связи с недобросовестной работой подрядных организаций на объектах благоустройства |
| 7. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»                                             | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В., глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М. | X                  | X                 | X                  | X                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                 |

| 1  | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                 | 4                  | 5              | 6 | 7                                                                                                                | 8                                                                                                                         | 9                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов                                                                                            | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В., глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М. | 30 декабря 2021 г. | 17 мая 2021 г. | — | заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в Мясниковском районе | муниципальный контракт заключен, работы фактически выполнены, но не приняты заказчиком в связи с отступлениями от проекта | в связи с недобросовестной работой подрядной организации (в отношении подрядной организации ведутся следственные мероприятия) |
| 9. | Приоритетное мероприятие 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизиков С.В., глава администрации Мясниковского района Торпуджиян А.М. | 30 декабря 2021 г. | 17 мая 2021 г. | — | заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в Мясниковском районе | работы на объекте фактически выполнены, но не приняты                                                                     | в связи с недобросовестной работой подрядной организации (в отношении подрядной организации ведутся следственные мероприятия) |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

| Наименование государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования                      | Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей) |                            | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              | государственной программой                   | сводной бюджетной росписью |                                   |
| 1                                                                                                                                                                          | 2                                            | 3                                            | 4                          | 5                                 |
| Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»                                                   | всего                                        | 1 778 848,4                                  | 1 722 508,4                | 1 567 057,6                       |
|                                                                                                                                                                            | областной бюджет                             | 356 281,9                                    | 356 281,9                  | 252 846,8                         |
|                                                                                                                                                                            | безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 366 226,5                                  | 1 366 226,5                | 1 273 651,3                       |
|                                                                                                                                                                            | в том числе за счет средств:                 |                                              |                            |                                   |
|                                                                                                                                                                            | федерального бюджета                         | 1 366 226,5                                  | 1 366 226,5                | 1 273 651,3                       |
|                                                                                                                                                                            | местный бюджет                               | 56 340,0                                     | X                          | 40 559,5                          |

| 1                                                                                                              | 2                                            | 3           | 4           | 5           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»                                    | всего                                        | 1 776 769,0 | 1 720 589,1 | 1 567 057,6 |
|                                                                                                                | областной бюджет                             | 354 362,6   | 354 362,6   | 252 846,8   |
|                                                                                                                | безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 366 226,5 | 1 366 226,5 | 1 273 651,3 |
|                                                                                                                | в том числе за счет средств:                 |             |             |             |
|                                                                                                                | федерального бюджета                         | 1 366 226,5 | 1 366 226,5 | 1 273 651,3 |
|                                                                                                                | местный бюджет                               | 56 179,9    | X           | 40 559,5    |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области | всего                                        | 1 626 664,2 | 1 626 664,2 | 1 442 107,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов               | всего                                        | 93 924,9    | 93 924,9    | 84 391,1    |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»                  | всего                                        | 2 079,4     | 1 919,3     | —           |
|                                                                                                                | областной бюджет                             | 1 919,3     | 1 919,3     | —           |
|                                                                                                                | безвозмездные поступления в областной бюджет | —           | —           | —           |
|                                                                                                                | в том числе за счет средств:                 | —           | —           | —           |
|                                                                                                                | федерального бюджета                         | —           | —           | —           |
|                                                                                                                | местный бюджет                               | 160,1       | —           | —           |
|                                                                                                                | внебюджетные источники                       | —           | —           | —           |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов                            | всего                                        | 1 919,3     | 1 919,3     | —           |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

государственная программа – государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы  
Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»

| №<br>п/п                                                                                                 | Номер и наименование<br>показателя                                                                                 | Единица<br>измерения | Значения показателей<br>(индикаторов) государственной<br>программы, подпрограммы<br>государственной программы |          |      | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>(индикатора)<br>на конец отчетного года<br>(при наличии) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                    |                      | 2020 год                                                                                                      | 2021 год |      |                                                                                                           |
|                                                                                                          |                                                                                                                    |                      |                                                                                                               | план     | факт |                                                                                                           |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                  | 3                    | 4                                                                                                             | 5        | 6    | 7                                                                                                         |
| 1. Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |                                                                                                                    |                      |                                                                                                               |          |      |                                                                                                           |
| 1.1.                                                                                                     | Показатель 3. Прирост среднего<br>индекса качества городской<br>среды по отношению<br>к 2019 году                  | процентов            | 4                                                                                                             | 8        | 8,4* | —                                                                                                         |
| 2. Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»                           |                                                                                                                    |                      |                                                                                                               |          |      |                                                                                                           |
| 2.1.                                                                                                     | Показатель 1.3. Количество<br>городов с благоприятной средой<br>от общего количества городов<br>Ростовской области | единиц               | 4                                                                                                             | 8        | 8,4* | —                                                                                                         |

| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         | 4   | 5     | 6    | 7                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.                                                                                             | Показатель 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов | 12  | 15    | 15,8 | в связи с проведением в 2021 году Всероссийского голосования на федеральной платформе Минстроя России. Муниципальными образованиями на ежемесячной основе проводилась работа по информированию граждан по мероприятиям городской среды |
| 2.3.                                                                                             | Показатель 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды                                                                                                         | единиц    | 171 | 159   | 140  | в связи с недобросовестной работой подрядных организаций, выполняющих работы на объектах благоустройства                                                                                                                               |
| 2.4.                                                                                             | Показатель 1.6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов                                                                                                                                                                                            | процентов | 17  | 35    | 35*  | —                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.                                                                                             | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области                                                                                                            | процентов | —   | 39,71 | —    | в связи с недобросовестной работой подрядной организации (в отношении подрядной организации ведутся следственные мероприятия)                                                                                                          |

Примечание.

Используемое сокращение:

Минстрой России – Министерство строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

\* Показатели рассчитываются Минстроем России до 1 апреля 2022 г.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
по муниципальным образованиям в Ростовской области

| №<br>п/п | Номер и наименование показателя<br>(индикатора), наименование<br>муниципального образования<br>в Ростовской области                                                                                     | Значения показателей (индикаторов)<br>государственной программы,<br>подпрограммы государственной программы |          |      | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>(индикатора) на конец<br>отчетного года<br>(при наличии) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                         | 2020 год                                                                                                   | 2021 год |      |                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | план     | факт |                                                                                                           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                          | 4        | 5    | 6                                                                                                         |
| 1.       | Показатель (индикатор) 1.5.<br>Количество благоустроенных<br>общественных территорий, включенных<br>в государственные (муниципальные)<br>программы формирования современной<br>городской среды (единиц) | 171                                                                                                        | 159      | 140  | —                                                                                                         |
| 1.1.     | г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                         | 8        | 7    | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу                                                         |
| 1.2.     | г. Азов                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                          | 4        | 4    | —                                                                                                         |
| 1.3      | г. Батайск                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                          | 1        | 1    | —                                                                                                         |

| 1     | 2                      | 3  | 4 | 5 | 6                                                 |
|-------|------------------------|----|---|---|---------------------------------------------------|
| 1.4.  | г. Волгодонск          | 3  | 2 | 1 | —                                                 |
| 1.5.  | г. Гуково              | 1  | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.6.  | г. Донецк              | 1  | — | — | —                                                 |
| 1.7.  | г. Зверево             | 3  | — | — | —                                                 |
| 1.8.  | г. Каменск-Шахтинский  | 2  | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.9.  | г. Новочеркасск        | 15 | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.10. | г. Новошахтинск        | —  | 3 | 2 | объект не реализован                              |
| 1.11. | г. Таганрог            | 3  | 4 | 3 | объект не реализован                              |
| 1.12. | г. Шахты               | 2  | 3 | 2 | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу |
| 1.13. | Азовский район         | 4  | 6 | 5 | объект не принят<br>заказчиком                    |
| 1.14. | Аксайский район        | 5  | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.15. | Багаевский район       | 2  | 2 | 1 | объект не реализован                              |
| 1.16. | Белокалитвинский район | 7  | 5 | 5 | —                                                 |
| 1.17. | Боковский район        | 4  | 3 | 3 | —                                                 |
| 1.18. | Верхнедонской район    | 5  | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.19. | Веселовский район      | 2  | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.20. | Волгодонской район     | —  | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.21. | Дубовский район        | —  | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.22. | Егорлыкский район      | 4  | 3 | 2 | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу |
| 1.23. | Заветинский район      | 4  | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.24. | Зерноградский район    | 4  | 7 | 5 | объекты не реализованы                            |
| 1.25. | Зимовниковский район   | 2  | 1 | 1 | —                                                 |

| 1     | 2                            | 3 | 4 | 5 | 6                                                 |
|-------|------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|
| 1.26. | Кагальницкий район           | 2 | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.27. | Каменский район              | 3 | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.28. | Кашарский район              | 1 | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.29. | Константиновский район       | 3 | 3 | 3 | —                                                 |
| 1.30. | Красносулинский район        | 5 | 2 | 3 | реализованы<br>дополнительные объекты             |
| 1.31. | Куйбышевский район           | 3 | 3 | 2 | объект не реализован                              |
| 1.32. | Мартыновский район           | 4 | 5 | 2 | объекты не реализованы                            |
| 1.33. | Матвеево-Курганский район    | 3 | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.34. | Миллеровский район           | 1 | 2 | 1 | объект не реализован                              |
| 1.35. | Милютинский район            | — | 6 | 6 | —                                                 |
| 1.36. | Морозовский район            | 1 | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.37. | Мясниковский район           | 4 | 3 | 2 | объект не реализован                              |
| 1.38. | Неклиновский район           | — | 3 | 2 | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу |
| 1.39. | Обливский район              | 1 | 3 | 3 | —                                                 |
| 1.40. | Октябрьский район            | 6 | 4 | 4 | —                                                 |
| 1.41. | Орловский район              | 1 | 2 | 1 | объект не реализован                              |
| 1.42. | Песчанокопский район         | 5 | 5 | 5 | —                                                 |
| 1.43. | Пролетарский район           | 3 | 2 | 2 | —                                                 |
| 1.44. | Ремонтненский район          | 3 | 4 | 4 | —                                                 |
| 1.45. | Родионово-Несветайский район | 1 | — | — | —                                                 |
| 1.46. | Сальский район               | 2 | 6 | 6 | —                                                 |
| 1.47. | Семикаракорский район        | 1 | 1 | 1 | —                                                 |
| 1.48. | Советский район              | 1 | — | — | —                                                 |

| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3 | 4     | 5 | 6                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.49. | Тарасовский район                                                                                                                                                           | 3 | 4     | 3 | объект не реализован                                                                              |
| 1.50. | Тацинский район                                                                                                                                                             | 4 | 3     | 3 | —                                                                                                 |
| 1.51. | Усть-Донецкий район                                                                                                                                                         | 4 | 5     | 7 | реализованы<br>дополнительные объекты                                                             |
| 1.52. | Целинский район                                                                                                                                                             | 5 | 7     | 6 | объект не реализован                                                                              |
| 1.53. | Цимлянский район                                                                                                                                                            | 2 | 2     | 2 | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу                                                 |
| 1.54. | Чертковский район                                                                                                                                                           | 3 | 2     | 1 | объект не реализован                                                                              |
| 1.55. | Шолоховский район                                                                                                                                                           | 5 | 9     | 8 | объект не включен<br>в муниципальную<br>программу                                                 |
| 2.    | Показатель 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области (процентов) | — | 39,71 | — | —                                                                                                 |
| 2.1.  | Мясниковский район                                                                                                                                                          | — | 39,71 | — | работы фактически<br>выполнены, но не приняты<br>подрядчиком в связи<br>с отступлением от проекта |