



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2023 № 190

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 21.03.2023 № 190

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы
Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшили жилищные условия 78 сельских семей;

построено 134,2 километра локальных водопроводов, 142,9 километра газораспределительных сетей в сельской местности (с учетом введенных объектов в рамках создания современного облика сельских территорий);

реализован 21 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий, два проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а также два проекта по созданию современного облика сельских территорий.

Уровни водоснабжения домов (квартир) сельской местности централизованным водоснабжением и газификации домов (квартир) сельской местности сетевым газом составляют 65,0 процента и 67,3 процента соответственно.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и приоритетных проектов (программ), а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» выполнено: социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 78 семьям, привлечены 52 работника в АПК и 26 работников в социальную сферу села.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие занятости сельского населения» выполнено: государственная поддержка способствовала подготовке двух квалифицированных кадров и привлечению 19 молодых специалистов для работы в АПК области.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них исполнено в установленный срок – одно, раньше установленного срока – одно.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и семи контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события 2.1.2 и связанного целевого показателя «Ввод в действие локальных водопроводов». В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку.

В 2022 году в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 134,2 километра водопроводов и 123,7 километра распределительных газовых сетей, три автомобильные дороги, реализовано два проекта по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Не в полном объеме выполнены работы на одном объекте водоснабжения ввиду неисполнения подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» выполнено: реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий.

Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» выполнено: реализовано два проекта комплексного развития сельских территорий.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение семи контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки шесть, не достигнуто одно контрольное событие.

Контрольное событие 2.1.2 выполнено не в полном объеме ввиду невыполнения работ по одному объекту водоснабжения ввиду неисполнения подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказало влияние неисполнение подрядной организацией условий муниципального контракта.

Данный фактор повлиял на частичное невыполнение основного мероприятия и целевого показателя.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 3 473 685,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 595 042,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 681 653,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 173 337,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23 652,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 3 276 695,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 269 994,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 595 042,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 674 951,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 3 426 377,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 557 756,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 674 393,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 170 563,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 23 663,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 37 844,3 тыс. рублей, из них:

25 035,1 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий муниципального контракта;

12 690,5 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;
 107,9 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур;
 10,8 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований, в том числе в целях соблюдения уровней софинансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 14 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области (на 1 января года, следующего за отчетным)» – плановое значение – 32 процента, фактическое значение – 32 процента.

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (на 1 января года, следующего за отчетным)» – плановое значение – 78,5 процента, фактическое значение – 78,5 процента.

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным)» – плановое значение – 41,3 процента, фактическое значение – 45,0 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в целом по Ростовской области).

Показатель 6 «Уровень водоснабжения домов (квартир) сельской местности централизованным водоснабжением» – плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 7 «Уровень газификации домов (квартир) сельской местности сетевым газом» – плановое значение – 67,3 процента, фактическое значение – 67,3 процента.

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» – плановое значение – 3 240,0 квадратного метра, фактическое значение – 3 240,0 квадратного метра.

Показатель 1.3 «Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев» – плановое значение – 19 человек, фактическое значение 19 человек.

Показатель 1.4 «Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях» – плановое значение – два человека, фактическое значение – два человека.

Показатель 2.1 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 152,6 километра, фактическое значение – 134,2 километра (неисполнение подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом).

Показатель 2.2 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 119,1 километра, фактическое значение – 123,7 километра (фактическое увеличение протяженности построенных сетей).

Показатель 2.3 «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» – плановое значение – две единицы, фактическое значение – две единицы.

Показатель 2.4 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – плановое значение – 21 единица, фактическое значение – 21 единица.

Показатель 2.5 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» – плановое значение – две единицы, фактическое значение – две единицы.

Показатель 2.6 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – семь километров, фактическое значение – семь километров.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,09;
 степень достижения целевого показателя 6 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 7 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,88;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,04;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,8 (4/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3 402 713,8 тыс. рублей / 3 450 033,6 тыс. рублей = 0,986.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,8/0,986 = 0,81$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,93 \times 0,5 + 0,80 \times 0,3 + 0,81 \times 0,2 = 0,87$, что соответствует удовлетворительному уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 575,7 тыс. рублей, в том числе по конкурсным процедурам – 0,5 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались в целом по программе распоряжением Правительства Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области, в разрезе конкретных направлений государственной поддержки и объектов.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 109 779,0 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 86 процентов, областной – 14 процентов.

В рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан	реализация основного мероприятия способствовала привлечению 52 работников в АПК и 26 работников в социальную сферу села	—
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	удовлетворение потребности в обеспечении жильем не менее 70 семей, проживающих на сельских территориях	социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 78 семьям, что составляет 110 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено	—
4.	Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности	государственная поддержка способствовала подготовке квалифицированных кадров и привлечению молодых специалистов для работы в АПК области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Мероприятие 1.2.1. Субсидии индивидуальным предпринимателям или организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой формы либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) в иных образовательных организациях)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	привлечение квалифицированных кадров для работы в агропромышленном комплексе	с помощью государственной поддержки обучено два специалиста для работы в сельскохозяйственных организациях области	—
6.	Мероприятие 1.2.2. Субсидии индивидуальным предпринимателям или организациям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, являющимся	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	21 декабря 2022 г.	привлечение молодых специалистов для работы на сельскохозяйственном производстве	привлечено 19 студентов для работы в сельскохозяйственных организациях области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой формы либо осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к пищевой продукции, и продукции их переработки на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность)							
7.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Предоставление государственной поддержки занятости сельского населения	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	21 декабря 2022 г.	предоставление государственной поддержки двум сельскохозяйственным товаропроизводителям	государственная поддержка предоставлена четырем сельскохозяйственным товаропроизводителям	—
8.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.;	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.						
9.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.; заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности	в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 134,2 километра водопроводов и 123,7 километра распределительных газовых сетей	основное мероприятие не реализовано по причине невыполнения контрольного события 2.1.2 и связанного целевого показателя 2.1 «Ввод в действие локальных водопроводов» в связи с неис- полнением подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	—	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства, реконструкции объектов водоснабжения в Волгодонском, Неклиновском, Октябрьском, Ремонтненском и Советском районах, а также выполнение работ по объектам водоснабжения в Боковском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском и Целинском районах	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объектов водоснабжения в Заветинском, Зимовниковском, Волгодонском, Неклиновском, Ремонтненском и Советском районах. Выполнены запланированные на 2022 год работы по переходящим объектам в Боковском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Советском и Целинском районах. В Октябрьском районе работы выполнены не в полном объеме в связи с невыполнением подрядной организацией ряда работ ввиду того, что проектная документация, разработанная в 2014 году, содержит ряд позиций, которые в связи с изменением законодательства, выполнить на объекте не представляется возможным	мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом
11.	Мероприятие 2.1.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объектов газификации в Багаевском, Верхнедонском, Каменском, Сальском, Тацинском и Шолоховском районах, а также выполнение работ по объекту газификации в Зимовниковском районе	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объектов газификации в Багаевском, Верхнедонском, Каменском, Сальском, Тацинском и Шолоховском районах. Выполнены запланированные на 2022 год работы по переходящему объекту в Зимовниковском районе	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Мероприятие 2.1.3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения газом населения в Белокалитвинском, Дубовском, Каменском, Морозовском и Шолоховском районах	разработаны одиннадцать проектов на строительство и реконструкцию объектов газификации в Белокалитвинском, Дубовском, Каменском, Морозовском и Шолоховском районах, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы	—
13.	Мероприятие 2.1.4. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения водоснабжением населения в Каменском, Милютинском, Обливском, Целинском и Шолоховском районах, а также выполнение работ по проектированию объекта в Усть-Донецком районе	разработаны семь проектов на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в Каменском, Милютинском, Обливском, Целинском и Шолоховском районах, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. По переходящему объекту в Усть-Донецком районе запланированные на 2022 год работы выполнены, получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано на 2023 год	—
14.	Мероприятие 2.1.5. Субсидия на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры в Миллеровском, Обливском и Целинском районах	в Миллеровском и Обливском районах работы на объектах завершены. По переходящему объекту в Целинском районе запланированные на 2022 год работы выполнены в полном объеме	—
15.	Мероприятие 2.1.6. Субсидия на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в Боковском, Миллеровском, Обливском, Усть-Донецком, Целинском районах	в Миллеровском и Обливском районах работы на объектах завершены. По переходящим объектам в Боковском, Миллеровском, Усть-Донецком и Целинском районах запланированные на 2022 год работы выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Мероприятие 2.1.7. Субсидия на разработку проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения инженерной инфраструктурой населения в Боковском, Зимовниковском, Тарасовском районах и выполнение работ, запланированных на 2022 год, по разработке проектной документации по объекту в Усть-Донецком и Матвеево-Курганском районах	разработаны три проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Боковском, Зимовниковском и Тарасовском районах, получены положительные заключения государственной экспертизы. По переходящим объектам в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Усть-Донецком районах запланированные на 2022 год работы выполнены	—
17.	Мероприятие 2.1.8. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения транспортной инфраструктурой населения в Октябрьском и Целинском районах	введены в эксплуатацию три автомобильных дороги в Октябрьском и Целинском районах	—
18.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Организация проведения работ по объектам инженерной инфраструктуры	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.; заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	30 декабря 2022 г.	X	—	ввод в эксплуатацию девяти объектов водоснабжения, 11 объектов газификации, завершение работ по восьми переходящим объектам водоснабжения, одному объекту газификации, а также реализация двух проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, завершены запланированные работы по реализации пяти проектов по обустройству объектами инженерной	введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения, 11 объектов газификации, завершены запланированные работы по восьми переходящим объектам водоснабжения, одному объекту газификации, реализовано два проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, завершены запланированные работы по реализации пяти проектов по обустройству объектами инженерной	контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с неисполнением подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						по реализации пяти проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ввод в эксплуатацию трех объектов транспортной инфраструктуры	инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, введены в эксплуатацию три автомобильные дороги. Не в полном объеме выполнены работы на одном объекте водоснабжения. Контрольное событие выполнено не в полном объеме	
19.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций и благоустройства памятника	созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций в девяти муниципальных районах области	—
20.	Мероприятие 2.2.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Грачевском сельском поселении Боковского района и Юловском сельском поселении Целинского района	реализовано 2 проекта по благоустройству сельских территорий в Грачевском сельском поселении Боковского района и Юловском сельском поселении Целинского района	—
21.	Мероприятие 2.2.2. Субсидии на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Боковском, Заветинском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Целинском, Чертковском районах	реализованы 19 проектов по благоустройству сельских территорий в Боковском, Заветинском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Целинском и Чертковском районах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	Х	30 декабря 2022 г.	реализация 21 проекта по благоустройству сельских территорий, в том числе 2 общественно значимых по благоустройству сельских территорий, софинансируемых из федерального бюджета	реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий. Контрольное событие выполнено	—
23.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности, создание 1 645 рабочих мест в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	реализованы два проекта комплексного развития сельских территорий для обеспечения комфортных условий жизни населения в сельской местности, создано 1 758 рабочих мест в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	—
24.	Мероприятие 2.3.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района посредством капитального ремонта сетей водоснабжения	созданы благоприятные условия для жизни сельского населения в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района посредством капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения; в Пролетарском сельском	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						и водоотведения и строительства распределительных газопроводов в Пролетарском сельском поселении и Садковском сельском поселении Красносулинского района, а также реконструкции водопроводной сети в Боковском районе	поселении и Садковском сельском поселении Красносулинского района посредством строительства распределительных газопроводов; по переходящему объекту в Боковском районе выполнены запланированные на 2022 год работы	
25.	Мероприятие 2.3.2. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Михайловском сельском поселении Красносулинского района посредством капитального ремонта трех сельских домов культуры	созданы комфортные условия для жизни сельского населения в Михайловском сельском поселении Красносулинского района посредством капитального ремонта трех сельских домов культуры	—
26.	Мероприятие 2.3.3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством капитального ремонта лицея и гимназии	выполнены работы, запланированные на 2022 год, по капитальному ремонту гимназии и лицея в Октябрьском районе	—
27.	Мероприятие 2.3.4. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Киселевском сельском поселении Красносулинского района посредством выполнения работ по реконструкции сельского дома культуры	выполнены работы, запланированные на 2022 год, по переходящему объекту в Киселевском сельском поселении Красносулинского района по реконструкции сельского дома культуры	—
28.	Мероприятие 2.3.5. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Октябрьском районе посредством выборочного капитального ремонта здания поликлиники	завершены работы по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники в Октябрьском районе	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения и строительство двух распределительных газопроводов и реконструкция одной водопроводной сети	проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, введено в эксплуатацию два объекта газификации в Красносулинском районе, выполнены работы, запланированные на 2022 год, по реконструкции водопроводной сети в Боковском районе. Контрольное событие выполнено	—
30.	Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение капитального ремонта трех сельских домов культуры	проведен капитальный ремонт трех сельских домов культуры в Красносулинском районе. Контрольное событие выполнено	—
31.	Контрольное событие государственной программы 2.3.3. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение капитального ремонта лицея и гимназии	выполнены работы по капитальному ремонту гимназии и лицея в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	—
32.	Контрольное событие государственной программы 2.3.4. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	выполнение работ по реконструкции сельского дома культуры	выполнены работы, запланированные на 2022 год, по реконструкции сельского дома культуры в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Контрольное событие выполнено	—
33.	Контрольное событие государственной программы 2.3.5. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	проведение выборочного капитального ремонта здания поликлиники	проведен выборочный капитальный ремонт здания поликлиники в Октябрьском районе. Контрольное событие выполнено	—

Примечание.

1. Используемое сокращение:

АПК – агропромышленный комплекс.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	3 473 685,9	3 269 994,2	3 426 377,5
	областной бюджет	2 595 042,4	2 595 042,5	2 557 756,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	681 653,3	674 951,7	674 393,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	681 653,3	674 951,7	674 393,5
	местный бюджет	173 337,9	—	170 563,9
	внебюджетные источники	23 652,3	—	23 663,7

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего	104 459,3	107 247,8	107 247,4
	областной бюджет	96 240,0	96 240,0	96 239,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	8 219,3	11 007,8	11 007,8
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	8 219,3	11 007,8	11 007,8
	местный бюджет	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	103 321,7	106 110,2	106 110,0
Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения	всего	1 137,6	1 137,6	1 137,4
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	3 369 226,6	3 162 746,4	3 319 130,1
	областной бюджет	2 498 802,4	2 498 802,5	2 461 516,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	673 434,0	663 943,9	663 385,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	673 434,0	663 943,9	663 385,7
	местный бюджет	173 337,9	—	170 563,9
	внебюджетные источники	23 652,3	—	23 663,7

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	всего	2 742 242,5	2 732 752,5	2 695 483,9
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	всего	27 097,2	27 097,2	27 089,9
Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	всего	402 896,7	402 896,7	402 328,7

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2021 год	2022 год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»					
1.1.	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области (на 1 января года, следующего за отчетным)	процентов	31,92**	32,00	32,00*	—
1.2.	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (на 1 января года, следующего за отчетным)	процентов	73,5**	78,5	78,5*	—

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным)	процентов	45,0**	41,3	45,0*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в целом по Ростовской области
1.4.	Показатель 6. Уровень водоснабжения домов (квартир) сельской местности централизованным водоснабжением	процентов	62,8**	65,0	65,0*	—
1.5.	Показатель 7. Уровень газификации домов (квартир) сельской местности сетевым газом	процентов	66,9**	67,3	67,3*	—
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»					
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратных метров	9 908,1	3 240,0	3 240,0	—
2.2.	Показатель 1.3. Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	человек	—	19	19	—

1	2	3	4	5	6	7
	и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев					
2.3.	Показатель 1.4. Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях	человек	—	2	2	—
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»					
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километров	17,7	152,6	134,2	невыполнение показателя обусловлено неисполнением подрядной организацией ряда работ, предусмотренных муниципальным контрактом

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	19,9	119,1	123,7	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей
3.3.	Показатель 2.3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	1	2	2	—
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	16	21	21	—
3.5.	Показатель 2.5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	3	2	2	—
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым	километров	—	7,0	7,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции					

* Ожидаемое значение

** Уточненное значение, в том числе по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2021 год	2022 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв. метров)	9 908,1	3 240,0	3 240,0	—
2.	Азовский район	304,3	126,0	126,0	—
3.	Аксайский район	509,7	126,0	126,0	—
4.	Багаевский район	123,0	42,0	42,0	—
5.	Белокалитвинский район	101,0	54,0	137,4	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой

1	2	3	4	5	6
6.	Боковский район	328,3	72,0	174,1	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
7.	Верхнедонской район	208,7	54,0	54,0	—
8.	Веселовский район	218,2	54,0	54,0	—
9.	Волгодонской район	175,0	108,0	63,6	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
10.	Дубовский район	384,5	108,0	74,5	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
11.	Егорлыкский район	808,3	72,0	428,4	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
12.	Заветинский район	170,2	54,0	54,0	—
13.	Зерноградский район	151,0	54,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
14.	Зимовниковский район	329,7	108,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
15.	Кагальницкий район	376,1	54,0	54,0	—
16.	Каменский район	78,5	54,0	54,0	—
17.	Кашарский район	333,8	42,0	42,0	—
18.	Константиновский район	129,6	54,0	54,0	—
19.	Красносулинский район	—	54,0	—	отсутствие претендентов на получение социальной выплаты
20.	Куйбышевский район	134,3	87,0	69,9	построены (приобретены) жилые помещения площадью меньше планируемой
21.	Мартыновский район	—	108,0	108,0	—
22.	Матвеево-Курганский район	360,8	162,0	270,9	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
23.	Миллеровский район	54,1	54,0	54,0	—
24.	Милютинский район	—	54,0	54,0	—
25.	Морозовский район	69,8	54,0	54,0	—
26.	Мясниковский район	837,2	144,0	144,0	—
27.	Неклиновский район	982,6	165,0	137,8	построены (приобретены) жилые помещения площадью меньше планируемой

1	2	3	4	5	6
28.	Обливский район	86,7	54,0	67,6	—
29.	Октябрьский район	500,0	54,0	54,0	—
30.	Орловский район	—	54,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
31.	Песчанокопский район	269,7	54,0	54,0	—
32.	Пролетарский район	—	42,0	63,0	построены (приобретены) жилые помещения площадью больше планируемой
33.	Ремонтненский район	—	108,0	90,6	построены (приобретены) жилые помещения площадью меньше планируемой
34.	Родионово-Несветайский район	79,1	54,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
35.	Сальский район	260,1	54,0	54,0	—
36.	Семикаракорский район	—	108,0	105,4	построены (приобретены) жилые помещения площадью меньше планируемой
37.	Советский район	117,6	54,0	42,0	—
38.	Тарасовский район	79,9	54,0	86,8	социальная выплата предоставлена на меньшее количество участников
39.	Тацинский район	469,7	108,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
40.	Усть-Донецкий район	100,4	54,0	54,0	—
41.	Целинский район	142,9	108,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
42.	Цимлянский район	231,2	54,0	54,0	—
43.	Чертковский район	—	54,0	0,0	ввод жилья будет осуществляться в 2023 году
44.	Шолоховский район	402,1	54,0	54,0	—
39.	Показатель 3. Ввод в действие распределительных газовых сетей (километров)	19,9	119,1	123,7	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных газовых сетей

1	2	3	4	5	6
40.	Багаевский район	—	4,8	6,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
41.	Верхнедонской район	—	17,3	18,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
42.	Каменский район	—	83,3	85,2	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
43.	Сальский район	—	7,1	7,9	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
44.	Тацинский район	—	1,3	1,3	—
45.	Шолоховский район	—	5,3	5,3	—
46.	Показатель 4. Ввод в действие локальных водопроводов (километров)	17,7	152,6	134,2	невыполнение показателя обусловлено неисполнением подрядной организацией работ, предусмотренных муниципальным контрактом
47.	Волгодонской район	—	37,4	40,4	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
48.	Заветинский район	—	18,7	18,8	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
49.	Зимовниковский район	—	1,9	1,9	—
50.	Неклиновский район	—	49,3	48,1	протяженность сетей составила 49,3 км, а протяженность трассы составила 48,1 км, разница ввиду укладывания водопроводных линий на отдельных участках трассы в две нитки

1	2	3	4	5	6
51.	Октябрьский район	—	21,0	—	невыполнение показателя обусловлено неисполнением подрядной организацией видов работ, предусмотренных муниципальным контрактом
52.	Ремонтненский район	—	0,6	0,6	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
53.	Советский район	—	23,7	24,5	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
54.	Показатель 5. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (километров)	—	7,0	7,0	—

1	2	3	4	5	6
55.	Октябрьский район	—	2,0	2,0	—
56.	Целинский район	—	5,0	5,0	—
57.	Показатель 6. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)	1	2	2	—
58.	Миллеровский район	—	1	1	—
59.	Обливский район	—	1	1	—
60.	Показатель 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий (единиц)	16	21	21	—
61.	Боковский район	—	1	1	—
62.	Заветинский район	1	4	4	—
63.	Каменский район	1	2	2	—

1	2	3	4	5	6
64.	Красносулинский район	—	3	3	—
65.	Октябрьский район	1	3	3	—
66.	Целинский район	2	5	5	—
67.	Чертковский район	1	3	3	—
68.	Показатель 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (единиц)	3	2	2	—
69.	Октябрьский район	1	2	2	—
70.	Показатель 9. Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации (единиц)	—	11	11	—
71.	Белокалитвинский район	—	4	4	—
72.	Дубовский район	—	3	3	—
73.	Каменский район	—	1	1	—
74.	Морозовский район	—	1	1	—
75.	Шолоховский район	—	2	2	—

1	2	3	4	5	6
76.	Показатель 10. Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (единиц)	—	7	7	—
77.	Каменский район	—	1	1	—
78.	Милютинский район	—	1	1	—
79.	Обливский район	—	1	1	—
80.	Целинский район	—	3	3	—
81.	Шолоховский район	—	1	1	—
82.	Показатель 11. Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок,	—	3	3	—

1	2	3	4	5	6
	расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)				
83.	Боковский район	—	1	1	—
84.	Зимовниковский район	—	1	1	—
85.	Тарасовский район	—	1	1	—

Примечание.

Используемые сокращения:

кв. — квадратный;

км — километр.