



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2023 № 229

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2022 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 1 июня 2023 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки значения 1 целевого показателя и наименование 3 показателей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.03.2023 № 229

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены многоэтапные комплексные Спартакиады Дона, школьников Ростовской области; допризывной и призывной молодежи 2022 года, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года; образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; инвалидов и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ростовской области;

в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих;

в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения;

спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 3 414 медалей, в том числе 142 на международных.

Обеспечено:

приобретение 327 единиц спортивного инвентаря, оборудования для образовательного процесса, инвентарь и экипировка для организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов;

сохранение контингента учащихся (спортсменов) на уровне 16 330 человек;

проведение областных соревнований по футболу, в том числе традиционные – «Кожаный мяч» и «Колосок», в которых приняли участие более 30 тыс. человек. Приобретены мячи для финалистов областных соревнований;

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 18 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

реализация концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXIII летним Олимпийским играм и XVII Паралимпийским летним играм 2024 года в г. Париж (Франция);

произведены выплаты стипендий спортсменам – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 5 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, 448 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств; завершено строительство футбольного манежа в г. Ростове-на-Дону и спортивного центра по тяжелой атлетике в г. Шахты;

в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» приобретено оборудование для создания 3 «умных» спортивных площадок;

велось строительство и реконструкция 6 объектов;

проводился капитальный ремонт 8 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 3 объекта;

реализованы 22 инициативных проекта.

2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

В 2022 году проведено 10 комплексных многоэтапных спартакиад:

Спартакиады Дона 2022 года;

Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году;

Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2022 года;

Областная Спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи 2022 года, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

Областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года;

Спартакиада школьников Ростовской области;

Спартакиада инвалидов Ростовской области 2022 года;

Спартакиада Ростовской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2022 года.

Аккредитовано 22 спортивные федерации по 22 видам спорта.

Завершены работы по 2 инициативным проектам.

Приобретено оборудование для создания «умных» спортивных площадок – двух плоскостных спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа).

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме.

Проведены чемпионаты области по видам спорта среди студенческой молодежи, Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года и образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году.

Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» выполнено в полном объеме.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области и положениями о проведении фестивалей комплекса ГТО проведены фестивали среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО))» и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2022 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

Возведено 5 малых спортивных площадок в Неклиновском, Обливском, Песчанокопском, Сальском, Советском районах Ростовской области.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Проведено 37 детско-юношеских соревнований по футболу, в том числе школьная лига по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой лиги», с общим количеством участников более 30 тыс. человек. Победители областных соревнований – школьная лига по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой лиги» были командированы на всероссийский этап соревнований.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2, ранее установленного срока – 2.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на спортивных соревнованиях завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 3414 медалей, из них: на всероссийских – 3272, на международных – 142.

В рамках XV Спортивных юношеских игр Дона обеспечено проведение соревнований по 20 спортивным дисциплинам, в которых приняло участие 2450 спортсменов.

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия приобретены 327 единиц спортивного инвентаря, оборудования и оборудования для образовательного процесса, в том числе: 1 автомобиль, 2 штанги, 28 велосипедов, 1 дорожка фехтовальная, 2 катушки-смазыватели, 18 клинков, 2 машины поломочные, 1 электрическая тележка, 1 ноутбук, 1 весы медицинские, мебель, 22 лодки для гребных видов спорта, 7 гребных тренажеров, оборудование для медицинского кабинета, зрительские трибуны, инвентарь для фехтования, террафлекс, спортивный паркет, экипировка, 2 комплекта звукоусиливающего оборудования, 38 комплектов весел для гребных видов спорта, 21 комплект парусов, 6 яхт, 1 синхроаппарат, 1 прицепной гидравлический подъемник, 3 единицы спортивного оружия, 4 места для приземления, 65 барьеров легкоатлетических, 1 ковер гимнастический, 6 теннисных столов, 2 комплекта спортивного паркета, 2 комплекта баскетбольных щитов, 1 велотренажер, оборудование для парусного спорта, борта безопасности для огневого поля конного манежа, 2 единицы канализационно-очистных сооружений, 6 многофункциональных устройств, 1 лазерный пистолет, 1 лазерная мишень, 1 посудомоечная машина, 1 слайсер, 1 интерактивная доска, 2 персональных компьютера, постельное белье, 1 автоматическая телефонная станция, 2 катера, 2 ринга боксерских, 9 мешков боксерских, 1 электронное табло, 5 разделительных дорожек для бассейна, 2 секундомера настенных, 1 бытовой пылесос, 3 тренажера, 1 ворота спортивные (мини-футбол, гандбол), 1 велотренажер, экипировка, 1 ракетка для настольного тенниса, 5 шкафов для одежды, 29 тумб прикроватных.

В рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)» закуплено оборудование для создания «умной» спортивной площадки – 1 модульного спортивного сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс).

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

В 2022 году из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий спортивных школ олимпийского резерва, паралимпийской адаптивной спортивной школе, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва», центра олимпийской подготовки, центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области, государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер», государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля», государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»; содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечение учащихся питанием. Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме.

Результатом проведенной работы стало сохранение численности контингента учащихся (спортсменов) на уровне 16 330 человек.

Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены выплаты:

стипендий и премий спортсменам – кандидатам в спортивные сборные команды Ростовской области по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также премий тренерам за высокие спортивные результаты;

ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта.

В 2022 году донскими спортсменами на спортивных соревнованиях завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 3414 медалей, из них: на всероссийских – 3272, на международных – 142.

Реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXIII летним Олимпийским играм и XVII Паралимпийским летним играм 2024 года в г. Париже (Франция).

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия приобретено 448 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств для 7 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва.

Основное мероприятие 2.9 «Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия приобретено 302 единицы спортивного инвентаря, оборудования. Приобретена и установлена модульная вышка.

Основное мероприятие 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов

по игровым видам спорта» 18 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидий в объеме 429 500,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» 2 коммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии в объеме 850 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение выполнения работ государственным автономным учреждением и его материально-техническое оснащение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов Арена», обслуживание натуральных газонов футбольных полей.

Основное мероприятие 2.13 «Комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование материально-технической базы подведомственных учреждений» выполнено в полном объеме.

В 2022 году выполнены работы по демонтажу, перевозке и монтажу павильонов для проведения первенства Европы по гребному спорту.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 9, ранее установленного срока – 1.

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 приоритетного основного мероприятия, а также достижение 20 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости повторной корректировки проектной документации по 1 объекту.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ по 4 объектам – «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)», «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО», «Строительство объекта социально-

культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а», «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме.

По причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости повторной корректировки проектной документации не завершено строительство объекта «Центр единоборств (г. Волгодонск)». Кроме того, по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)» подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 3.2 работы выполнены в полном объеме по 4 объектам – «Капитальный ремонт (благоустройство) территории, системы освещения, системы видеонаблюдения ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101», «Подключение модульного спортивного зала к электрическим сетям, расположенного по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а», «Благоустройство территории земельного участка по адресу: г. Ростов-на-Дону (Гребной канал «Дон»)»; «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (ГБПОУ РО «РОУОР»)»; по 3 объектам, переходящим на 2023 год и далее, выполнены работы, предусмотренные в 2022 году, – «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 10-103/100/70а», «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области», «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4»; получено положительное заключение государственной экспертизы по 3 объектам – «Капитальный ремонт (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание – яхтклуб» и берегоукрепительного сооружения ГБУ РО «СШОР № 3», адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Портовая, 2-а», «Разработка проектной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт Блока №2 Гребной базы, Спортивный комплекс Гребного канала «Дон». Восстановительный центр Блок №3», расположенного по адресу: ул. Пойменная, д.2а, г. Ростов-на-Дону»; «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107»; реализовано 20 инициативных проектов.

В 2022 году в рамках основного мероприятия 3.2 по 8 объектам работы велись в соответствии с графиками производства работ, на 3 объекта получены положительные заключения экспертизы, реализовано 20 инициативных проектов.

Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка

спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме. В результате реализации приоритетного основного мероприятия 3.3 завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию по 2 объектам: «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты», «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский, 101».

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений, в том числе с оборудованием и инвентарем» выполнено в полном объеме.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2022 году выполнена адаптация ГБПОУ РО «РОУОР», с этой целью приобретено и установлено 8 дополнительных помещений модульного типа.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 20 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 19, раньше установленного срока – 1.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме. В рамках реализации полномочий министерства по физической культуре и спорту Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством проведена оплата земельного налога за 2022 год в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;

неудовлетворительная работы подрядной организации, которая привела к отставанию от графиков производства работ;

необходимость повторной корректировки проектной документации

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» и мероприятие 3.1.5 «Центр единоборств (г. Волгодонск)».

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 5 537 966,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 676 185,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 499 037,7 тыс. рублей;
местные бюджеты – 52 825,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 309 918,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 5 175 223,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 164 392,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 675 371,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 489 021,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 516 283,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 617 830,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 486 144,2 тыс. рублей;
местные бюджеты – 62 907,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 349 401,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 5 103 974,7 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента, в том числе по участникам государственной программы:

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – освоено 4 743 636,6 тыс. рублей из 4 750 839,8 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – освоено 360 338,1 тыс. рублей из 413 552,7 тыс. рублей, что составляет 87,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 60 417,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 877,0 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской

области – 7 203,2 тыс. рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 53 214,6 тыс. рублей), и сложился по следующим причинам:

экономия средств в результате проведения торгов, работ – 17 946,8 тыс. рублей, в том числе: проведение закупок – 6 646,2 тыс. рублей, по факту выполнения работ – 11 300,6 тыс. рублей;

отставание подрядной организации от графика производства работ и необходимости повторной корректировки проектной документации – 42 471,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 34 показателя, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 17 фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Ростовской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет» – плановое значение – 53,00 процента, фактическое значение – 53,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, открытием новых физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях» – плановое значение – 129 медалей, фактическое значение – 142 медали. Превышение планового значения показателя по отношению к плановому значению связано с более низкой конкуренцией спортсменов на таких соревнованиях в сравнении с официальными первенствами и чемпионатами мира и Европы и, как следствие, завоеванием большего количества медалей на международных соревнованиях в 2022 году.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 58,50 процента, фактическое значение – 59,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию большего количества спортивных объектов.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 26,60 процента, фактическое значение – 27,50 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов,

открытием новых физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – плановое значение – 44,25 процента, фактическое значение – 51,00 процентов. Превышение связано с увеличением охвата категорий населения, вовлеченного в мероприятия по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО от дошкольников до лиц старшего возраста, реализацией плана пропагандистских мероприятий по продвижению комплекса ГТО, обустройством спортивных площадок, используемых для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения.

Показатель 1.5 «Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания малых площадок ГТО (нарастающим итогом)» – плановое значение – 10, фактическое значение – 10.

Показатель 1.5. 1 «Из них в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» – плановое значение – 8, фактическое значение – 8.

Показатель 1.6 «Количество занимающихся футболом в Ростовской области (нарастающим итогом)» – плановое значение – 138 000, фактическое значение – 140 798. Превышение планового значения связано с увеличением спортивной инфраструктуры для занятия футболом в Ростовской области наблюдается рост количества занимающихся футболом.

Показатель 1.7 «Количество инициативных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» – плановое значение – 2, фактическое значение – 2.

Показатель 1.8 «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 48,00, фактическое значение – 50,50. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности.

Показатель 1.9 «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 93,90, фактическое значение – 93,90.

Показатель 1.10 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 41,50, фактическое значение – 42,60. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.11 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 24,50, фактическое значение – 24,60.

Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.12 «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 55,20, фактическое значение – 55,90. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 107 280 человек, фактическое значение – 109 224 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.

Показатель 2.3 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 404 человека, фактическое значение – 573 человек. Превышение планового значения связано с успешным выступлением донских спортсменов на международных соревнованиях в 2021 году, по итогам которых спортсмены регионов включаются в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Показатель 2.4 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 6.

Показатель 2.6 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.13 «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.16 «Количество проведенных на стадионе «Ростов-Арена» спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек» – плановое значение – 18 штук, фактическое – 25 штук. Превышение показателя связано с необходимостью получения максимально возможного дохода от деятельности стадиона «Ростов-Арена».

Показатель 2.17 «Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных

сборных команд Российской Федерации, которым оказана государственная поддержка» – плановое значение – 5 штук, фактическое – 5 штук.

Показатель 2.18 «В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» – плановое значение – 4 штуки, фактическое – 4 штуки.

Показатель 2.19 «Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие профессиональные игровые команды – получатели грантов в форме субсидий» – плановое значение – 1000 штук, фактическое – 1282 штуки. Превышение показателя над плановым значением связано с увеличением уровня финансирования 2022 года по отношению к 2021 году.

Показатель 2.20 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 38,70 процента, фактическое – 38,90 процента. Превышение показателя связано с увеличением количества соревнований, спортсменами выполняются требования к присвоению разрядов.

Показатель 2.21 «Доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства в общем количестве занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 2,30 процента, фактическое – 6,00 процента. Превышение показателя связано с увеличением количества соревнований всероссийского уровня, спортсменами выполнены требования для зачисления на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Показатель 2.22 «Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы» – плановое значение – 1 штука, фактическое – 1 штука.

Показатель 3.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)¹» – плановое значение – 2026 человек, фактическое значение – 1980 человек. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.2 «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)²» – плановое значение – 5 штук, фактическое значение – 5 штук.

Показатель 3.3 «Количество построенных, возведенных, реконструированных спортивных объектов (нарастающим итогом)» – плановое значение – 18 штук, фактическое значение – 17 штук. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.3.1 «Из них в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» – плановое значение – 2 штуки, фактическое значение – 2 штуки.

Показатель 3.4 «Количество капитально отремонтированных и /или усовершенствованных спортивных объектов (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 штук, фактическое значение – 7 штук.

Показатель 3.5 «Количество объектов, по которым проведены изыскания и/или разработана проектная документация (нарастающим итогом)» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 98,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с высоким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2022 году

Эффективность реализации государственной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2 – 1,10;
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,03;
 степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,15;
 степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.5.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,05;
 степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,03;
 степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,004;
 степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,01;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,42;
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,39;
 степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.18 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.19 – 1,28;
 степень достижения целевого показателя 2.20 – 1,01;
 степень достижения целевого показателя 2.21 – 2,61;
 степень достижения целевого показателя 2.22 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,98;
 степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.3 – 0,94;
 степень достижения целевого показателя 3.1.1. – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.5 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,04.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,97 (33/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,95 (20/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 (19/20).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$5\,166\,881,7 / 5\,228\,048,2 = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,95/0,99 = 0,96$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,97 \times 0,5 + 0,95 \times 0,3 + 0,96 \times 0,2 = 0,96$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В рамках соглашений о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 1.4, 2.7, 3.3 и основного мероприятия 1.1, 2.2, 2.12 были привлечены средства федерального бюджета в размере 486 144,2 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2022 году 62 907,0 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 205 571,4 тыс. рублей. На реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства с учетом остатка средств на начало 2022 года в размере 184 036,3 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В целях приведения в соответствие с федеральным проектом «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году предлагается откорректировать значение целевого показателя государственной программы «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» и наименований показателей «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».

¹ При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

² Показатель установлен Министерством спорта Российской Федерации и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Примечание

Список используемых сокращений:

ГБ ПОУ РО «РОУРОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовской областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГБУ РО «СШОР № 3» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Государственная спортивная школа олимпийского резерва»;

МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

ОПО ВФСО – общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»

ФК – футбольный клуб.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	X	X	X	X	X	X
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	совершенствование системы физического воспитания, достижение проектной инициативы «Ростовская область – территория спорта»	проведено 10 комплексных многоэтапных спартакиад: Спартакиады Дона 2022 года; Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году; Спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2022 года; Областная Спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи 2022 года, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; Областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года; Спартакиада школьников Ростовской области; Спартакиада инвалидов Ростовской области 2022 года; Спартакиада Ростовской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2022 года. Аккредитовано 22 спортивных федераций по 22 видам спорта	
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в соответствии с областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ростовской области	проведены многоэтапные комплексные Спартакиады Дона, школьников Ростовской области; допризывной и призывной молодежи 2022 года, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года; образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; инвалидов	
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	аккредитация 20 региональных спортивных федераций	аккредитовано 22 спортивных федераций по 22 видам спорта: баскетбол, водное поло, воздушно-силовая атлетика, гиревой спорт, дартс, киокушин, кудо, микрофутзал, пилонный спорт, полиатлон, регбол, роуп скиппинг (спортивная скакалка), рукопашный бой, скейтбординг, спортивно-служебное собаководство, спортивный бридж, тайский бокс, тхэквондо ГТФ, фигурное катание на коньках, фитнес-аэробика, функциональное многоборье	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Мероприятие 1.1.3 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	8 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г.	приобретение с доставкой оборудования для создания 2 «умных» площадок	в соответствии с соглашением, заключенным Министерством спорта России и Правительством Ростовской области, от 18.02.2022 № 777-09-2022-022 (далее – Соглашение) Ростовской области в 2022 году выделена субсидия федерального бюджета на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Финансовые средства выделены на приобретение 2 плоскостных спортивных сооружений (физкультурно- оздоровительный комплекс открытого типа). В 2022 году Ростовская область в лице минспорта Ростовской области принимала участие в совместных торгах на приобретение спортивно- технологического оборудования. Государственный контракт заключен 5 октября 2022 г., цена контракта – 50 680,9 тыс. рублей. Оборудование приобретено и оплачено в полном объеме. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению от 27.12.2023 № 777-09-2022-022/3 результат использования субсидии «Созданы «умные» спортивные площадки» перенесен с 2022 на 2023 год	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Мероприятие 1.1.4 «Реализация инициативных проектов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	8 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г.	развитие инфраструктуры в 2 муниципальных образованиях	По двум инициативным проектам работы завершены. Приобретены борцовские ковры, оборудована 1 площадка	—
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1 – проведение областных комплексных спартакиад для всех категорий населения Ростовской области и семинаров – совещаний с руководителями и специалистами органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области, приобретение оборудования для создания «умных» площадок, реализация инициативных проектов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение не менее 9 официальных комплексных мероприятий и не менее 2 семинаров-совещаний, приобретение оборудования для создания 2 «умных» площадок, реализация 2 инициативных проектов	с целью привлечения различных слоев и групп населения к занятиям физической культуры и спорту проведены многоэтапные комплексные Спартакиады Дона, школьников Ростовской области; допризывной и призывной молодежи 2022 года, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года; образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году; среди воспитанников детско- подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и органов безопасности Ростовской области; инвалидов. Проведено 4 совещания в режиме видео-конференц-связи. Приобретено оборудование для создания «умных» спортивных площадок – двух плоскостных спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа). По двум инициативным проектам работы завершены. Приобретены борцовские ковры, оборудована 1 площадка	
8.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	подготовка и реализация программы развития студенческого спорта Ростовской области	с целью подготовки и реализация программы развития студенческого спорта Ростовской области проведены чемпионаты области по видам спорта среди студенческой молодежи, соревнования Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2021 – 2022 учебного года и образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 учебном году	—
9.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.;	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном	с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.				комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также совершенствование административного управления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области	комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО	
10.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	проведение фестивалей ВФСК ГТО, обеспечение участия команд во Всероссийских этапах фестивалей, подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО у населения Ростовской области	в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области и положениями о проведение фестивалей комплекса ГТО проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих	—
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – вовлечение большого числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	привлечение не менее 1000 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	по итогам 2022 года в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие около 79 тыс. человек среди всех категорий населения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни»»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области в 5 муниципальных образованиях	для приобретения и монтажа 5 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО 14 марта 2022 г. заключен государственный контракт на сумму 16 580,1 тыс. рублей. Комплекты поставлены и смонтированы. Оплата в размере 16 580,1 тыс. рублей произведена в полном объеме. Площадки ГТО возведены в 5 муниципальных образованиях области	—
13.	Контрольное событие государственной программы 1.4 – возведение малых спортивных площадок в муниципальных образованиях	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	Х	30 сентября 2022 г.	поставлено 5 комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	возведено 5 малых спортивных площадок ГТО в 5 муниципальных образованиях: Неклиновский, Обливский, Песчанокоспский, Сальский, Советский районы	—
14.	ОМ 1.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	21 марта 2022 г.	28 декабря 2022 г.	создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола в Ростовской области и проведение областных соревнований по футболу	проведено 37 детско-юношеских соревнований по футболу, в том числе школьная лига по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой лиги». Общее количество участников более 30 000 человек	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Контрольное событие государственной программы 1.5 – проведение областных финальных соревнований по футболу «Кожаный мяч» и «Детская дворовая футбольная лига»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	1 ноября 2022 г.	X	30 сентября 2022 г.	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и их командирование для участия во Всероссийских соревнованиях	победители областных соревнований школьная лига по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой лиги» были командированы на всероссийский этап соревнований. Команда «Металлург» Красносулинского района – победитель IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди юношей 2008 – 2009 года рождения	–
16.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	X	X	X	X	X	X
17.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях, информационное обеспечение областных и межмуниципальных спортивных мероприятий в печатных, сетевых изданиях и на телеканалах, приобретение зачетных классификационных книжек и знаков, приобретение наградной атрибутики	подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялось в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности. В 2022 году донскими спортсменами на спортивных соревнованиях завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 3414 медалей, из них: на всероссийских – 3272, на международных – 142	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Контрольное событие государственной программы 2.1 – подведение итогов комплексных соревнований – «XV Спортивных юношеских Игр Дона 2022 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	награждение команд муниципальных образований – победителей и призеров XV Спортивных юношеских Игр Дона 2022 года	в рамках XV Спортивных юношеских Игр Дона 2022 года проведены соревнования по 20 спортивным дисциплинам, в которых приняло участие 2450 спортсменов. По итогам соревнований команды, занявшие 1 – 3 места в общекомандном зачете, награждены памятными плакетками	—
19.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного и образовательного процессов	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и оборудования для образовательного процесса для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд, 2 школ-интернатов, спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер»	—
20.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировки для РО УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	улучшение материально-технической базы РО УОР для качественного проведения тренировочного и образовательного процессов	приобретены: 1 автомобиль, 2 штанги, 3 велосипеда, 1 дорожка фехтовальная, 2 катушки-смазывать, 18 клинков, 2 машины поломочные, 1 электрическая тележка, 1 ноутбук, 1 весы медицинские, мебель, 3 лодки для гребных видов спорта, 3 гребных тренажера, оборудование для	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							медицинского кабинета, зрительские трибуны, инвентарь для фехтования, террафлекс, спортивный паркет, экипировка, 1 ворота спортивные (мини-футбол, гандбол), 1 велотренажер	
21.	Мероприятие 2.2.2 «Приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировки для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса	приобретены: 2 комплекта звукоусиливающего оборудования, 31 комплект весел для гребных видов спорта, 19 лодок для гребных видов спорта, 21 комплект парусов, 6 яхт, 1 синхроаппарат, 1 прицепной гидравлический подъемник, 25 велосипедов, 3 единицы спортивного оружия, 2 места для приземления, 25 барьеров легкоатлетических, 1 ковер гимнастический, 6 теннисных столов, спортивный паркет, 2 комплекта баскетбольных щитов, 1 велотренажер, оборудование для парусного спорта, борта безопасности для огневого поля конного манежа, 2 штуки канализационно-очистных сооружений, 5 МФУ, экипировка	—
22.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение основных средств для ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат, ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	улучшение материально-технической базы школ-интернатов спортивного профиля для качественного проведения тренировочного и образовательного процессов	приобретены: 7 комплектов весел для гребных видов спорта, 4 гребных тренажера, 1 лазерный пистолет, 1 лазерная мишень, 1 посудомоечная машина, 1 слайсер, 1 интерактивная доска в сборе, 1 МФУ, 2 персональных компьютера,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							постельное белье, 1 автоматическая телефонная станция, 5 шкафов для одежды, 29 тумб прикроватных	
23.	Мероприятие 2.2.4 «Обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г	улучшение материально-технической базы	приобретены: 2 места для приземления, 40 барьеров легкоатлетических, 2 катера, 2 ринга боксерских, 9 мешков боксерских, 1 электронное табло, 5 разделительных дорожек для бассейна, 2 секундомера настенных, 1 бытовой пылесос, 3 тренажера, 1 ракетка для настольного тенниса	—
24.	Мероприятие 2.2.5 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г	8 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г	приобретение оборудования для создания 1 «умной» площадки	в соответствии с соглашением, заключенным Министерством спорта России и Правительством Ростовской области от 18.02.2022 № 777-09-2022-022 (далее – Соглашение), Ростовской области в 2022 году выделена субсидия федерального бюджета на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Финансовые средства выделены на приобретение 1 модульного спортивного сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс). В 2022 году Ростовская область в лице минспорта Ростовской области принимала участие в совместных торгах на приобретение спортивно-технологического оборудования.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Государственный контракт заключен 5 октября 2022 г., цена контракта – 93 976,0 тыс. рублей. Оборудование приобретено и оплачено в полном объеме. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению от 27.12.2023 № 777-09-2022-022/3 результат использования субсидии «Созданы «умные» спортивные площадки» перенесен с 2022 на 2023 год	
25.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение основных средств, инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировки для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г	приобретение 300 единиц спортивного инвентаря, оборудования, автотранспортных средств, прочих основных средств и экипировки	приобретены: 327 единиц спортивного инвентаря, оборудования и оборудования для образовательного процесса, в том числе: 1 автомобиль, 2 штанги, 28 велосипедов, 1 дорожка фехтовальная, 2 катушки-сматыватели, 18 клинков, 2 машины поломочные, 1 электрическая тележка, 1 ноутбук, 1 весы медицинские, мебель, 22 лодки для гребных видов спорта, 7 гребных тренажеров, оборудование для медицинского кабинета, зрительские трибуны, инвентарь для фехтования, террафлекс, спортивный паркет, экипировка, 2 комплекта звукоусиливающего оборудования, 38 комплектов весел для гребных видов спорта, 21 комплект парусов, 6 яхт,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1 синхроаппарат, 1 прицепной гидравлический подъемник, 3 единицы спортивного оружия, 4 места для приземления, 65 барьеров легкоатлетических, 1 ковер гимнастический, 6 теннисных столов, 2 комплекта спортивного паркета, 2 комплекта баскетбольных щитов, 1 велотренажер, оборудование для парусного спорта, борта безопасности для огневого поля конного манежа, 2 единицы канализационно-очистных сооружений, 6 МФУ, 1 лазерный пистолет, 1 лазерная мишень, 1 посудомоечная машина, 1 слайсер, 1 интерактивная доска, 2 персональных компьютера, постельное белье, 1 автоматическая телефонная станция, 2 катера, 2 ринга боксерских, 9 мешков боксерских, 1 электронное табло, 5 разделительных дорожек для бассейна, 2 секундомера настенных, 1 бытовой пылесос, 3 тренажера 1 ворота спортивные (мини-футбол, гандбол), 1 велотренажер, экипировка, 1 ракетка для настольного тенниса, 5 шкафов для одежды, 29 тумб прикроватных	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	средства областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»; содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области; обеспечение учащихся питанием, инвентарем и экипировкой предоставлены в полном объеме	—
27.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания РО УОР, обеспечение и организация питания обучающихся»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся	средства из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация питания обучающихся предоставлены в полном объеме	—
28.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», СШОР, ПАСШ, в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, оплата налога на имущество организаций	средства областного бюджета на выполнение государственного задания предоставлены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мероприятий Ростовской области, в части, касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, уплата налога на имущество организаций, неиспользуемого для выполнения государственного задания, содержание учреждения (структурного подразделения), приостановившего в установленном порядке деятельность»							
29.	Мероприятие 2.3.3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях, стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление средств на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в профессиональных образовательных организациях, стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных образовательных организациях	средства областного бюджета на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание социальной поддержки и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области предоставлены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Мероприятие 2.3.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», обеспечение и организация обучающихся питанием, противопожарные мероприятия, приобретение инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировки»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания, обеспечение и организация обучающихся питанием, приобретение инвентаря (за исключением инвентаря, относящегося к основным средствам) и экипировки	средства областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, на обеспечение питанием, приобретение инвентаря и экипировки, реализацию противопожарных мероприятий предоставлены в полном объеме	—
31.	Мероприятие 2.3.5 «Обеспечение предоставления услуг за счет внебюджетных средств областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	привлечение внебюджетных средств	по итогам 2022 года предоставлены услуги за счет внебюджетных средств областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями, на общую сумму 184 001,5 тыс. рублей	—
32.	Контрольное событие государственной программы 2.3 – сохранение контингента учащихся (спортсменов) и обеспечение повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 16330 человек и обеспечить повышение квалификации не менее 150 человек	сохранен контингент учащихся (спортсменов) на уровне 16330 человек. Повышение квалификации в 2022 году прошли 651 человек	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта							
33.	ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	успешное выступление спортсменов Ростовской области во всероссийских и международных соревнованиях	подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности. Донскими спортсменами на спортивных соревнованиях завоевано на всероссийских и международных соревнованиях 3414 медалей, из них: на всероссийских – 3272, на международных – 142	—
34.	Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области	в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 08.04.2022 № 190 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта в 2022 году», от 29.11.2022 № 1095 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским видам спорта в 2022 году»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							выплачены стипендии донским спортсменам по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	
35.	Мероприятие 2.6.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	обеспечение социальной поддержки лиц имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	ежемесячное денежное содержание выплачивается в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	—
36.	Мероприятие 2.6.3 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов Ростовской области и их тренеров за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов	выплачены премии 330 спортсменам и 95 тренерам за достижение высоких спортивных результатов в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 09.02.2022 № 56 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, сурдлимпийским видам спорта и их тренерам», от 14.11.2022 № 1013 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – победителям, призерам финальных соревнований XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года и их тренерам», от 24.11.2022 № 1072 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – победителям,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							призерам I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года и их тренерам»	
37.	Контрольное событие государственной программы 2.6 – участие донских спортсменов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	завоевание донскими спортсменами медалей на всероссийских и международных спортивных соревнованиях	разработан проект концепции подготовки донских спортсменов к XXXIII летним Олимпийским играм и XVII Паралимпийским летним играм 2024 года в г. Париж (Франция)	—
38.	Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки и оборудования для 7 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Приоритетное мероприятие 2.7.1 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлены комплекты нового спортивного оборудования и инвентаря для 4 учреждений	для 4 организаций спортивной подготовки приобретены: 2 напольных покрытия татами, 2 штанги, 2 дорожки фехтовальные, 49 велосипедов, 74 единицы спортивного оружия, 211 клинков, 6 лазерных пистолет, 6 лазерных мишеней	—
40.	Приоритетное мероприятие 2.7.2 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря за счет средств субсидии на государственную поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	5 организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	для 5 организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, приобретены: 16 комплектов парусов, 4 лодки для гребных видов спорта, 8 велостанков, 12 велосипедов, 1 яхта, 1 комплект весел для гребных видов спорта, 8 информационных табло, 8 единиц спортивного оружия, 1 велоэргометр, 1 манекен для борьбы, 20 клюшек для хоккея на траве, 4 медицинбола, 1 автомобиль-тягач с прицепом на 2 – 4 лошади, 3 гребных тренажера, 8 гидрокостюмов	—
41.	Контрольное событие государственной программы 2.7 – приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, автотранспортных средств	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	приобретение 430 единиц спортивного инвентаря, оборудования, автотранспортных средств и экипировки	приобретено 448 единиц спортивного инвентаря и оборудования, в том числе: 2 напольных покрытия татами, 2 штанги, 2 дорожки фехтовальные, 61 велосипед, 82 единицы спортивного оружия, 211 клинков, 6 лазерных пистолет, 6 лазерных мишеней, 16 комплектов парусов, 4 лодки для гребных видов спорта, 8 велостанков, 1 яхта, 1 комплект весел для гребных видов спорта,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							8 информационных табло, 1 велоэргометр, 1 манекен для борьбы, 20 клюшек для хоккея на траве, 4 медицинбола, 1 автомобиль-тягач с прицепом на 2-4 лошади, 3 гребных тренажера, 8 гидрокостюмов	
42.	ОМ. 2.9 «Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	приобретение спортивного оборудования и инвентаря, финишной вышки с доставкой и установкой	приобретены 302 единицы спортивного инвентаря, оборудования. Для приобретения и установки модульной вышки заключен контракт. Поставка и установка вышки завершена	—
43.	Контрольное событие государственной программы 2.9 – приобретение спортивного оборудования и инвентаря, финишной вышки с доставкой и установкой	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	приобретено 300 единиц спортивного инвентаря и оборудования, 1 финишная вышка	приобретены 302 единицы спортивного инвентаря, оборудования, в том числе: 1 моторная лодка, 70 стоек для хранения лодок, 12 стеллажей для весел, 40 гребных тренажеров, 14 лодок для гребных видов спорта, 18 пар весел для гребных видов спорта, 5 трибун, 1 весовое измерительное устройство, 2 понтона отходных, 1 причальный комплекс, 100 козелков, 8 дорожек разделительных, 20 поворотных биев, 10 камер хранения. Для приобретения и установки модульной вышки заказчиком – ГБУ РО «СШОР № 5» проведены торги и 14 марта 2022 г. заключен контракт с ООО «Строительная компания «СТ».	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Стоимость контракта – 59 000,0 тыс. рублей. Поставка и установка вышки завершена. Работы выполнены и оплачены в полном объеме	
44.	ОМ 2.10 «Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 37 «О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидий предоставлены 18 социально ориентированным некоммерческим организациям	—
45.	Контрольное событие государственной программы 2.10 – предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	предоставление грантов в форме субсидий 18 игровым командам	гранты в форме субсидии предоставлены 18 социально ориентированным некоммерческим организациям	—
46.	ОМ 2.11 «Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	предоставление грантов в форме субсидий коммерческим организациям	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 № 28 «О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта»						соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта» гранты в форме субсидии предоставлены 2 коммерческим организациям	
47.	Контрольное событие государственной программы 2.11 – предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	предоставление грантов в форме субсидий 2 игровым командам	гранты в форме субсидии предоставлены 2 коммерческим организациям в объеме	—
48.	ОМ 2.12 «Обеспечение выполнения работ государственным автономным учреждением и его материально-техническое оснащение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	функционирование стадиона «Ростов Арена» для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий	оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона «Ростов Арена», на обслуживание натуральных газонов футбольных полей. На стадионе проведено 25 мероприятий с участием более 500 человек	—
49.	Контрольное событие государственной программы 2.12 – проведение на стадионе «Ростов Арена» спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	проведение 18 мероприятий	на стадионе проведено 25 мероприятий с участием более 500 человек	—
50.	ОМ 2.13 «Комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование материально-технической базы подведомственных учреждений»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	26 июля 2022 г.	8 августа 2022 г.	выполнение работ по демонтажу, перевозке и монтажу павильонов для проведения первенства Европы по гребному спорту	государственный контракт заключен 28 марта 2021 г. с ООО «ДЭМ», цена контракта – 12 982,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 60 дней с момента подписания контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Контрольное событие государственной программы 2.13 – проведение работ по демонтажу, перевозке и монтажу павильонов для проведения первенства Европы по гребному спорту	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	26 июля 2022 г.	демонтаж, перевозка и монтаж павильонов для проведения первенства Европы по гребному спорту	работы выполнены и оплачены в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ от 26.07.2022 № 1	–
52.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	X	X	X	X	X	X
53.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области и проведение мероприятий по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	по 4 объектам работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, по 2 объектам работы ведутся с отставанием от графика производства работ	основное мероприятие не выполнено по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости повторной корректировки проектной документации по 1 объекту
54.	Мероприятие 3.1.1 «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.; генеральный директор ООО «Реал» Шаповалов А.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	ООО «Реал» работы, предусмотренные планом реализации на 2022 год, выполнены в полном объеме на сумму 84 000,0 тыс. рублей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)»							
55.	Мероприятие 3.1.2 «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.; генеральный директор ООО «Дружба» Иванян А.М.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	ООО «Дружба» работы, предусмотренные планом реализации на 2022 год, выполнены в полном объеме на сумму 6 100,0 тыс. рублей	—
56.	Мероприятие 3.1.3 «Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.; генеральный директор АО ФК «Ростов» Рыбаков В.А.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	АО ФК «Ростов» работы, предусмотренные планом реализации на 2022 год, выполнены в полном объеме на сумму 55 400,0 тыс. рублей	—
57.	Мероприятие 3.1.4 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	муниципальный контракт на завершение реконструкции объекта заключен 26 августа 2021 г. с ООО ГК «Альянс», цена контракта – 682 706,3 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на 2022 год в объеме 75 000,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 63 600,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Муниципальным заказчиком ведется претензионная работа	
58.	Мероприятие 3.1.5 «Центр единоборств (г. Волгодонск)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	8 августа 2022 г.	—	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	муниципальный контракт на строительство объекта заключен 2 марта 2020 г. с ООО «КАПИТАЛ». Цена контракта 224 805,5 тыс. рублей (с учетом корректировки стоимости контракта). В 2022 году освоены средства в размере 52 870,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 31 122,7 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 78,5процента. В установленный контрактом срок 30 ноября 2022 г. строительство объекта не завершено по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости повторной корректировки проектной документации. Муниципальным заказчиком ведется претензионная работа	мероприятие не выполнено по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости повторной корректировки проектной документации
59.	Мероприятие 3.1.6 – выполнение работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	21 ноября 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт на строительство объекта заключен 21 декабря 2022 г. с ООО «Строительно-производственная фирма «Ростстройконтракт» на сумму 982 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30 ноября 2024 г. В 2022 году освоены средства в размере 4 997,5 тыс. рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1 – выполнение работ по объекту «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.; генеральный директор ООО «Реал» Шаповалов А.В.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 45-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 45,0 процента	–
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2 – выполнение работ по объекту «Строительство объекта социально-культурного назначения – многофункционального спортивного комплекса – регионального центра САМБО и ДЗЮДО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.; генеральный директор ООО «Дружба» Иванян А.М.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 65-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 65,0 процента	–
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – выполнение работ по объекту	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.;	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 12-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 12,0 процента	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Строительство объекта социально-культурного назначения: тренировочной базы ФК «Ростов» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а»	генеральный директор АО ФК «Ростов» Рыбаков В.А.						
63.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 36-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 36,0 процента	—
64.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5 – выполнение работ по объекту «Центр единоборств г. Волгодонск)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 69,5-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 78,5 процента	—
65.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6 – выполнение работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского Государственного Технического Университета»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	21 ноября 2022 г.	28 декабря 2022 г.	достижение 0,5-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 0,5 процента	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.	ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	получение акта выполненных работ по 3 объектам, реализация 20 инициативных проектов, получение положительного заключения государственной экспертизы по 3 объектам	по 3 получены акты выполненных работ, реализовано 20 инициативных проектов, на 3 объекта получены положительные заключения экспертизы	—
67.	Мероприятие 3.2.1 «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 10-103/100/70а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 15 декабря 2022 г. с ООО «Южная Строительная Компания», цена контракта – 1 647 387,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ 25 декабря 2025 г. Работы, предусмотренные на 2022 год, выполнены. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	—
68.	Мероприятие 3.2.2 «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	муниципальный контракт заключен 21 марта 2022 г. с ООО «ЗемСтрой», цена контракта – 243 278,6 тыс. рублей, в том числе на 2022 год – 102 177,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30 апреля 2023 г. Работы, предусмотренные на 2022 год, выполнены. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	—
69.	Мероприятие 3.2.3 «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 22 апреля 2021 г. с ООО «КМ-Строй», цена контракта – 93 389,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 31 мая 2022 г. В связи со значительным	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							удорожанием строительных ресурсов проведена корректировка сметной документации и 8 июня 2022 г. получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости. По результатам корректировки стоимость капитального ремонта составляет 121 648,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета в объеме 47 694,4 тыс. рублей предусмотрены 7 июля 2022 г. при внесении изменений в Областной закон от 16.12.2022 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2023 год. Работы, предусмотренные на 2022 г., выполнены в полном объеме. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ	
70.	Мероприятие 3.2.4 «Капитальный ремонт (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание – яхтклуб» и берегоукрепительного сооружения ГБУ РО «СШОР № 3», адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Портовая, 2-а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 22 марта 2022 г. с ООО «Архитектурная группа «Северная пальмира», цена контракта – 9 300,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 20 декабря 2022 г. Работы завершены. Положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости получено 02.11.2022 № 61-1-1-2-077231-2022, проверки проектных решений – 12.12.2022 № 3-15-1-0089-22	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	Мероприятие 3.2.5 «Капитальный ремонт (благоустройство) территории, системы освещения, системы видеонаблюдения ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	21 марта 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 22 апреля 2022 г. с ООО «ЗемСтрой», цена контракта – 98 290,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30 августа 2022 г. ГБПОУ РО «РОУОР» 29 августа 2022 г. заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 30 ноября 2022 г. Работы завершены	—
72.	Мероприятие 3.2.6 «Подключение модульного спортивного зала к электрическим сетям, расположенного по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	21 марта 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 1 марта 2022 г. с ООО «ЭнергоМасштаб», цена контракта – 5 665,4 тыс. рублей. ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» 8 августа 2022 г. заключено дополнительное соглашение на сумму 6 624,5 тыс. рублей. Работы завершены. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям заключен 14 ноября 2019 г. с АО «Донэнерго», дополнительное соглашение – 19 января 2021 г., цена договора – 5 312,1 тыс. рублей. Срок завершения техприсоединения 19 января 2023 г. Работы завершены	—
73.	Мероприятие 3.2.7 «Разработка проектной документации и выполнение проектно- изыскательских работ	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	21 марта 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 18 апреля 2022 г. с ООО «ЗемСтрой», цена контракта – 3 608,0 тыс. рублей.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по объекту «Капитальный ремонт Блока №2 Гребной базы, Спортивный комплекс Гребного канала «Дон». Восстановительный центр Блок №3», расположенного по адресу: ул. Пойменная, д.2а, г. Ростов-на-Дону»»						Срок выполнения работ 10 декабря 2022 г. Работы завершены. Положительное заключение получено от 16.12.2022 № 61-1-1-2-089196-2022	
74.	Мероприятие 3.2.8 «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107»»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	4 апреля 2022 г.	13 апреля 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 30 июня 2020 г. с ООО «Архитектурная группа «Северная пальмира», цена контракта – 22 200,0 тыс. рублей, в том числе 2021 год – 16 216,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2021 г. В ходе разработки проекта возникла необходимость в выполнении дополнительных инженерно- геологических изысканий и нового раздела проекта по усилению грунтов. На эти цели в 2021 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 1 700,0 тыс. рублей, 29 ноября 2021 г. заключено дополнительное соглашение к контракту. В связи со сжатыми сроками положительное заключение государственной экспертизы в 2021 году не получено. Средства в размере 17 916,3 тыс. рублей предусмотрены в 2022 году. Работы завершены.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Положительное заключение экспертизы получено от 03.03.2022 г. № 6-1-1-2-012038-2022	
75.	Мероприятие 3.2.9 «Благоустройство территории земельного участка по адресу: г. Ростов-на-Дону (Гребной канал «Дон»))»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	8 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	государственный контракт заключен 27 сентября 2022 г. с ООО «ГК Мегаполис», цена контракта 43 747,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 15 декабря 2022 г. Работы завершены. Акт приемки выполненных работ от 26.12.2022	—
76.	Мероприятие 3.2.10 «Реализация инициативных проектов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	8 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	работы завершены по 20 инициативным проектам. Возведено и отремонтировано: 14 спортивных площадок, 4 футбольных поля, спортивный комплекс и бассейн	—
77.	Мероприятие 3.2.11 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (ГБПОУ РО «РОУОР»))»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	17 августа 2022 г.	28 декабря 2022 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2022 год	договор на технологическое присоединение к сети водоотведения заключен 30 декабря 2019 г. с АО «Водоканал», цена договора 461,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 декабря 2022 г. Работы завершены	—
78.	Контрольное событие государственной программы 3.2.1 – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 10-103/100/70а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	Х	28 декабря 2022 г.	достижение 0,3-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 0,3 процента	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.	Контрольное событие государственной программы 3.2.2 – выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания Дворца спорта «Шахтер» Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 42-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 42,0 процентов	—
80.	Контрольное событие государственной программы 3.2.3 – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 60-процентной готовности объекта	достигнута готовность объекта в размере 60,7 процента	—
81.	Контрольное событие государственной программы 3.2.4 – разработка проектной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт (реставрация и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание – яхтклуб»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы	положительные заключения государственной экспертизы получены от 02.11.2022 № 61-1-1-2-077231-2022 и от 12.12.2022 № 3-15-1-0089-22	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и берегоукрепительного сооружения ГБУ РО «СШОР № 3», адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Портовая, 2-а»							
82.	Контрольное событие государственной программы 3.2.5 – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт благоустройство) территории, системы освещения, системы видеонаблюдения ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	получение акта выполненных работ	работы завершены. Акт о приемке выполненных работ от 23.12.2022	—
83.	Контрольное событие государственной программы 3.2.6 – выполнение работ по подключению модульного спортивного зала к электрическим сетям, расположенного по адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	подключение к электросетям и получение акта выполненных работ	технологическое присоединение объекта к электрической сети выполнено в полном объеме. Акт сдачи-приемки услуги от 21.12.2022	—
84.	Контрольное событие государственной программы 3.2.7 – разработка проектной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт Блока № 2 Гребной базы, Спортивный комплекс	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение получено от 16.12.2022 № 61-1-1-2-089196-2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гребного канала «Дон». Восстановительный центр Блок №3», расположенного по адресу: ул. Пойменная, д.2а, г. Ростов-на-Дону»							
85.	Контрольное событие государственной программы 3.2.8 – разработка проектной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РОУОР» по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/ ул. Козлова, № 101/107»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	13 апреля 2022 г.	выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение экспертизы получено от 03.03.2022 № 6-1-1-2-012038-2022	—
86.	Контрольное событие государственной программы 3.2.9 – выполнение работ по объекту «Благоустройство территории земельного участка по адресу: г. Ростов-на-Дону (Гребной канал «Дон»))»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	получение акта выполненных работ	работы завершены. Акт приемки выполненных работ от 26.12.2022	—
87.	Контрольное событие государственной программы 3.2.10 – «Реализация инициативных проектов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	реализация 20 инициативных проектов	работы завершены по 20 инициативным проектам	—
88.	Контрольное событие государственной программы 3.2.11 – «Подключение (технологическое присоединение)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	получение акта выполненных работ	работы завершены. Акт о выполнении техприсоединения от 18.10.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	к централизованной системе холодного водоснабжения (ГБПОУ РО «РОУОР»))»							
89.	Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	построены и введены в эксплуатацию 2 объекта	по 2 объектам строительно-монтажные работы завершены	—
90.	Приоритетное мероприятие 3.3.1 «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	завершение строительства объекта	государственный контракт заключен 10 мая 2021 г. с ООО «Земстрой». Строительно-монтажные работы завершены. Заключение о соответствии построенного объекта строительным нормам и правилам (ЗОС) получено 14.12.2022, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 16.12.2022	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	Приоритетное мероприятие 3.3.2 «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский,101»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	завершение строительства объекта	государственный контракт заключен 28 апреля 2020 г. с ООО «СК МЕГАПОЛИС». Строительно-монтажные работы завершены. Заключение о соответствии построенного объекта строительным нормам и правилам (ЗОС) получено 23.11.2022, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 08.12.2022	—
92.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1 – выполнение работ по объекту «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 100-процентной готовности объекта и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 16.12.2022	—
93.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2 – выполнение работ по объекту «Реконструкция ГБПОУ РО «РОУОР». Строительство крытого футбольного манежа по адресу: г. Ростов-на-Дону пр. Буденновский,101»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	достижение 100-процентной готовности объекта и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 08.12.2022	—
94.	ОМ 3.4 «Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений, в том числе с оборудованием и инвентарем»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	приобретение с доставкой и установкой дополнительных помещений модульного типа	государственный контракт заключен 30 марта 2022 г. с ИП Портоян О.П., цена контракта – 135 938,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 1 августа 2022 г. В связи со сложившейся экономической ситуацией в Российской Федерации,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							наложенными внешнеэкономическими санкциями, поставки отдельных строительных материалов, оборудования и комплектующих прекращены. Сроки выполнения работ увеличились. Работы завершены	
95.	Контрольное событие государственной программы 3.4 – приобретение с доставкой и установкой дополнительных помещений модульного типа	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Животков О.И.	28 декабря 2022 г.	X	28 декабря 2022 г.	приобретение с доставкой и установкой 8 дополнительных помещений модульного типа	работы завершены. Акты приема-сдачи от 01.12.2022 и 22.12.2022	—
96.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	X	X	X	X	X	X
97.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	обеспечение выполнения функций аппарата министерства, в том числе: расходы на обеспечение функций министерства, на оплату труда сотрудников министерства, на мероприятия по диспансеризации государственных гражданских служащих	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	—
98.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	28 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	28 декабря 2022 г.	обеспечение финансирования содержания имущества. Соблюдение налогового законодательства	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	—

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

г. – город;

велоспорт – BMX – велоспорт – веломотокросс;

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГБУ РО «СШОР № 5» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 5»;

ГБУ РО «СШОР № 3» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»;

ГК – группа компаний;

д. – дом;

ЗОС – заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1_3 статьи 52 настоящего Кодекса частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации);

им. – имени;

ИП – индивидуальный предприниматель;

МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОГО ВФСО «Динамо» – общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»

ОМ – основное мероприятие;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;

пер. – переулок;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие;

пр. – проспект;

РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

СК – строительная компания;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

ул. – улица;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ФК – футбольный клуб.

2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.

3. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	всего	5 537 966,2	5 164 392,5	5 516 283,2
	областной бюджет	4 676 185,4	4 675 371,3	4 617 830,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	499 037,7	489 021,2	486 144,2
	в том числе за счет средств федерального бюджета	499 037,7	489 021,2	486 144,2
	местный бюджет	52 825,1	—	62 907,0
	внебюджетные источники	309 918,0	—	349 401,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	всего	111 061,3	100 699,0	99 007,9
	областной бюджет	42 385,5	42 385,4	40 348,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	68 330,1	58 313,6	58 313,5

1	2	3	4	5
	в том числе за счет средств федерального бюджета	68 330,1	58 313,6	58 313,5
	местный бюджет	230,7	—	345,7
	внебюджетные источники	115,0	—	0,0
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	86 491,6	76 556,6	74 521,5
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	—	—	—
ОМ 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	всего	1 814,1	1 814,1	1 814,1
ПОМ 1.4. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». Оснащение объектов спортивной инфраструктуры	всего	16 663,4	16 581,8	16 580,1

1	2	3	4	5
спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта «Спорт – норма жизни»				
ОМ 1.5. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	5 746,5	5 746,5	5 746,5
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	всего	4 212 586,2	4 054 044,8	4 238 962,8
	областной бюджет	3 770 478,7	3 770 478,8	3 769 981,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	283 566,0	283 566,0	283 563,9
	в том числе за счет средств федерального бюджета	283 566,0	283 566,0	283 563,9
	местный бюджет	1 386,1	—	1 415,6
	внебюджетные источники	157 155,4	—	184 001,5
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области	всего	127,2	127,2	96,0
ОМ 2.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	292 857,8	292 857,9	292 857,4

1	2	3	4	5
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности	всего	1 957 836,0	1 957 836,0	1 957 465,7
ОМ 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях	всего	67 470,8	67 470,8	67 376,0
ПОМ 2.7. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	всего	25 609,3	25 609,3	25 607,2

1	2	3	4	5
ОМ 2.9. Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области	всего	116 918,8	116 918,8	116 918,8
ОМ 2.10. Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта	всего	429 500,0	429 500,0	429 500,0
ОМ 2.11. Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта	всего	850 000,0	850 000,0	850 000,0
ОМ 2.12. Обеспечение выполнения работ государственным автономным учреждением и его материально-техническое оснащение	всего	300 742,8	300 742,8	300 742,6

1	2	3	4	5
ОМ 2.13. Комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование материально-технической базы подведомственных учреждений	всего	12 982,0	12 982,0	12 982,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	1 129 405,5	924 737,2	1 094 393,3
	областной бюджет	778 408,0	777 595,6	723 580,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	147 141,6	147 141,6	144 266,8
	в том числе за счет средств федерального бюджета	147 141,6	147 141,6	144 266,8
	местный бюджет	51 208,3	–	61 145,7
	внебюджетные источники	152 647,6	–	165 400,0
ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	142 203,7	142 203,7	99 720,2
ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	всего	374 562,8	375 246,0	371 571,0
ПОМ 3.3. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также	всего	272 161,4	271 349,0	260 617,9

1	2	3	4	5
подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»				
ОМ 3.4. Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений, в том числе с оборудованием и инвентарем	всего	136 621,7	135 938,5	135 938,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	84 913,2	84 911,5	83 919,2
	областной бюджет	84 913,2	84 911,5	83 919,2
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	84 812,8	84 811,1	83 818,8
ОМ 4.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества	всего	100,4	100,4	100,4

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»						
1.1.	Показатель 1. Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	51,00	53,00	53,80	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях	штук	199	129	142	в связи с отстранением российских спортсменов от участия в официальных первенствах, чемпионатах мира и Европы, Министерством спорта Российской Федерации принято решение об участии спортивных сборных команд России в альтернативных международных соревнованиях, проводимых на территориях дружественных государств. Превышение планового значения показателя связано с более низкой конкуренцией спортсменов на таких соревнованиях в сравнении с официальными первенствами и чемпионатами мира и Европы и, как следствие, завоеванием большего количества медалей на международных соревнованиях в 2022 году
1.3.	Показатель 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе	процентов	58,10	58,50	59,70	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию большего количества спортивных сооружений

1	2	3	4	5	6	7
	для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов					
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	26,90	26,60	27,50	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.4.	Показатель 1.4. Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процентов	52,60	44,25	51,00	превышение планового значения показателя связано с увеличением охвата категорий населения, вовлеченного в мероприятия по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО от дошкольников до лиц старшего возраста, реализацией плана пропагандистских мероприятий по продвижению комплекса ГТО, обустройством спортивных площадок, используемых для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения

1	2	3	4	5	6	7
2.6.	Показатель 1.5. Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для малых спортивных площадок ГТО и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)	штук	3	10	10	—
2.7.	Показатель 1.5.1. Из них в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)»	штук	—	8	8	—
2.8.	Показатель 1.6. Количество занимающихся футболом в Ростовской области (нарастающим итогом)	человек	—	138 000	140 798	превышение планового значения показателя связано с увеличением спортивной инфраструктуры для занятия футболом в Ростовской области, наблюдается рост количества занимающихся футболом

1	2	3	4	5	6	7
2.9.	Показатель 1.7. Количество инициативных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	штук	—	2	2	—
2.10.	Показатель 1.8. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	—	48,00	50,50	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности
2.11.	Показатель 1.9. Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	—	93,90	93,90	—
2.12.	Показатель 1.10. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 лет; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	—	41,50	42,60	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований

1	2	3	4	5	6	7
2.13.	Показатель 1.11. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	–	24,50	24,60	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований
2.14.	Показатель 1.12. Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	–	55,20	55,90	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований
3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	100,00	100,00	100,00	–

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва	человек	108 472	107 280	109 224	превышение планового значения показателя связано с открытием новых отделений спортивной подготовки в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
3.3.	Показатель 2.3. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	человек	532	404	573	превышение планового значения показателя связано с успешным выступлением донских спортсменов на международных соревнованиях в 2021 году, по итогам которых спортсмены регионов включаются в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
3.4.	Показатель 2.4. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях	мест	6	1 – 10-е	6	—
3.6.	Показатель 2.6. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных	штук	15	15	15	—

1	2	3	4	5	6	7
	клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях					
3.13.	Показатель 2.13. Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	процентов	100,00	100,00	100,00	—
3.16.	Показатель 2.16. Количество проведенных на стадионе «Ростов-Арена» спортивных и культурно- массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек	штук	20	18	25	превышение планового значения показателя связано с необходимостью получения максимально возможного дохода от деятельности стадиона «Ростов-Арена»
3.17.	Показатель 2.17. Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных	штук	—	5	5	—

1	2	3	4	5	6	7
	команд Российской Федерации, которым оказана государственная поддержка					
3.18.	Показатель 2.18. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	штук	—	4	4	—
3.19.	Показатель 2.19. Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие профессиональные игровые команды – получатели грантов в форме субсидий	штук	—	1 000	1 282	превышение планового значения показателя связано с увеличением уровня финансирования 2022 года по отношению к 2021 году
3.20.	Показатель 2.20. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва	процентов	—	38,70	38,90	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества соревнований, спортсменами выполняются требования к присвоению разрядов
3.21.	Показатель 2.21. Доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства в общем	процентов	—	2,30	6,00	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества соревнований всероссийского уровня, спортсменами выполнены

1	2	3	4	5	6	7
	количестве занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва					требования для зачисления на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
3.22.	Показатель 2.22. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы	штук	—	1	1	—
4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»						
4.1.	Показатель 3.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)**	человек	1 045	2 026	1 980	недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске
4.2.	Показатель 3.2. Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)***	штук	5	5	5	—

1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Показатель 3.3. Количество построенных, возведенных, реконструированных спортивных объектов (нарастающим итогом)	штук	—	18	17	недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске
4.4.	Показатель 3.3.1. Из них в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)»	штук	—	2	2	—
4.5.	Показатель 3.4. Количество капитально отремонтированных и / или усовершенствованных спортивных объектов (нарастающим итогом)	штук	—	7****	7	—

1	2	3	4	5	6	7
4.6.	Показатель 3.5. Количество объектов, по которым проведены изыскания и/или разработана проектная документация (нарастающим итогом)	штук	—	3	3	—
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»						
5.1.	Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	93,00	95,00	98,80	превышение планового значения показателя связано с высоким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы

** При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта.

*** Показатель установлен министерством спорта Российской Федерации и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

**** Количество объектов будет корректироваться по итогам отбора инициативных проектов.

Примечание.

Используемое сокращение:

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2021 год	2022 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)				
1.	Азовский район	41,88	42,08	41,60	1. Превышение планового значения показателя связано с вводом
2.	Аксайский район	37,33	38,24	39,42	
3.	Багаевский район	50,55	47,96	51,66	
4.	Белокалитвинский район	54,33	52,06	55,43	

1	2	3	4	5	6
5.	Боковский район	132,57	119,51	134,57	в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности. 2. По Азовскому, Веселовскому, Кагальницкому, Куйбышевскому, Мясниковскому, Семикаракорскому районам и г. Новошахтинску недостижение показателя связано с изменением численности населения и количества спортивных сооружений
6.	Верхнедонской район	113,14	108,74	114,98	
7.	Веселовский район	119,20	124,81	111,20	
8.	Волгодонской район	77,86	77,59	78,09	
9.	Дубовский район	75,01	72,90	75,67	
10.	Егорлыкский район	72,73	70,30	74,01	
11.	Заветинский район	68,99	64,10	69,49	
12.	Зерноградский район	84,95	81,26	86,37	
13.	Зимовниковский район	85,57	80,07	86,60	
14.	Кагальницкий район	49,02	47,14	45,77	
15.	Каменский район	69,66	67,23	71,59	
16.	Кашарский район	201,02	151,17	205,08	
17.	Константиновский район	93,78	89,50	95,15	
18.	Красносулинский район	80,40	79,07	81,44	
19.	Куйбышевский район	67,12	69,25	66,71	
20.	Мартыновский район	83,32	83,11	83,74	
21.	Матвеево-Курганский район	149,04	123,09	145,05	
22.	Миллеровский район	65,22	61,42	66,77	
23.	Милютинский район	101,35	98,47	104,01	
24.	Морозовский район	114,28	107,89	116,35	
25.	Мясниковский район	65,65	65,11	64,52	
26.	Неклиновский район	39,06	39,75	39,75	
27.	Обливский район	105,60	102,59	108,74	
28.	Октябрьский район	84,60	83,76	84,38	
29.	Орловский район	117,18	114,71	118,98	
30.	Песчанокопский район	73,63	70,21	74,34	

1	2	3	4	5	6
31.	Пролетарский район	76,61	75,05	77,37	
32.	Ремонтненский район	135,45	130,35	137,61	
33.	Родионово-Несветайский район	69,75	69,02	69,72	
34.	Сальский район	70,16	69,08	70,89	
35.	Семикаракорский район	87,00	87,83	87,59	
36.	Советский (с) район	183,95	163,87	189,47	
37.	Тарасовский район	100,10	98,92	101,13	
38.	Тацинский район	67,17	79,33	83,20	
39.	Усть-Донецкий район	85,06	81,06	88,08	
40.	Целинский район	89,37	87,05	91,79	
41.	Цимлянский район	72,48	70,59	72,91	
42.	Чертковский район	108,06	107,67	108,58	
43.	Шолоховский район	92,24	90,41	93,61	
44.	Город Азов	43,42	46,99	51,74	
45.	Город Батайск	50,19	31,49	32,92	
46.	Город Волгодонск	31,98	59,31	61,24	
47.	Город Гуково	60,66	49,11	51,58	
48.	Город Донецк	50,12	54,10	54,69	
49.	Город Зверево	54,23	67,40	72,60	
50.	Город Каменск-Шахтинский	70,67	36,70	38,26	
51.	Город Новочеркасск	37,84	65,04	66,26	
52.	Город Новошахтинск	65,38	51,85	49,41	
53.	Город Ростов-на-Дону	58,72	41,87	43,70	
54.	Город Таганрог	42,84	40,60	43,65	
55.	Город Шахты	46,08	43,09	47,66	

1	2	3	4	5	6
	2. Показатель 2. Количество построенных, возведенных, реконструированных спортивных объектов				
2.1.	Аксайский район	—	2	2	недостижение показателя в г. Волгодонске связано с отставанием от графика производства работ по строительству центра единоборств
2.2.	Веселовский район	—	1	1	
2.3.	Каменский район	—	2	2	
2.4.	Красносулинский район	—	2	2	
2.5.	Матвеево-Курганский район	—	1	1	
2.6.	Октябрьский район	—	1	1	
2.7.	Целинский район	—	1	1	
2.8.	Город Волгодонск	—	1	—	
2.9.	Город Новочеркасск	—	1	1	
2.10	Город Таганрог	—	3	3	
2.11.	Город Шахты	—	1	1	
	3. Показатель 3. Количество капитально отремонтированных и/или усовершенствованных спортивных объектов				
3.1.	Аксайский район	—	1	1	—
3.2.	Белокалитвинский район	—	1	1	
3.3.	Сальский район	—	1	1	
3.4.	Город Таганрог	—	1	1	
3.5.	Город Шахты	—	1	1	
	4. Показатель 1.7. Количество инициативных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»				
4.1.	Город Каменск-Шахтинский	—	1	1	—
4.2.	Город Шахты	—	1	1	