



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026 № 236

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Губернатор  
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 23.03.2026 № 236

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Формирование современной городской  
среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем (министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) и участниками государственной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;

с 21 апреля по 12 июня 2025 года в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2026 году, в голосовании приняли участие 507,5 тыс. человек;

завершено благоустройство 171 общественной территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, а также за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области;

реализован 1 проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях города Волгодонска;

проведена образовательная программа по благоустройству территорий с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области.

## 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем (министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) и участниками государственной программы основных мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», была предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)» выполнено в полном объеме. В 2025 году успешно реализован 1 проект Всероссийского конкурса в городе Волгодонск: «Благоустройство пешеходного бульвара вдоль сквера «Дружба» от школы № 11 до школы № 13».

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» выполнено в полном объеме. В 2025 году завершены работы по благоустройству 171 общественной территории Ростовской области, в том числе: 43 объекта за счет средств федерального бюджета, 8 объектов за счет средств областного бюджета, 52 инициативных проекта, 57 детских площадок, 11 объектов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области. Плановый показатель по реализации общественных территорий в размере 168 объектов был перевыполнен на 3 объекта.

По структурному элементу региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» было предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, из них достигнуто ранее запланированного срока – 7 контрольных точек, выполнены в установленный срок – 6 контрольные точки.

Исполненные контрольные точки с нарушением срока, а также недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В рамках структурного элемента региональный проект «Благоустройство территорий» была предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» не выполнено в полном объеме по причине недобросовестной работы подрядной организации в Ремонтненском районе, п. Привольный. На территории Ростовской области в 2025 году из 53 запланированных

к реализации инициативных проектов успешно реализованы 52 инициативных проекта в 24 муниципальных образованиях в Ростовской области, из них: в 22 муниципальных районах и 2 городских округах в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» не выполнено в полном объеме по причине недобросовестной работы подрядной организации в Морозовском районе, город Морозовск. На территории Ростовской области в 2025 году из 30 запланированных к благоустройству детских площадок, которые расположены на общественных территориях, ранее благоустроенных в рамках государственной (муниципальной) программы формирования современной городской среды в период с 2018 года по финансовый год, предшествующий году проведения работ по оборудованию детской или спортивной площадки, установке на них малых архитектурных форм, успешно благоустроены 29 детских площадок в 21 муниципальном образовании в Ростовской области, из них: в 15 муниципальных районах и 6 городских округах в Ростовской области.

По структурному элементу региональный проект «Благоустройство территорий» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них: в установленный срок – 12 контрольных точек.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Ростовской области» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил более 97 тыс. человек, что больше значения планового показателя, который составлял 46 тыс. человек. Весенний месячник чистоты на территории Ростовской области начался 17.03.2025 и завершился 19.04.2025 совместно с проведением 12.04.2025 весеннего Дня Девонасаждения. Приняло участие 10 тыс. организаций и порядка 4 тыс. единиц коммунальной техники.

Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня девонасаждений» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил более 26 тыс. человек, что больше значения планового показателя порядка на 1,5 тыс. человек. В 55 муниципальных образованиях в Ростовской области 13.04.2025 осуществлена высадка зеленых насаждений на территориях парков, скверов, а также возле зданий социальных учреждений (администрации, школы, больницы). В рамках дня девонасаждения высажено более 37 тыс. штук деревьев, более 12 тыс. штук кустарников, порядка 23 тыс. кв. метров цветников, благоустроено более 6 тыс. кв. метров площадей газонов.

Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» выполнено в полном объеме. Фактически достигнутый показатель участников мероприятия составил более 98 тыс. человек, что больше значения планового показателя на 48 тыс. человек. Осенний месячник чистоты на территории Ростовской области начался 08.09.2025 и закончился 18.10.2025. Приняло участие более 11 тыс. организаций, порядка 5 тыс. единиц коммунальной техники.

Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» не выполнено в полном объеме по причине фактического достигнутого показателя участников более 21 тыс. человек, что меньше планового значения на 1,5 тыс. человек. В 55 муниципальных образованиях в Ростовской области 18.10.2025 проведен осенний День древонасаждения, в рамках которого было высажено более 19 тыс. штук деревьев; более 13 тыс. кустарников; благоустроено порядка 15 тыс. кв. метров площадей газонов; порядка 7 тыс. кв. метров цветников.

Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению образовательной программы по благоустройству территорий» выполнено в полном объеме. 18.11.2025 в городе Ростове-на-Дону состоялась образовательная программа по благоустройству общественной территории. Основная тема панельной дискуссии: «Стратегия благоустройства. Новый подход к устойчивому развитию территорий региона». Участие приняли представители 55 муниципальных образований в Ростовской области

По структурному элементу комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Ростовской области» предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них: достигнуты ранее установленного срока – 16, в установленный срок – 4 контрольные точки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

перенос средств для оплаты выполненных работ на 2026 год ввиду оптимизации областного бюджета в связи с чем выполненные работы по ряду объектов не были приняты заказчиками;

недостаточный контроль со стороны муниципальных заказчиков за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;

некачественная работа подрядных организаций;

корректировка проектной документации по проектам благоустройства.

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2025 году составил 2 170 023,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 819 643,2 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 255 452,1 тыс. рублей;  
местный бюджет – 94 927,8 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 2 002 606,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 747 154,0 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 255 452,1 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2025 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 2 075 095,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 819 643,2 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 255 452,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 2 202 740,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 819 624,0 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 254 860,2 тыс. рублей;  
местный бюджет – 128 256,3 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 6 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям плановые значения не достигнуты в полном объеме.

Показатель «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единиц. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» – плановое значение – 168 единиц, фактическое значение – 171 единиц. Показатель перевыполнен.

Показатель «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований» – плановое значение – 4 единиц, фактическое значение – 4 единиц. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель «Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель «Доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, запланированных к реализации в текущем году» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 98,1 процент. Показатель не выполнен в полном объеме по причине некачественной работы подрядных организаций.

Показатель «Доля реализованных мероприятий по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках, запланированных к реализации в текущем году» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 96,7 процентов. Показатель не выполнен в полном объеме по причине некачественной работы подрядных организаций.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения государственной программы за отчетный период  $(УД_{гп_i})$  рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}, \text{ где:}$$

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы  $(УД_{п})$  за 2025 год составляет 100,0 (100/1).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы  $(УД_{стр.эл.})$  за 2025 год составляет 99,1  $((100+99,5+97,8)/3)$ .

Уровень достижения государственной программы  $(УД_{гп_i})$  за 2025 год составляет 99,6  $(0,5 \times 100,0 + 0,5 \times 99,1)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период  $(ОП_{гп})$  рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ}, \text{ где:}$$

$ОП_{пгп}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы  $(ОП_{пгп})$  за 2025 год составляет 100,0 (100/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы  $(ОП_{псэ})$  за 2025 год составляет 77,7  $((33,0+100,0+100,0)/3)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей  $(ОП_{гп})$  за 2025 год составляет 93,3  $(0,7 \times 100,0 + 0,3 \times 77,7)$ .

Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100$$

, где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 94,7 ( $1 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 1 \times 0,167 + 0,67 \times 0,167 \times 100$ ).

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет ( $0,8 \times 99,6 + 0,1 \times 93,3 + 0,1 \times 94,7$ ) = 98,48  $\approx$  98, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2025 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2025 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2025 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2025 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.

Степень достижения цели государственной программы в 2025 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2025 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области предлагается усилить контроль за реализацией государственной программы посредством организации еженедельных совещаний с администрациями муниципальных образований в Ростовской области, а также выездных совещаний на объекты благоустройства, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований в Ростовской области. Администрациям муниципальных образований в Ростовской области рекомендуется включать в порядок оплаты авансирование с целью увеличения бюджетной эффективности государственной программы.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов),  
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки  | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты        |                   |   | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)   | Причины нереализации / реализации не в полном объеме  |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---|---|---|
|   |  |   |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение                      |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7   | 8   | 9   |
| <b>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)»</b> |  |   |  |                   |                   |   |   |   |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)» | 31.12.2025  | 30.12.2025   | единиц            | 2                 | 2   | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю. | плановое значение показателя достигнуто. Дополнительным соглашением от 30.12.2025 № 069-2024-И40063-1/3 к соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» плановое значение на 2025 год скорректировано с 2 ед. на 1 ед. Учитывая поздние сроки заключения дополнительного соглашения внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта в 2025 году не представлялось возможным |
| 1.1.1.  | Контрольная точка «Мониторинг заключения   | 31.03.2025  | 31.03.2025   |                   |                   | проведен мониторинг заключения контрактов | начальник управления  | —   |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5 | 6 | 7   | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|
|        | контрактов на выполнение работ по реализации проектов»  |            |            |   |   | на выполнение работ по реализации проектов на территории Ростовской области   | реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А. |   |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | 18.04.2025 | 17.04.2025 |   |   | представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал 2025 г.  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.                       | — |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Направлены в Минстрой России заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях» | 09.06.2025 | 05.06.2025 |   |   | направлена в Минстрой России заявка во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по г. Красный Сулин | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.                       | — |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | 18.07.2025 | 16.07.2025 |   |   | представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал 2025 г.  | заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.                            | — |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | 20.10.2025 | 13.10.2025 |   |   | представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал 2025 г.  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.                     | — |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по реализации проектов»  | 11.11.2025 | 11.11.2025 |   |   | проведен мониторинг выполнения работ по реализации проектов муниципальных образований в Ростовской области  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.                     | — |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Мониторинг освоения бюджетных средств»   | 29.12.2025 | 29.12.2025 |   |   | проведен мониторинг освоения бюджетных средств муниципальных образований в Ростовской области   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.                     | — |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5      | 6   | 7   | 8  | 9 |
|--------|---|------------|------------|--------|-----|---|--|---|
| 1.2.   | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 168 | 171   | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.  | — |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | 18.04.2025 | 17.04.2025 |        |     | представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал 2025 г.  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.  | — |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий»   | 31.03.2025 | 31.03.2025 |        |     | проведен мониторинг заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Ростовской области | начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А. | — |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | 18.07.2025 | 17.07.2025 |        |     | представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал 2025 г.  | заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.   | — |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по благоустройству общественных территорий»  | 29.08.2025 | 29.08.2025 |        |     | проведен мониторинг выполнения работ по благоустройству общественных территорий Ростовской области                          | специалист-эксперт отдела развития городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Зленко Е.А.       | — |

| 1  | 2   | 3          | 4          | 5      | 6  | 7  | 8  | 9  |
|--|---|------------|------------|--------|----|--|--|--|
| 1.2.5.   | Контрольная точка<br>«Представлен отчет<br>об использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов»   | 20.10.2025 | 13.10.2025 |        |    | представлен отчет<br>об использовании<br>межбюджетных трансфертов<br>за 3-й квартал 2025 г.  | первый заместитель<br>министра жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства Ростовской<br>области Беликов Д.С. | –  |
| 1.2.6.   | Контрольная точка<br>«Мониторинг завершения<br>работ по благоустройству<br>общественных<br>территорий»  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |        |    | проведен мониторинг<br>завершения работ<br>по благоустройству<br>общественных территорий<br>Ростовской области   | первый заместитель<br>министра жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства Ростовской<br>области Беликов Д.С. | –  |
| Региональный проект «Благоустройство территорий» |   |            |            |        |    |  |  |  |
| 2.1.   | Мероприятие (результат)<br>Мероприятие (результат)<br>«Реализованы<br>инициативные проекты»   | 17.08.2026 | –          | единиц | 53 | 52   | министр<br>жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства<br>Ростовской области<br>Пшеничная А.Ю.                | в связи с недобросовестной<br>работой подрядной<br>организации<br>в Ремонтненском районе,<br>п. Привольный |
| 2.1.1.   | Контрольная точка<br>«Мониторинг заключения<br>соглашений между<br>главным распорядителем<br>средств областного<br>бюджета<br>и администрациями<br>муниципальных<br>образований<br>о предоставлении<br>субсидии на реализацию<br>инициативных проектов» | 14.02.2025 | 14.02.2025 |        |    | проведен мониторинг<br>заключения соглашений<br>между главным распорядителем<br>средств областного бюджета<br>и администрациями<br>муниципальных образований<br>о предоставлении субсидии<br>на реализацию инициативных<br>проектов Ростовской области | первый заместитель<br>министра жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства Ростовской<br>области Орлов С.П.   | –  |
| 2.1.2.   | Контрольная точка<br>«Мониторинг заключения<br>муниципальных<br>контрактов<br>на реализацию<br>инициативных проектов»   | 31.03.2025 | 31.03.2025 |        |    | проведен мониторинг<br>заключения муниципальных<br>контрактов на реализацию<br>инициативных проектов<br>Ростовской области   | первый заместитель<br>министра жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства Ростовской<br>области Орлов С.П.   | –  |
| 2.1.3.   | Контрольная точка<br>«Мониторинг заключения<br>муниципальных<br>контрактов<br>на реализацию<br>инициативных проектов,<br>по которым<br>муниципальные<br>контракты были<br>расторгнуты»  | 01.09.2025 | 01.09.2025 |        |    | проведен мониторинг<br>заключения муниципальных<br>контрактов на реализацию<br>инициативных проектов,<br>по которым муниципальные<br>контракты были расторгнуты  | первый заместитель<br>министра жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства Ростовской<br>области Беликов Д.С. | –  |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5      | 6  | 7  | 8  | 9   |
|--------|--|------------|------------|--------|----|--|--|---|
| 2.1.4. | Контрольная точка «Мониторинг реализации инициативных проектов»  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |        |    | проведен мониторинг реализации инициативных проектов Ростовской области  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | –   |
| 2.1.5. | Контрольная точка «Мониторинг реализации инициативных проектов»  | 01.11.2025 | 01.11.2025 |        |    | проведен мониторинг реализации инициативных проектов Ростовской области  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | –   |
| 2.1.6. | Контрольная точка «Мониторинг оплаты работы по реализации инициативных проектов»   | 30.12.2025 | 30.12.2025 |        |    | проведен мониторинг оплаты работы по реализации инициативных проектов Ростовской области                               | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | –   |
| 2.2.   | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» | 17.01.2025 | –          | единиц | 30 | 29   | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю.  | в связи с недобросовестной работой подрядной организации в Морозовском районе, г. Морозовск |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг заключения муниципальных контрактов по благоустройству детских игровых площадок»   | 15.07.2025 | 15.07.2025 |        |    | проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по благоустройству детских игровых площадок Ростовской области | начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А. | –   |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Мониторинг заключения муниципальных   | 22.08.2025 | 22.08.2025 |        |    | проведен мониторинг заключения муниципальных   | начальник управления реформирования  | –   |

| 1  | 2   | 3          | 4          | 5       | 6      | 7   | 8  | 9 |
|--|---|------------|------------|---------|--------|---|--|---|
|  | контрактов по благоустройству детских игровых площадок»   |            |            |         |        | детских игровых площадок Ростовской области   | жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А.                                     |   |
| 2.2.3.   | Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по благоустройству детских игровых площадок»       | 01.09.2025 | 01.09.2025 |         |        | проведен мониторинг выполнения работ по благоустройству детских игровых площадок Ростовской области       | начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А. | – |
| 2.2.4.   | Контрольная точка «Мониторинг оплаты работы по благоустройству детских игровых площадок»          | 01.10.2025 | 01.10.2025 |         |        | проведен мониторинг оплаты работы по благоустройству детских игровых площадок Ростовской области          | начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Филонич А.А. | – |
| 2.2.5.   | Контрольная точка «Мониторинг оплаты работы по благоустройству детских игровых площадок»          | 31.10.2025 | 31.10.2025 |         |        | проведен мониторинг оплаты работы по благоустройству детских игровых площадок Ростовской области          | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | – |
| 2.2.6.   | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по благоустройству детских игровых площадок» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |         |        | проведен мониторинг реализации мероприятия по благоустройству детских игровых площадок Ростовской области | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | – |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Ростовской области» |   |            |            |         |        |   |  |   |
| 3.1.   | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»       | 30.04.2025 | 30.04.2025 | человек | 46 000 | 97 096  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.  | – |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|
| 3.1.1. | Контрольная точка<br>«Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | 30.04.2025 | 09.04.2025 |   |   | в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении с 17.03.2025 по 19.04.2025 весеннего месячника чистоты совместно с проведением 12.04.2025 весеннего Дня Девонасаждения  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | — |
| 3.1.2. | Контрольная точка<br>«Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве виде запланированных мероприятий»  | 30.04.2025 | 30.04.2025 |   |   | собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий муниципальных образований в Ростовской области   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | — |
| 3.1.3. | Контрольная точка<br>«Состоялся весенний месячник чистоты»  | 30.04.2025 | 19.04.2025 |   |   | с 17.03.2025 по 19.04.2025 на территории муниципальных образований в Ростовской области состоялся весенний месячник чистоты  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | — |
| 3.1.4. | Контрольная точка<br>«Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»        | 30.04.2025 | 30.04.2025 |   |   | В рамках месячника чистоты, который состоялся с 17 марта по 19 апреля в муниципалитетах выполнено:<br>очистка 110 тыс. кв. м земель от мусора, листьев и веток, в том числе придорожных территорий, лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог; санитарная обрезка порядка 7 тыс. деревьев;<br>вывоз более 7 тыс. тонн свалочных очагов;<br>приведение в порядок более 40 тыс. метров барьерных и пешеходных ограждений. Приняли участие 97 тыс. человек, 10 тыс. организаций и 3,6 тыс. единиц коммунальной техники | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П. | — |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5       | 6      | 7  | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|---------|--------|--|---|---|
| 3.2.   | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня дендронасаждений»                              | 30.04.2025 | 30.04.2025 | человек | 24 700 | 26 138   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня дендронасаждений» | 30.04.2025 | 09.04.2025 |         |        | в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении 13.04.2025 г. года весеннего Дня дендронасаждений   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.   | – |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 30.04.2025 | 30.04.2025 |         |        | собраны плановые значения о количестве посадочного материала и мест посадки муниципальных образований в Ростовской области   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.   | – |
| 3.2.3. | Контрольная точка «Состоялся весенний День дендронасаждений»  | 30.04.2025 | 12.04.2025 |         |        | 12.04.2025 на территории муниципальных образований в Ростовской области состоялся весенний День дендронасаждений   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.   | – |
| 3.2.4. | Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»           | 30.04.2025 | 30.04.2025 |         |        | В рамках весеннего Дня дендронасаждений и акции «Сад Памяти»: высажено более 37 тыс. штук деревьев, 12 тыс. штук кустарников, 23 тыс. кв. м цветников; благоустроено 6,6 тыс. кв. м площадей газонов. Приняли участие более 26 тыс. человек, задействовано 348 единиц коммунальной техники | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.   | – |
| 3.3.   | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»                                  | 31.10.2025 | 18.10.2025 | человек | 50 000 | 98 014   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.3.1. | Контрольная точка «Оповещены  | 30.09.2025 | 03.09.2025 |         |        | в адрес администраций муниципальных образований  | первый заместитель министра жилищно-  | – |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5       | 6      | 7  | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|---------|--------|--|---|---|
|        | муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»                                |            |            |         |        | в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении с 08.09.2025 по 18.10.2025 года осеннего месячника чистоты  | коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.                                     |   |
| 3.3.2. | Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | 30.09.2025 | 03.09.2025 |         |        | собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий муниципальных образований в Ростовской области   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | — |
| 3.3.3. | Контрольная точка «Состоялся осенний месячник чистоты»  | 31.10.2025 | 18.10.2025 |         |        | с 08.09.2025 по 18.10.2025 на территории муниципальных образований в Ростовской области состоялся весенний месячник чистоты  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | — |
| 3.3.4. | Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»         | 31.10.2025 | 18.10.2025 |         |        | В рамках месячника чистоты, проведенного в период с 8 сентября по 18 октября 2025 года, на территориях муниципальных образований выполнены следующие работы: очищено более 87 тыс. кв. м земель от мусора, листьев и веток, в том числе придорожных территорий, лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог; санитарная обрезка порядка 7 тыс. деревьев; вывоз более 6,7 тыс. тонн свалочных очагов; приведено в порядок более 20,8 тыс. метров барьерных и пешеходных ограждений. Приняли участие более 98 тыс. человек, 11,8 тыс. организаций, 4,5 тыс. единиц коммунальной техники | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | — |
| 3.4.   | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие  | 31.10.2025 | 30.10.2025 | человек | 23 000 | 21 429   | первый заместитель министра жилищно-коммунального   | — |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5      | 6  | 7   | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|--------|----|---|---|---|
|        | по проведению осеннего Дня дендронасаждений»  |            |            |        |    |   | хозяйства Ростовской области Беликов Д.С.   |   |
| 3.4.1. | Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня дендронасаждений»  | 31.10.2025 | 03.10.2025 |        |    | в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении 18.10.2025 года весеннего Дня дендронасаждений   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.4.2. | Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 31.10.2025 | 10.10.2025 |        |    | собраны плановые значения с 55 муниципальных образований в Ростовской области о количестве посадочного материала и мест посадки   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.4.3. | Контрольная точка «Состоялся осенний День дендронасаждений»   | 31.10.2025 | 30.10.2025 |        |    | 18.10.2025 на территории муниципальных образований в Ростовской области состоялся осенний День дендронасаждений   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.4.4. | Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»           | 31.10.2025 | 29.10.2025 |        |    | в рамках Дня дендронасаждений на территориях 55 муниципальных образований высажено: 19,7 тыс. штук деревьев; более 13,7 тыс. кустарников; благоустроено порядка 15 тыс. кв. м площадей газонов и 7 тыс. кв. м цветников. Приняли участие более 21 тыс. человек, задействовано порядка 350 единиц коммунальной техники | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.5.   | Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению образовательной программы по благоустройству территорий»     | 01.12.2025 | 20.11.2025 | единиц | 55 | 55  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5 | 6 | 7   | 8   | 9 |
|--------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 3.5.1. | Контрольная точка «Подготовка к проведению мероприятия»   | 30.09.2025 | 23.09.2025 |   |   | в адрес АО «Региональной корпорации развития» направлен запрос о предоставлении предложений по организации обучающего мероприятия, а также в адрес муниципальных образований Ростовской области в целях формирования повестки круглого стола направлен онлайн-опрос | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.5.2. | Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования о проведении образовательной программы по благоустройству территорий»                      | 31.10.2025 | 01.10.2025 |   |   | в адрес администраций муниципальных образований в Ростовской области, а также заинтересованных лиц, направлено письмо о проведении 18.11.2025 года образовательной программы по благоустройству общественных территорий на базе «Точки кипения»                     | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.5.3. | Контрольная точка «Подведены итоги проведенной образовательной программы по благоустройству территорий»   | 01.12.2025 | 20.11.2025 |   |   | подведены итоги проведения образовательной программы по благоустройству территорий  | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |
| 3.5.4. | Контрольная точка «Информация о проведенной образовательной программе по благоустройству территорий опубликована в средствах массовой информации» | 01.12.2025 | 20.11.2025 |   |   | информация о проведенной образовательной программе по благоустройству территорий опубликована в средствах массовой информации   | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Беликов Д.С. | – |

## Примечания:

1. Используемые сокращения:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество;

тыс. – тысяч;

др. – другие;

в ред. – в редакции;

министерством ЖКХ области – министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год

| №<br>п/п | Наименование<br>государственной<br>программы,<br>структурного<br>элемента                                | Источники<br>финансирования                           | Объем предусмотренных<br>расходов (тыс. рублей) |                                 | Фактические<br>расходы<br>(тыс.<br>рублей)* | Процент<br>освоения<br>бюджетных<br>средств<br>с учетом<br>сложив-<br>шейся<br>экономии,<br>% | Примечания |
|----------|--|---|---|---------------------------------|---|---|------------|
|          |  |   | государственной<br>программой                   | сводной<br>бюджетной<br>рописью |   |   |            |
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                               | 6   | 7   | 8          |
| 1.       | Государственная<br>программа<br>Ростовской<br>области<br>«Формирование<br>современной<br>городской среды | всего   | 2 170 023,1                                     | 2 075 095,3                     | 2 202 740,5                                 | 101,5   |            |
|          |  | областной<br>бюджет                                   | 819 643,2                                       | 819 643,2                       | 819 624,0                                   | 100,0   |            |
|          |  | безвозмездные<br>поступления<br>в областной<br>бюджет | 1 255 452,1                                     | 1 255 452,1                     | 1 254 860,2                                 | 100,0   |            |

| 1  | 2  | 3   | 4           | 5           | 6           | 7     | 8 |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------|---|
|    | на территории Ростовской области»  | в том числе за счет средств:                              |             |             |             |       |   |
|    |  | федерального бюджета                                      | 1 255 452,1 | 1 255 452,1 | 1 254 860,2 | 100,0 |   |
|    |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –           | –           | –           | –     |   |
|    |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –           | –           | –           | –     |   |
|    |  | Социального фонда России                                  | –           | –           | –           | –     |   |
|    |  | местный бюджет  | 94 927,8    | X           | 128 256,3   | 135,1 |   |
|    |  | внебюджетные источники                                    | –           | X           | –           | –     |   |
| 2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» | всего   | 1 847 466,7 | 1 785 364,0 | 1 846 765,1 | 100,0 |   |
|    |  | областной бюджет  | 529 911,9   | 529 911,9   | 529 896,3   | 100,0 |   |
|    |  | безвозмездные поступления в областной бюджет              | 1 255 452,1 | 1 255 452,1 | 1 254 860,2 | 100,0 |   |
|    |  | в том числе за счет средств:                              |             |             |             |       |   |
|    |  | федерального бюджета                                      | 1 255 452,1 | 1 255 452,1 | 1 254 860,2 | 100,0 |   |
|    |  |   |             |             |             |       |   |

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5         | 6         | 7     | 8 |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|---|
|    |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  | Социального фонда России                                  | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  | местный бюджет  | 62 102,7  | X         | 62 008,6  | 99,8  |   |
|    |  | внебюджетные источники                                    | –         | X         | –         | –     |   |
| 3. | Региональный проект «Благоустройство территорий» | всего   | 322 556,4 | 289 731,3 | 355 975,4 | 110,4 |   |
|    |  | областной бюджет  | 289 731,3 | 289 731,3 | 289 727,7 | 100,0 |   |
|    |  | безвозмездные поступления в областной бюджет              | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  | в том числе за счет средств:                              |           |           |           |       |   |
|    |  | федерального бюджета                                      | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –         | –         | –         | –     |   |
|    |  |   |           |           |           |       |   |

| 1  | 2  | 3   | 4        | 5 | 6        | 7     | 8 |
|----|--|---|----------|---|----------|-------|---|
|    |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | Социального фонда России                                  | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | местный бюджет  | 32 825,1 | X | 66 247,7 | 201,8 |   |
|    |  | внебюджетные источники                                    | –        | X | –        | –     |   |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Ростовской области» | всего   | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | областной бюджет  | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | безвозмездные поступления в областной бюджет              | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | в том числе за счет средств:                              |          |   |          |       |   |
|    |  | федерального бюджета                                      | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ                       | –        | – | –        | –     |   |
|    |  | Федерального фонда обязательного                          | –        | – | –        | –     |   |

| 1 | 2 | 3                        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|
|   |   | медицинского страхования |   |   |   |   |   |
|   |   | Социального фонда России | – | – | – | – |   |
|   |   | местный бюджет           | – | X | – | – |   |
|   |   | внебюджетные источники   | – | X | – | – |   |

\* фактические расходы указаны с учетом исполнения местными бюджетами Ростовской области в 2025 году софинансирования субсидий, предоставляемых из областного бюджета в 2026 году.

Примечания:

1. Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

Социальный фонд России – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

| №<br>п/п  | Наименование              | Единица<br>измере-<br>ния | Критерий<br>наследуемос-<br>ти / динамики | Признак<br>положительной<br>тенденции<br>(возрастаю-<br>щий /<br>убывающий) | Значение<br>показателей<br>государственной<br>программы,<br>структурного<br>элемента<br>государственной<br>программы |                 |      | Оцен-<br>ка<br>дина-<br>мики<br>при-<br>роста,<br>% | Обоснование<br>отклонений<br>значений показателя<br>на конец<br>отчетного года<br>(при наличии) |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------------|------|---|---|
|   |                           |                           |   |   | 2024<br>год  | отчетный<br>год |      |   |   |
|   |                           |                           |   |   |  | план            | факт |   |   |
| 1   | 2                         | 3                         | 4   | 5   | 6  | 7               | 8    | 9   | 10  |
| Государственная программа Ростовской области<br>«Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |                           |                           |   |   |  |                 |      |   |   |
| Показатели государственной программы  |                           |                           |   |   |  |                 |      |   |   |
| 1.1.  | Показатель<br>«Количество | единиц                    | наследуемый,<br>динамический              | возрастающий  | 114  | 168             | 171  | 100,0   | плановое<br>достижение  |

| 1  | 2   | 3      | 4                         | 5            | 6 | 7 | 8 | 9     | 10  |
|--|---|--------|---------------------------|--------------|---|---|---|-------|---|
|  | благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)» |        |                           |              |   |   |   |       | показателя достигнуто. Завершены работы на 171 объекте, из них: 43 объекта за счет средств федерального бюджета, 8 объектов за счет средств областного бюджета, 52 инициативных проекта, 57 детских площадок, 11 объектов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |
| Итого по государственной программе   |   |        |                           |              |   |   |   | 100,0 | X   |
| Показатели структурных элементов государственной программы                         |   |        |                           |              |   |   |   |       |   |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» |   |        |                           |              |   |   |   |       |   |
| 2.1.1.   | Показатель «Количество реализованных проектов победителей               | единиц | наследуемый, динамический | возрастающий | – | 2 | 2 | X*    | плановое значение показателя достигнуто. Дополнительным соглашением   |

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | <p>Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.»</p> |   |   |   |   |   |   |   | <p>от 30.12.2025<br/> № 069-2024-И40063-1/3<br/> к соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)»<br/> плановое значение на 2025 год скорректировано с 2 ед. на 1 ед.<br/> Учитывая поздние сроки заключения дополнительного соглашения внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта в 2025 году не представлялось возможным</p> |

| 1  | 2   | 3       | 4                         | 5            | 6   | 7   | 8    | 9     | 10  |
|--|---|---------|---------------------------|--------------|-----|-----|------|-------|---|
| 2.1.2.   | Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)»<br>** | единиц  | наследуемый, динамический | возрастающий | 114 | 168 | 171  | 100,0 | плановое достижение показателя достигнуто. Завершены работы на 171 объекте, из них: 43 объекта за счет средств федерального бюджета, 8 объектов за счет средств областного бюджета, 52 инициативных проекта, 57 детских площадок, 11 объектов за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |
| Региональный проект «Благоустройство территорий» |   |         |                           |              |     |     |      |       |   |
| 2.2.1.   | Показатель «Доля реализованных инициативных проектов от общего количества                                 | процент | ненаследуемый             | возрастающий | 100 | 100 | 98,1 | 33,0  | в связи с недобросовестной работой подрядной организации в Ремонтненском  |

| 1      | 2   | 3       | 4             | 5            | 6 | 7   | 8    | 9  | 10  |
|--------|---|---------|---------------|--------------|---|-----|------|----|---|
|        | инициативных проектов, запланированных к реализации в текущем году»   |         |               |              |   |     |      |    | районе, п. Привольный   |
| 2.2.2. | Показатель «Доля реализованных мероприятий по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках, запланированных к реализации в текущем году» | процент | ненаследуемый | возрастающий | – | 100 | 96,7 | X* | в связи с недобросовестной работой подрядной организации в Морозовском районе, город Морозовск. в 2024 году показатель отсутствовал. В 2025 году он составил 96,7. Выполнение плана 2025 года — 96,7% (план невыполнен на 3,3%). Рассчитать динамику прироста к 2024 году в процентах некорректно из-за отсутствия базы для сравнения |

| 1   | 2   | 3      | 4              | 5            | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 |
|---|---|--------|----------------|--------------|---|---|---|-------|----|
| <p>Комплекс процессных мероприятий «Создание условий<br/>для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации<br/>мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области»</p> |   |        |                |              |   |   |   |       |    |
| 2.3.1.  | Показатель<br>«Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований» | единиц | поддерживающих | возрастающий | 4 | 4 | 4 | 100,0 |    |
| 2.3.2.  | Показатель<br>«Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства»   | единиц | поддерживающих | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100,0 |    |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| Итого по показателям структурных элементов государственной программы  |   |   |   |   |   |   |   | 77,7 | X  |
| Итого по государственной программе Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |   |   |   |   |   |   |   | 93,3 | X  |

\* данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как реализация показателя предусмотрена с 2025 года.

\*\* данный показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей структурного элемента и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей государственной программы, так как является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – год;

ед. – единица;

п. – поселок.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

| №<br>п/п   | Наименование<br>муниципального образования<br>Ростовской области | Значения показателей<br>государственной программы,<br>структурного элемента<br>государственной программы |              |      | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>на конец отчетного года<br>(при наличии) |
|--|--|--|--------------|------|---|
|  |  | 2024 год   | отчетный год |      |   |
|  |  |  | план         | факт |   |
| 1  | 2  | 3  | 4            | 5    | 6   |
| Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.)» |  |  |              |      |   |
| 1.1.   | Азовский район   | 1  | 4            | 5    |   |
| 1.2.   | Аксайский район  | 3  | 9            | 10   |   |
| 1.3.   | Багаевский район   | 4  | 1            | 1    |   |
| 1.4.   | Белокалитвинский район   | 1  | 6            | 6    |   |
| 1.5.   | Боковский район  | 5  | 7            | 7    |   |
| 1.6.   | Верхнедонской район  | 3  | 3            | 4    |   |
| 1.7.   | Веселовский район  | 0  | 2            | 3    |   |
| 1.8.   | Волгодонской район   | 1  | 2            | 2    |   |
| 1.9.   | Дубовский район  | 0  | 1            | 0    | не реализован объект  |

| 1     | 2                            | 3 | 4 | 5 | 6                      |
|-------|------------------------------|---|---|---|------------------------|
| 1.10. | Егорлыкский район            | 4 | 4 | 4 |                        |
| 1.11. | Заветинский район            | 2 | 2 | 1 | не реализован объект   |
| 1.12. | Зерноградский район          | 2 | 1 | 1 |                        |
| 1.13. | Зимовниковский район         | 4 | 1 | 3 |                        |
| 1.14. | Кагальницкий район           | 1 | 4 | 3 | не реализован объект   |
| 1.15. | Каменский район              | 1 | 4 | 6 |                        |
| 1.16. | Кашарский район              | 3 | 1 | 2 |                        |
| 1.17. | Константиновский район       | 1 | 0 | 0 |                        |
| 1.18. | Красносулинский район        | 1 | 4 | 4 |                        |
| 1.19. | Куйбышевский район           | 3 | 1 | 1 |                        |
| 1.20. | Мартыновский район           | 6 | 4 | 4 |                        |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район    | 2 | 2 | 2 |                        |
| 1.22. | Миллеровский район           | 4 | 2 | 3 |                        |
| 1.23. | Милютинский район            | 4 | 3 | 4 |                        |
| 1.24. | Морозовский район            | 1 | 3 | 1 | не реализованы объекты |
| 1.25. | Мясниковский район           | 3 | 3 | 3 |                        |
| 1.26. | Неклиновский район           | 0 | 4 | 1 | не реализованы объекты |
| 1.27. | Обливский район              | 0 | 2 | 3 |                        |
| 1.28. | Октябрьский район            | 3 | 3 | 5 |                        |
| 1.29. | Орловский район              | 1 | 0 | 0 |                        |
| 1.30. | Песчанокопский район         | 1 | 4 | 4 |                        |
| 1.31. | Пролетарский район           | 1 | 0 | 2 |                        |
| 1.32. | Ремонтненский район          | 2 | 5 | 6 |                        |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | 0 | 0 | 0 |                        |
| 1.34. | Сальский район               | 4 | 5 | 5 |                        |
| 1.35. | Семикаракорский район        | 3 | 4 | 4 |                        |
| 1.36. | Советский район              | 0 | 3 | 3 |                        |
| 1.37. | Тарасовский район            | 2 | 7 | 8 |                        |

| 1                           | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                      |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------------------------|
| 1.38.                       | Тацинский район       | 4   | 2   | 3   |                        |
| 1.39.                       | Усть-Донецкий район   | 6   | 4   | 7   |                        |
| 1.40.                       | Целинский район       | 6   | 6   | 7   |                        |
| 1.41.                       | Цимлянский район      | 4   | 2   | 2   |                        |
| 1.42.                       | Чертковский район     | 1   | 2   | 2   |                        |
| 1.43.                       | Шолоховский район     | 3   | 1   | 1   |                        |
| 1.44.                       | г. Ростов-на-Дону     | 1   | 11  | 9   | не реализованы объекты |
| 1.45.                       | г. Азов               | 1   | 3   | 1   | не реализованы объекты |
| 1.46.                       | г. Батайск            | 0   | 0   | 0   |                        |
| 1.47.                       | г. Волгодонск         | 0   | 0   | 0   |                        |
| 1.48.                       | г. Гуково             | 0   | 0   | 0   |                        |
| 1.49.                       | г. Донецк             | 1   | 1   | 1   |                        |
| 1.50.                       | г. Зверево            | 2   | 3   | 2   | не реализован объект   |
| 1.51.                       | г. Каменск-Шахтинский | 1   | 3   | 3   |                        |
| 1.52.                       | г. Новочеркасск       | 1   | 2   | 0   | не реализованы объекты |
| 1.53.                       | г. Новошахтинск       | 2   | 4   | 5   |                        |
| 1.54.                       | г. Таганрог           | 3   | 9   | 3   | не реализованы объекты |
| 1.55.                       | г. Шахты              | 1   | 4   | 4   |                        |
| Всего по Ростовской области |                       | 114 | 168 | 171 |                        |