



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026 № 279

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2025 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Касьяненко А.В.

Первый заместитель  
Губернатора Ростовской области  
руководитель аппарата  
Правительства Ростовской области



А.Н. Скоков

Постановление вносит  
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 30.03.2026 № 279

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для сохранения доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Ростовской области, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшили жилищные условия 7 сельских семей;
- проведен капитальный ремонт 1,5 километра водопроводных сетей;
- завершены работы по 5 объектам благоустройства сельских территорий;
- введен один объект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку;
- построена (реконструирована) одна сельская дорога.

Мероприятия государственной программы в 2025 году реализованы в интересах 15 тыс. сельских жителей.

2. Сведения о результатах  
выполнения (достижении) мероприятий  
(результатов) и контрольных точек структурных  
элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного регионального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрена реализация двух мероприятий и двенадцати контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» выполнено: осуществлено строительство (приобретение) 0,378 тысяч квадратных метров жилья.

Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов» выполнено: построено 6 индивидуальных жилых домов с последующей передачей гражданам по договору найма жилого помещения, приобретено 3 жилых дома с последующей передачей гражданам по договору найма жилого помещения.

По иному региональному проекту «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 9, в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 1.

Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ» достигнута с нарушением срока. Нарушение срока обусловлено перераспределением бюджетных средств.

В рамках иного регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 8 мероприятий и 48 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено: профинансировано 5 объектов в Целинском, Шолоховском районах в рамках лимитов бюджетных средств, показатели перенесены на 2026 – 2028 годы.

Мероприятие (результат) «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» выполнено: введен объект в Тарасовском районе.

Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено: получены положительные экспертизы по 2 проектам в Куйбышевском, Целинском районах Ростовской области, в том числе по одному проекту в Матвеево-Курганском районе, не выполненного в 2024 году.

Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» не выполнено: согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты и показатели перенесены на 2026 – 2028 годы.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» выполнено: реализовано 5 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в Боковском, Красносулинском, Шолоховском, Каменском районах Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)» выполнено: три объекта завершены и профинансированы в полном объеме, по одному объекту срок выполнения работ продлен до 1 марта 2026 г.

Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено: отремонтировано 1,5 километра водопроводных сетей.

Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях» выполнено: построена (реконструирована) одна сельская дорога в Целинском районе Ростовской области.

По иному региональному проекту «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 48 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 31, в установленные сроки – 15, не достигнуто – две.

Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам» не достигнута: согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты бюджетных средств и показатели перенесены с 2025 года на 2026 – 2028 годы.

Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ» не достигнута: согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты бюджетных средств и показатели перенесены с 2025 года на 2026 – 2028 годы.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

перенос лимитов бюджетных средств с 2025 года на 2026 – 2028 годы;  
перераспределение бюджетных средств между муниципальными районами Ростовской области.

Данные факторы повлияли на не достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной (комплексной) программы на 2025 год составил 3 914 610,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 099 931,1 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 662 515,0 тыс. рублей;  
местный бюджет – 137 089,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 15 075,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 3 762 591,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 745 765,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 099 603,3 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 646 162,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 3 917 376,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 099 557,6 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 646 145,5 тыс. рублей;  
местный бюджет – 156 598,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 15 075,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 62,2 тыс. рублей, из них:

62,2 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, в результате округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

#### 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Государственной (комплексной) программой и структурными элементами государственной (комплексной) программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения» – плановое значение – 36,50 процента, фактическое значение – 35,53 процента (уменьшение доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Ростовской области).

Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 55,0 процента, фактическое значение – 60,3 процента (увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах).

Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 7 единиц (фактическая стоимость предоставления одного квадратного метра жилья ниже установленной, фактический размер социальной выплаты меньше планового, что способствовало большему количеству получателей).

Показатель «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим или изъявившим проживать на сельских территориях» – плановое значение – 648 квадратных метров, фактическое значение – 648 квадратных метров (выполнено строительство и приобретение индивидуальных жилых домов).

Показатель «Количество сельских населенных пунктов, в которых улучшена инфраструктура» – плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц (представление подрядной организацией документов, подтверждающих факт выполнения работ).

Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения государственной программы за отчетный период  $УД_{гп}$  рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где  $УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы  $УД_{п}$  за 2025 год составляет 98,7 (97,3 + 100/2).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы  $УД_{стр.эл.}$  за 2025 год составляет 99,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех двух структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы  $УД_{гп}$  за 2025 год составляет 98,9 (0,5 x 98,7 + 0,5 x 99,0).

Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период  $ОП_{гп}$  рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где  $ОП_{пгп}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы  $ОП_{пгп}$  за 2025 год составляет 100 (100/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы  $ОП_{псэ}$  за 2025 год составляет 18,9 (10,4 + 27,3)/2).

Оценка динамики прироста значений показателей  $ОП_{гп}$  за 2025 год составляет 75,7 (0,7 x 100 + 0,3 x 18,9).

Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{ин}У_{п} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где  $\Phi_{ин}У_{п}$  – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом семи критериев.

Оценка качества финансового управления ( $\Phi_{ин}У_{п}$ ) за 2025 год составляет (1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143) x 100 = 100.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период ( $ИО_{иЭ_{фгп}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{Ф}_{\text{ин}} \text{У}_{\text{п}} = \text{ИО}_{\text{и}} \text{Э}_{\text{фгп}}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет  $(0,8 \times 98,9 + 0,1 \times 75,7 + 0,1 \times 100) = 97$ , в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации госпрограммы».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов государственной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме 62,2 тыс. рублей.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 24.10.2019 № 748, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ  
о выполнении мероприятий (результатов),  
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»								
1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тыс. кв. метров	0,168	0,378	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждена стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях на 2025 год»	31 марта 2025 г.	24 февраля 2025 г.	X	X	утверждено постановление минсельхозпрода области от 24.02.2025 № 3 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						территориях в Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025 год»		
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждены сводные списки участников мероприятий – получателей выплат на строительство (приобретение) жилья на 2025 год»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	утвержден сводный список получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.1.3.	Контрольная точка «Утвержден правовой акт о распределении средств на предоставление социальных выплат в 2025 году»	1 августа 2025 г.	22 июля 2025 г.	X	X	утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 22.07.2025 № 616 «О распределении средств федерального и областного бюджетов на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях»	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.1.4.	Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат в 2025 году»	22 августа 2025 г.	22 июля 2025 г.	X	X	выдано семь свидетельств о предоставлении социальной выплаты	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.1.5.	Контрольная точка «Сформированы заявки на оплату расходов в 2025 году»	29 августа 2025 г.	24 июля 2025 г.	X	X	сформировано семь заявок на оплату расходов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.6.	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации от муниципальных образований Ростовской области о строительстве (приобретении) жилья гражданами – получателями социальных выплат»	31 октября 2025 г.	6 октября 2025 г.	X	X	получателями социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья введено в эксплуатацию 2 831,9 квадратных метров	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях и территориях опорных населенных пунктов»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	9	9	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	–
1.2.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	31 января 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.2.	Контрольная точка «Утверждены сводные списки граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей жилья по договорам найма жилых помещений»	3 февраля 2025 г.	29 января 2025 г.	X	X	утвержден список по девяти получателям жилья по договорам найма жилых помещений	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по объектам строительства»	10 марта 2025 г.	10 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по объектам строительства	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству и освоению бюджетных средств»	1 июля 2025 г.	18 июня 2025 г.	X	X	проведено совещание с муниципальными районами о необходимости своевременного предоставления документов на финансирование и контроля за строительством	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.5.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр хода строительства»	1 ноября 2025 г.	16 октября 2025 г.	X	X	проведен визуальный осмотр строительства шести индивидуальных жилых домов в Усть-Донецком районе Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
1.2.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	5 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	оплата произведена	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	перераспределение бюджетных средств с Усть-Донецкого района на Азовский район Ростовской области
2. Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	километров	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты и показатели перенесены на будущий период
2.1.1.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	31 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.1.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	30 сентября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.1.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	31 октября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.1.5.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	28 ноября 2025 г.	26 ноября 2025 г.	X	X	проведено 17 визуальных осмотров на 6 объектах водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	29 октября 2025 г.	X	X	профинансировано шесть объектов в рамках лимитов бюджетных средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.2.	Мероприятие (результат) «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	введен объект в Тарасовском районе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	31 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.2.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	20 июня 2025 г.	20 июня 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.2.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.2.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	30 сентября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.2.5	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	28 ноября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	проведено четыре визуальных осмотра на двух объектах, в том числе один объект – переходящий на 2026 год	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.2.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	11 сентября 2025 г.	X	X	профинансировано два объекта, в том числе один объект – переходящий на 2026 год	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	2	3	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	профинансированы работы по разработке трех проектов из двух запланированных, в том числе одного объекта, не выполненного в 2024 году
2.3.1.	Контрольная точка «Подписано соглашение с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидии»	17 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	заключено семь соглашений	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.3.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	20 июня 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	получены три положительные государственные экспертизы по запланированным объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	29 августа 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	получены три положительные государственные экспертизы по запланированным объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.3.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	28 ноября 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	получены положительные заключения государственной экспертизы по разработке трех проектов в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Целинском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.3.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	26 декабря 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	получены положительные заключения государственной экспертизы по разработке трех	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						проектов в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Целинском районах Ростовской области		
2.3.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	профинансированы работы по разработке трех проектов из двух запланированных, в том числе одного объекта, не выполненного в 2024 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.4.	Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты и показатели перенесены с 2025 года на 2026 – 2028 годы
2.4.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	заключено четыре соглашения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.4.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	заключено три муниципальных контракта в Боковском Верхнедонском и Веселовском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.4.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	мониторинг проведен	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	30 сентября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	мониторинг проведен	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.4.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	26 декабря 2025 г.	–	X	X	–	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты и показатели перенесены с 2025 года на 2026 – 2028 годы
2.4.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	–	X	X	–	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	согласно Протоколу № 7 от 24.10.2025 бюджетной комиссии Ростовской области лимиты и показатели перенесены с 2025 года на 2026 – 2028 годы
2.5.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	5	5	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	реализовано пять проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в Боковском, Красносулинском (два проекта), Шолоховском, Каменском районах
2.5.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	заключено четыре соглашения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов»	1 апреля 2025 г.	11 февраля 2025 г.	X	X	заключены четыре муниципальных контракта	первый заместитель министра сельского хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по запланированным объектам»					на выполнение благоустройства общественных пространств на сельских территориях	и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	
2.5.3.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	31 марта 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.4.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам благоустройства»	30 сентября 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	проведен визуальный осмотр	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	28 ноября 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	21 ноября 2025 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по пяти проектам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
2.6.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	–	–	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	три объекта завершено, по одному объекту срок выполнения работ продлен до 1 марта 2026 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	подписаны пять соглашений	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.2.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	30 апреля 2025 г.	13 февраля 2025 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
2.6.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	28 ноября 2025 г.	27 ноября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	заместитель министра образования Ростовской области Богданова Т.Н.	–
2.6.5.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	26 декабря 2025 г.	9 декабря 2025 г.	X	X	проведен визуальный осмотр шести объектов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.6.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	10 декабря 2025 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по десяти объектам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.7.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	километров	1,5	1,5	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Касьяненко А.В.	проведен капитальный ремонт одного объекта водопроводного хозяйства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 апреля 2025 г.	3 марта 2025 г.	X	X	заключено три муниципальных контракта в Боковском районе Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»	30 сентября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования, осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»	31 октября 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования, осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам»	28 декабря 2025 г.	23 сентября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования, осуществлен мониторинг хода выполнения работ	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
2.7.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	29 октября 2025 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ в рамках лимита по трем объектам, в том числе по двум объектам, переходящим на 2026 год	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях»	30 декабря 2025 г.	30 октября 2025 г.	единица	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	один объект завершен
2.8.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 марта 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	заключено одно соглашение	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	–
2.8.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	заключено два муниципальных контракта	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	–
2.8.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	6 августа 2025 г.	6 августа 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	–
2.8.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	10 ноября 2025 г.	10 ноября 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
2.8.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	в рамках рабочих выездов в муниципальные образования осуществлен мониторинг хода выполнения работ	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–
2.8.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	29 декабря 2025 г.	21 ноября 2025 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Беликова А.О.	–

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – год.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 24.10.2019 № 748, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложив- шейся экономии, %	Примечания (тыс. рублей)
			государст- венной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	3 914 610,5	3 745 765,3	3 917 376,8	100,5	62,2
		областной бюджет	2 099 931,1	2 099 603,3	2 099 557,6	100,0	45,7
		безвозмездные поступления в областной бюджет	1 662 515,0	1 646 162,0	1 646 145,5	100,0	16,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
		федерального бюджета	1 662 515,0	1 646 162,0	1 646 145,5	100,0	16,5
		местный бюджет	137 089,0	–	156 598,4	114,2	–
		внебюджетные источники	15 075,4	–	15 075,3	100,0	–
2.	Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	всего	70 735,1	56 116,3	70 383,7	100,0	44,4
		областной бюджет	12 968,1	12 968,1	12 926,5	100,0	41,6
		безвозмездные поступления в областной бюджет	43 441,7	43 148,2	43 145,4	100,0	2,8
		в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
		федерального бюджета	43 441,7	43 148,2	43 145,4	100,0	2,8
		местный бюджет	1 857,6	–	1 844,2	99,3	–
		внебюджетные источники	12 467,7	–	12 467,6	100,0	–
3.		Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	3 843 875,4	3 689 649,0	3 846 993,1	100,5
	областной бюджет		2 086 963,0	2 086 635,2	2 086 631,1	100,0	4,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет		1 619 073,3	1 603 013,8	1 603 000,1	100,0	13,7
	в том числе за счет средств:		X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
		федерального бюджета	1 619 073,3	1 603 013,8	1 603 000,1	100,0	13,7
		местный бюджет	135 231,4	–	154 754,2	114,4	–
		внебюджетные источники	2 607,7	–	2 607,7	100,0	–

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 24.10.2019 № 748, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении плановых и фактических значений показателей  
государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуе- мости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процен- тов)	Обосно- вание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при на- личии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»									
1.1.	Показатель «Доля населения сельских территорий	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	–	36,50	35,53	–	фактическое уменьшение доли населения сельских

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и сельских агломераций в общей численности населения»*								территорий и сельских агломераций в общей численности населения Ростовской области
1.2.	Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	57,0	55,0	60,3	100,0	
Итого по показателям государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»								100,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»									
2.1. Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»									
2.1.1.	Показатель «Количество семей, улучшивших	единиц	ненаследуемый	возрастающий	67,0	5,0	7,0	10,4	фактическое увеличение количества семей,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жилищные условия на сельских территориях»								улучшивших жилищные условия на сельских территориях, над запланированным значением
2.1.2.	Показатель «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим или изъявившим желане проживать на сельских территориях»*	квадратный метр	ненаследуемый	возрастающий	–	648,0	648,0	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2. Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»</b>									
2.2.1.	Показатель «Количество сельских населенных пунктов, в которых улучшена инфраструктура»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	33,0	9,0	9,0	27,3	
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»								18,9	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»								75,7	X

\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как реализуется с 2025 года

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.